

Rahmenterminplan Fernwärme Gräfelfing: GGK - Lose

Gammel Engineering GmbH
Ingenieurbüro Krombach

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger														
						Q2		Q3	Q4	2027	Q1	Q2	Q3	Q4	2028	Q1	Q2	Q3	
1	Los 1: Würmtalstr., Finkenstr., Bussardstr.	155 Tage	Die 25.08.26	Mon 07.06.27															
2	Finkenstr.	65 Tage	Die 25.08.26	Mon 23.11.26															
3	Würmtalstr.	50 Tage	Die 24.11.26	Mon 12.04.27	2														
4	Bussardstr.	40 Tage	Die 13.04.27	Mon 07.06.27	3														
5																			
6	Los 2: Paul-Eipper-Weg, Riesheimerstraße	209 Tage	Die 06.04.27	Fre 07.04.28															
7	Paul-Eipper-Weg	20 Tage	Die 06.04.27	Mon 03.05.27	2AA+110 Tage														
8	Riesheimerstraße	100 Tage	Mon 06.09.27	Fre 07.04.28															
9																			
10	Los 3: Würmstr., Am Anger	175 Tage	Die 08.06.27	Mon 24.04.28															
11	Am Anger	60 Tage	Die 08.06.27	Mon 30.08.27	4														
12	Wandhamer Straße	25 Tage	Die 31.08.27	Mon 04.10.27	11														
13	Würmstraße	90 Tage	Die 05.10.27	Mon 24.04.28	12														
14																			
15	Los 5: Rottenbucher Str. Süd	200 Tage	Die 24.08.27	Mon 14.08.28															
16	Sudetenstraße	45 Tage	Die 24.08.27	Mon 25.10.27															
17	Flurstraße	50 Tage	Die 26.10.27	Mon 20.03.28	16														
18	Egerländer Straße	40 Tage	Die 24.08.27	Mon 18.10.27	16AA														
19	Rottenbucherstraße Süd	60 Tage	Die 19.10.27	Mon 27.03.28	18														
20																			
21	Los 4: Rottenbucher Str. Nord	100 Tage	Die 28.03.28	Mon 14.08.28															
22	Rottenbucher Straße Nord	100 Tage	Die 28.03.28	Mon 14.08.28	19														

Projekt: 120013 Gräfelfing GGK
Druck: Mon 01.06.26
Stand: 01.06.2026

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			