

Projekt: **HTC Uhlenhorst**

Inhalt: **Rahmenterminplan Elektro**

Datum: 29.06.2026

Elektroinstallation		Dauer Tage 234	Anfang Mon 07.09.26	Ende Die 31.08.27
1.	Deinstallation Technik Bauteil A/C	5	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
2.	Rohinstallation Technikraum	25	Don 22.10.26	Fre 27.11.26
3.	Installation komplett mit Inbetriebnahme, Bauteil D	20	Fre 22.01.27	Don 18.02.27
4.	Lieferung und Übergabe der Beleuchtung Halle D und A	5	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
5.	Rohinstallation Bauteil B	15	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
6.	Rohinstallation Bauteil A/C	15	Mon 22.03.27	Mon 19.04.27
7.	Feininstallation mit Inbetriebnahme, Bauteil B-A/C	15	Die 13.07.27	Mon 02.08.27
8.	Sachverständigenabnahme BMA mit Nacharbeiten	10	Die 03.08.27	Mon 16.08.27
9.	Sachverständigenabnahme SiBe und Sicherheitsstromversorgungs-anlage mit Nacharbeiten	5	Die 17.08.27	Mon 23.08.27
10.	Sachverständigenabnahme elektrische Anlagen mit Nacharbeiten	5	Die 24.08.27	Mon 30.08.27
11.	VOB-Abnahme Elektro gesamt	1	Die 31.08.27	Die 31.08.27