

Neubau Donausteg zur LGS2028 in Donauwörth Vorläufiger Ausführungsterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	DONAUSTEG zur LGS Donauwörth 2028	370 Tage	Mon 20.07.26	Fre 17.12.27
3	BEGINN BAUAUSFÜHRUNG	0 Tage	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26
4	Nutzung FLUTMULDE als Zufahrt	175 Tage	Mon 28.09.26	Fre 28.05.27
5	Winterpause (Wetterbedingter Puffer)	20 Tage	Mon 21.12.26	Fre 15.01.27
6	TEILFREIGABE BAUFELD OST	0 Tage	Fre 28.05.27	Fre 28.05.27
7	TEILFREIGABE BAUFELD WEST	0 Tage	Fre 23.07.27	Fre 23.07.27
8	FERTIGSTELLUNG	0 Tage	Fre 17.12.27	Fre 17.12.27
9				
10	BAUAUFTRAG AN AUFTRAGNEHMER	0 Tage	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26
11				
12	Bauausführung DONAUSTEG	370 Tage	Mon 20.07.26	Fre 17.12.27
13	Bauvorbereitung	50 Tage	Mon 20.07.26	Fre 25.09.26
14	Mobilisierung	31 Tage	Mon 20.07.26	Mon 31.08.26
15	Bauanlaufbesprechung	0 Tage	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26
16	Baugelände vorbereiten	9 Tage	Die 01.09.26	Fre 11.09.26
17	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
18				
19	Gründungsarbeiten	155 Tage	Mon 28.09.26	Fre 30.04.27
20	Bohrpfähle inkl. Hilfspfähle Baufeld OST	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
21	Spundwandkasten OST	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
22	Baugrube und Bodenaustausch OST	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
23	Bohrpfähle inkl. Hilfspfähle Baufeld WEST	25 Tage	Mon 26.10.26	Fre 27.11.26
24	Baugrube, Bodenaustausch und HWS-Maßnahme WEST	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26
25	Ausbau Spundwandkasten OST	10 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
26				
27	Erdarbeiten	254 Tage	Die 04.08.26	Fre 23.07.27
28	Erdarbeiten Baufeld OST (Baustraße, Arbeitsbereiche, etc.)	20 Tage	Die 04.08.26	Mon 31.08.26
29	Ausbau Schotter-Tragschichten Baufeld OST	20 Tage	Mon 31.05.27	Fre 25.06.27
30	Andeckung Oberboden etc. Baufeld OST	20 Tage	Mon 28.06.27	Fre 23.07.27
31				
32	Betonarbeiten	115 Tage	Mon 30.11.26	Fre 07.05.27
33	Pfahlkopfplatten OST	50 Tage	Mon 30.11.26	Fre 05.03.27
34	Widerlager, Koppelbalken, Abspannfundament OST	30 Tage	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27
35	Pfahlkopfplatten OST	50 Tage	Mon 18.01.27	Fre 26.03.27
36	Widerlager, Koppelbalken, Abspannfundament WEST	30 Tage	Mon 29.03.27	Fre 07.05.27
37				
38	Montagearbeiten	125 Tage	Mon 19.04.27	Fre 08.10.27
39	Einbau Mast und hintere Abspannungen OST	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27
40	Einbau Seitenfeld, vordere Abhängung, Hilfsabspannung OST	15 Tage	Mon 10.05.27	Fre 28.05.27
41	Einbau Mast und hintere Abspannungen WEST	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27
42	Einbau Seitenfeld, vordere Abhängung, Hilfsabspannung WEST	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27
43	Einbau Mittelteil	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27
44	Schweißarbeiten an Baustellenstößen	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
45	Abschließende Montagemaßnahmen (Schubdollen, Seilkräfte)	10 Tage	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27
46				
47	Ausbau	80 Tage	Mon 09.08.27	Fre 26.11.27
48	Korrosionsschutz Baustellen-Stöße	15 Tage	Mon 09.08.27	Fre 27.08.27
49	Belagsarbeiten	20 Tage	Mon 30.08.27	Fre 24.09.27
50	Geländer	20 Tage	Mon 27.09.27	Fre 22.10.27
51	Beleuchtung	15 Tage	Mon 25.10.27	Fre 12.11.27
52	Schwingungstilger	10 Tage	Mon 15.11.27	Fre 26.11.27
53				
54	Fertigstellung	15 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.12.27
55	Mängelbegehung, 1. Hauptprüfung, Abnahme	10 Tage	Mon 29.11.27	Fre 10.12.27
56	Baustellenräumung	5 Tage	Mon 13.12.27	Fre 17.12.27
57				
58	Werkstattplanung und Fertigung	209 Tage	Die 01.09.26	Fre 18.06.27
59	Werkstattplanung und Montageplanung	154 Tage	Die 01.09.26	Fre 02.04.27
60	Bestellung Stahlbau	0 Tage	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26
61	Lieferung Stahlbau	0 Tage	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26
62	Fertigung Stahlbau, Seile	150 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.06.27
63				

The Gantt chart visualizes the construction schedule for DONAUSTEG zur LGS Donauwörth 2028. The timeline spans from July 2026 to March 2028. Key milestones and tasks include:

- BAUAUFTRAG AN AUFTRAGNEHMER** (20.07.26)
- Bauvorbereitung** (20.07.26 - 25.09.26)
- Mobilisierung** (20.07.26 - 31.08.26)
- Bauanlaufbesprechung** (31.08.26)
- Baugelände vorbereiten** (01.09.26 - 11.09.26)
- Baustelleneinrichtung** (14.09.26 - 25.09.26)
- Gründungsarbeiten** (28.09.26 - 30.04.27)
- Bohrpfähle inkl. Hilfspfähle Baufeld OST** (28.09.26 - 23.10.26)
- Spundwandkasten OST** (26.10.26 - 13.11.26)
- Baugrube und Bodenaustausch OST** (16.11.26 - 27.11.26)
- Bohrpfähle inkl. Hilfspfähle Baufeld WEST** (26.10.26 - 27.11.26)
- Baugrube, Bodenaustausch und HWS-Maßnahme WEST**