

Ingenieurbüro Böhme GmbH										Rahmenterminplan - Los B3 Stahlbau			GfA, A.d.ö.R.	
Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Ressourcennamen	2027		H2		H1
1			Rahmenterminplan Planung neue DT-Anlage für GfA	1278 d	Die 11.07.23	Fre 18.08.28								
2			Beauftragung durch GfA	0 d	Mit 06.12.23	Mit 06.12.23		3						
3			Vertragsgestaltung	2 Wochen	Mit 06.12.23	Die 19.12.23	2	4						
4			Jahreswechsel 23/24	6 d	Mon 08.01.24	Mon 15.01.24	3	6						
5			Vor- und Konzeptplanung (LPh2)	318 d	Mon 15.01.24	Fre 04.04.25								
14			Entwurfsplanung (LPh3)	408 d	Die 20.02.24	Fre 19.09.25								
31			Genehmigungsplanung (LPh4)	864 d	Die 16.01.24	Die 29.06.27								
48														
49			Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe (LPh5-6)	995 d	Die 11.07.23	Mon 12.07.27								
102														
104														
105			Liefertermine	358 d	Don 08.10.26	Mon 20.03.28								
113														
114			Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 07)	471 d	Mon 08.09.25	Die 10.08.27								
115			Vergabe Spezialtiefbau Los 1 - freihändige Vergabe	55 d	Mon 08.09.25	Die 25.11.25								
122			Vergabe erweiterter Rohbau Los B2 - EU-Verfahren	125 d	Mon 26.01.26	Mon 27.07.26								
137			Vergabe Stahlbau Los B3 - EU offenes Verfahren	61 d	Mon 05.10.26	Mon 11.01.27								
138			Einstellen in TED	12 d	Mon 05.10.26	Die 20.10.26	62	139						
139			Erstellung Angebot	22 d	Mit 21.10.26	Don 19.11.26	138	140	LN3					
140			Bewertung	10 d	Fre 20.11.26	Don 03.12.26	139	141	IBB					
141			Absenden Absageinfo und Frist	11 fd	Don 03.12.26	Mon 14.12.26	140	142	LN3					
142			Vergabe	0 fd	Mon 14.12.26	Mon 14.12.26	141	143						
143			Frist Vergabe>>Zuschlagserteilung	0 d	Mon 14.12.26	Mon 14.12.26	142	144						
144			Mobilisierungsfrist gem VOB	10 d	Die 15.12.26	Mon 11.01.27	143	288						
145			Vergabe Metallbau Los B4 -freihändige Vergabe	45 d	Mon 26.10.26	Fre 08.01.27								
152			Vergabe Außenanlagen Los B5 -freihändige Vergabe	45 d	Mon 16.11.26	Fre 29.01.27								
159			Vergabe Kran Los B6 -freihändige Vergabe	45 d	Mit 09.06.27	Die 10.08.27								
166			Vergabe Rohrbrücken Los B7 -freihändige Vergabe	45 d	Mit 09.06.27	Die 10.08.27								
173			Ausführung (LPH 08)	678 d	Die 25.11.25	Fre 18.08.28								
174			Spezialtiefbau Los 1	60 d	Die 25.11.25	Die 03.03.26								
182			Erweiterter Rohbau Los 2	474 d	Mon 29.06.26	Don 18.05.28								
287			Stahlbau Los B3	125 d	Die 12.01.27	Fre 09.07.27								
288			Werkplanung Stahltragwerk	20 d	Die 12.01.27	Mon 08.02.27	144	289	LNB3					
289			Freigabe Werkplanung	10 d	Die 09.02.27	Mon 22.02.27	288	290	IBB					
290			Vorfertigung Stahl	40 d	Die 23.02.27	Mit 21.04.27	289	304;294;291EA-5 d	LNB3					
291			Baubeginn	0 d	Don 15.04.27	Don 15.04.27	269;290EA-292		LNB3					
292			Baustelleneinrichtung	5 d	Don 15.04.27	Mit 21.04.27	291	304	LNB3					
293			Stahlbau Turbinengebäude	53 d	Mon 26.04.27	Fre 09.07.27								
294			Beistellen Gestellfüße für Dachdecker (Kühleraufbau)	5 d	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	244EE;290	295	LNB3					
295			Errichten Übergänge Bestandstreppenturm (6,80m/17,20m	5 d	Don 20.05.27	Mit 26.05.27	294;306	296	LNB3					
			Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag			
			Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit			
			Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt			
			Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein					

Ingenieurbüro Böhme GmbH				Rahmenterminplan - Los B3 Stahlbau						GfA, A.d.ö.R.			
Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Ressourcennamen	2027			
296			Errichten Schwerlastbalkone (17,20m)	5 d	Don 27.05.27	Mit 02.06.27	295	297;301	LNB3	H2	H1		
297			Einbau Treppe -0,20m >> +6,80m	7 d	Don 03.06.27	Fre 11.06.27	296	298	LNB3				
298			Einbau Gitterrostebene 6,80m	7 d	Mon 14.06.27	Die 22.06.27	297	299	LNB3				
299			Einbau Kranträger 2.OG	3 d	Mit 23.06.27	Fre 25.06.27	298	300	LNB3				
300			Einbau Kühlerbühne	10 d	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	232;299		LNB3				
301			Fassadenarbeiten	20 d	Don 03.06.27	Mit 30.06.27	296	254;338;341;302;313	NAN LNB3				
302			Abschluss Stahlbau Turbinengebäude	0 d	Mit 30.06.27	Mit 30.06.27	301						
303			Stahlbau Betriebsgebäude	43 d	Don 22.04.27	Mit 23.06.27							
304			Errichten Stahltragwerk	10 d	Don 22.04.27	Mit 05.05.27	290;292;26	305	LNB3				
305			Errichtung Zwischenebene	3 d	Fre 07.05.27	Die 11.05.27	304	306	LNB3				
306			Errichten Dachtragwerk	5 d	Mit 12.05.27	Mit 19.05.27	305	307;295	LNB3				
307			Notabdichtung Dach	5 d	Don 20.05.27	Mit 26.05.27	306	308	NAN LNB3				
308			Dachdämmung	5 d	Don 27.05.27	Mit 02.06.27	307	309;310EA+5 d	NAN LNB3				
309			Fassadenarbeiten	10 d	Don 03.06.27	Mit 16.06.27	308	271;275;311;319	NAN LNB3				
310			Gitterrostebene	5 d	Don 10.06.27	Mit 16.06.27	308EA+5 d		LNB3				
311			Einbau technischer Stahlbau	5 d	Don 17.06.27	Mit 23.06.27	309	312	LNB3				
312			Abschluss Stahlbau Betriebsgebäude	0 d	Mit 23.06.27	Mit 23.06.27	311	313					
313			Abschluss Stahlbau	0 d	Mit 30.06.27	Mit 30.06.27	301;312	330;341					
314			Ausführung Los B4 "Metallbau TBG + BTG-LuKo"	114 d	Mon 11.01.27	Mit 23.06.27							
321			Ausführung Los B5 "Außenanlagen"	37 d	Die 20.07.27	Mit 08.09.27							
331			Ausführung Los B6 "Kran"	0 d	Die 10.08.27	Die 10.08.27	47;172;165						
333			Ausführung Los B7 "Rohrbrücken"	0 d	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26							
335													
336			Anlagentechnik	249 d	Mit 05.05.27	Don 27.04.28		349;350EA-2 Wochen					
337			DT: Einbringung, Montage	3 Monate	Don 27.01.28	Don 27.04.28	215;252;27;253;340AA-6 Monate;3						
338			Luko aufstellen	6 Monate	Mit 01.09.27	Fre 10.03.28	274;301;11;343EA-1 Monat						
339			Ausrüstung Betriebsgebäude LuKo	0 d	Mit 05.05.27	Mit 05.05.27							
340			Rohrleitungstechnik - im Bestand alles vorbereiten	3 Monate	Mon 19.07.27	Mon 18.10.27	337AA-6 M;342						
341			Rohrleitungstechnik - im und am Turbinenhaus vorbereiten	3 Monate	Die 20.07.27	Die 19.10.27	252;274;30;342						
342			Rohrleitungstechnik - Anbindung DT-Stutzen Frischdampf und anderes GfA-seitig	1 Monat	Mit 29.03.28	Don 27.04.28	337EA-1 Monat;340;						
343			Rohrleitungstechnik - Anbindung DT-Stutzen Abdampf	1 Monat	Don 10.02.28	Fre 10.03.28	338EA-1 Mo						
344			Elektrotechnik	66 d	Mon 28.02.28	Mon 29.05.28		349EA-1 Monat					
347													
348			Inbetriebsetzung, Probebetrieb, Abnahme	561 d	Fre 29.05.26	Fre 18.08.28							
349			elektro- und leittechnische IBS	3 Monate	Fre 28.04.28	Fre 28.07.28	336;344EA- 351						
350			Dampfleitungen ausblasen mit Vor- und Nachbereitung	3 Wochen	Fre 14.04.28	Don 04.05.28	336EA-2 W;351						
351			Probebetrieb	3 Wochen	Mon 31.07.28	Fre 18.08.28	349;350						
352			Vorgabe GfA Abnahme	0 d	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26				05			
			Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag		
			Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit		
			Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt		
			Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein				