

Bauablaufplan Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz

Stand: 08.06.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	025. Qtl, 20251. Qtl, 20262. Qtl, 20263. Qtl, 20264. Qtl, 20261. Qtl, 20272. Qtl, 20273. Qtl, 20274. Qtl, 2027
1	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	475 Tage?	03 Nov '25	27 Aug '27	03.11
8	Ausführung	265 Tage?	24 Aug '26	27 Aug '27	24.08
9	Los 01 Erweiterter Rohbau	265 Tage	24 Aug '26	27 Aug '27	24.08
10	Baustelleneinrichtung	5 Tage	24 Aug '26	28 Aug '26	24.08
11	Rückbauarbeiten	35 Tage	24 Aug '26	09 Okt '26	24.08
12	7.1.10. Türsturz und Öffnung T005 herstellen	2 Tage	24 Aug '26	25 Aug '26	24.08
13	2.1. Außenbereich	5 Tage	26 Aug '26	01 Sep '26	26.08
14	2.2. Heizung	1 Tag	24 Aug '26	24 Aug '26	24.08
15	2.3. Sanitär	1 Tag	24 Aug '26	24 Aug '26	24.08
16	2.4. Lüftung	1 Tag	24 Aug '26	24 Aug '26	24.08
17	2.5. ELT	2 Tage	24 Aug '26	25 Aug '26	24.08
18	2.6.10 Entrümpelung	1 Tag	24 Aug '26	24 Aug '26	24.08
19	2.6.20 bis 2.6.40 Innenwände und Decken	10 Tage	26 Aug '26	08 Sep '26	26.08
20	2.6.100, 2.0.110 Innenputz und Wandfliesen	5 Tage	09 Sep '26	15 Sep '26	09.09
21	2.6.50 Rückbau Boden Büro	2 Tage	16 Sep '26	17 Sep '26	16.09
22	2.6.8. +2.6.9. Rückbau Boden WC und Eingang	3 Tage	25 Sep '26	29 Sep '26	25.09
23	2.6.60+2.6.70 Rückbau Boden Mehrzweckraum und Fahrzeughalle2	5 Tage	05 Okt '26	09 Okt '26	05.10
24	Beton und Stahlbetonarbeiten	23 Tage	16 Sep '26	16 Okt '26	16.09
25	4.1.10. Streifenfundament	3 Tage	16 Sep '26	18 Sep '26	16.09
26	4.2.10. und 4.2.20 Sohlplatte WC und Büro	5 Tage	21 Sep '26	25 Sep '26	21.09
27	4.2.30 Sohlplatte Eingang	3 Tage	30 Sep '26	02 Okt '26	30.09
28	4.2.40 Sohlplatte Mehrzweckraum 1	5 Tage	12 Okt '26	16 Okt '26	12.10
29	6. Porotonwände	5 Tage	28 Sep '26	02 Okt '26	28.09
30	Poroton Außenwände	5 Tage	28 Sep '26	02 Okt '26	28.09
31	5. Bauwerksabdichtung	5 Tage	16 Nov '26	20 Nov '26	16.11
32	Bauwerksabdichtung	5 Tage	16 Nov '26	20 Nov '26	16.11
33	Los 02 Dachsanierung	35 Tage	31 Aug '26	16 Okt '26	31.08
34	Baustelleneinrichtung	5 Tage	31 Aug '26	04 Sep '26	04.09