

Projektnummer: 21060

# Bauzeitenplan

## Malteser Heidelberg - Neubau Rettungswache

Seite 1 von 1

					Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	Mrz 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027	Okt 2027				
					1 9	1 1 2 3	1 1 4 5 6 7 8	1 1 2 2 0 1 2	2 2 3 4 5 6	2 2 3 3 7 8 9 0 1	3 3 3 3 6 7 8 9 0	4 4 1 2 3 4	4 4 5 6 7 8	4 4 9 0 1 2 3	5 5 5 5 9 0 1 2 3	1 2 3 4	5 6 7 8 9	1 0 1 2 3 4 5 6 7	1 1 1 1 3 4 5 6 7	1 1 2 2 0 1 2	2 2 2 2 2 3 4 5	2 2 2 2 3 3 4 5	3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2					
Vorgang	Start	Ende	Dauer	Unternehmer																								
Ausführung	Di, 24.03.26	Fr, 27.08.27	374at		Einbauteile																							
Rohbau	Di, 24.03.26	Fr, 30.04.27	289at																									
Erdbau / Gründung / Entwässerung	Di, 24.03.26	Fr, 15.05.26	39at		Erdbau / Gründung / Entwässerung																							
Koaleszenzabscheider	Mo, 04.05.26	Fr, 15.05.26	10at		Koaleszenzabscheider																							
Bodenplatte	Mo, 04.05.26	Mo, 01.06.26	21at		Bodenplatte																							
Rohbau Vorleistungen Nachgewerke	Mo, 01.06.26	Fr, 25.09.26	85at		Rohbau Vorleistungen Nachgewerke																							
Rohbau BoPla Fahrzeughalle	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26	10at		Rohbau BoPla Fahrzeughalle																							
Rohbau BoPla Fahrzeughalle	Mo, 26.04.27	Fr, 30.04.27	5at		Rohbau BoPla Fahrzeughalle Beschichtung																							
Aufzug	Mo, 20.07.26	Fr, 11.12.26	105at		Einbauteile																							
Gerüst	Mo, 28.09.26	Fr, 22.01.27	85at		Aufbau																							
Dachdichtung	Fr, 02.10.26	Fr, 30.10.26	21at		Dachdichtung																							
KU-Fenster / Sonnenschutz	Fr, 02.10.26	Fr, 30.10.26	21at		KU-Fenster / Sonnenschutz																							
Metallfenster	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	10at		Metallfenster																							
Flaschner	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26	10at		Flaschner																							
Schlosser	Mo, 26.10.26	Fr, 12.02.27	80at		Konsolen Fluchttreppe / franz. Brüstungen																							
Konsolen Fluchttreppe / franz. Brüstungen	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26	5at		Konsolen Fluchttreppe / franz. Brüstungen																							
Montage franz. Balkone	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	5at		Montage franz. Balkone																							
Montage Fluchttreppe	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27	5at		Montage Fluchttreppe																							
Montage Carports	Mo, 01.02.27	Fr, 12.02.27	10at		Montage Carports																							
Sektionaltore	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26	10at		Sektionaltore																							
PV-Anlage	Mo, 30.11.26	Fr, 25.12.26	20at	Stadtwerke / Malteser	PV-Anlage																							
WDVS	Mo, 16.11.26	Fr, 25.12.26	30at		WDVS																							
Trockenbau	Mo, 02.11.26	Fr, 29.01.27	65at		Trockenbau																							
Trockenbau einseitig beplankt	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	15at		Trockenbau einseitig beplankt																							
Trockenbau beidseitig beplankt	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27	15at		Trockenbau beidseitig beplankt																							
Rutschkasten	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27	15at		Rutschkasten																							
Estrich	Mo, 01.02.27	Fr, 26.02.27	20at		Estrich																							
Maler	Mo, 15.03.27	Fr, 16.04.27	25at		Maler																							
Fliesen - Allgemein	Fr, 19.03.27	Fr, 09.04.27	16at		Fliesen - Allgemein																							
Innentüren	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27	10at		Innentüren																							
Betonwerkstein	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27	10at		Betonwerkstein																							
Bodenbeläge	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27	10at		Bodenbeläge																							
WC-Trennwände	Mo, 12.04.27	Fr, 16.04.27	5at		WC-Trennwände																							
TGA	Mo, 23.11.26	Fr, 04.06.27	140at		HLSE - Rohinstallation																							
HLSE - Rohinstallation	Mo, 23.11.26	Fr, 18.12.26	20at		HLSE - Rohinstallation																							
Fußbodenheizung TGA H	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27	10at		Fußbodenheizung TGA H																							
HLSE - Fertiginstallation	Di, 04.05.27	Fr, 04.06.27	24at		HLSE - Fertiginstallation																							
Außenanlagen	Mo, 15.02.27	Fr, 28.05.27	75at		Außenanlagen																							
technische Inbetriebnahmen	Mo, 07.06.27	Fr, 11.06.27	5at		technische Inbetriebnahmen																							
Vorbegehung	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27	5at		Vorbegehung																							
Mangelbeseitigung	Mo, 28.06.27	Fr, 06.08.27	30at		Mangelbeseitigung																							
Flucht- Rettungswegplanung / Feuerlöscher	Di, 20.07.27	Fr, 27.08.27	29at	Malteser	Flucht- Rettungswegpl...																							
Werbeanlagen	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	5at		Werbeanlagen																							
Baureinigung	Mo, 15.02.27	Fr, 13.08.27	130at		Grobreinigung																							
Grobreinigung	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27	5at		Grobreinigung																							
Zwischenreinigung	Mo, 01.03.27	Fr, 18.06.27	80at		Zwischenreinigung																							
Endreinigung	Mo, 09.08.27	Fr, 13.08.27	5at		Endreinigung																							
Abnehmen (Baurecht + VOB)	Mo, 16.08.27	Fr, 20.08.27	5at		Abnehmen (Baurecht + V...																							
Mögliche Übergabe zur Nutzerausstattung	Mo, 23.08.27	Mo, 23.08.27	1at		Mögliche Übergabe zu...																							

Druckdatum: 18.12.2025 11:47

Mörikestr. 22  
Stuttgart  
Tel. +49 711 64869-200  
Fax +49 711 64869-299