

Nr.	Vorgangsname	% Abgesc.	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Ressourcennamen
1	Planung der Planung	18%	1132 Tage	Fre 01.03.24	Fre 08.09.28			
2	Planung	53%	585 Tage	Fre 01.03.24	Mit 22.07.26			
47	Vergaben	0%	562 Tage	Don 02.07.26	Fre 08.09.28			
329	Baustelle	0%	634,5 Tage	Don 28.01.27	Mit 04.07.29			
330	Vorbereitende Massnahmen (VM)	0%	142 Tage	Don 28.01.27	Fre 13.08.27			
331	Auftrag liegt vor	0%	1 Tag	Don 28.01.27	Don 28.01.27	62EE	332	BH / Abbruch
332	Übergabe Ausführungsplanung, Technische Klärung	0%	1 Woche	Don 28.01.27	Mit 03.02.27	331		PLA / Abbruch
333	BE VM	0%	4 Wochen	Fre 05.02.27	Don 04.03.27	65AA	334	Abbruch
334	Medienfreischaltung Gelände	0%	1 Woche	Fre 05.03.27	Don 11.03.27	333	335	Abbruch
335	Rodung, Rückbau Terrassenbelag + Beeteinfassungen + Entwäss.-rinne	0%	1 Woche	Fre 12.03.27	Don 18.03.27	334	336	Abbruch
336	Kampfmitteluntersuchung vor Aushub, Freigabe	0%	4 Wochen	Fre 19.03.27	Don 15.04.27	335	337;339	Kampfmittel
337	Freischachten Entwässerungsschacht, entsorgen	0%	2 Wochen	Fre 16.04.27	Don 29.04.27	336	338	Abbruch
338	Neuer Schacht: Aushub, Einbau, An-/ Umschluss GL, Verfüllung	0%	1 Woche	Fre 30.04.27	Don 06.05.27	337		Abbruch
339	Aushub entlang Lichtschächte, Rückbau Lichtschächte	0%	2 Wochen	Fre 16.04.27	Don 29.04.27	336	340AA;341	Abbruch
340	Staubschutz erstellen in Räume UG	0%	1 Woche	Fre 16.04.27	Don 22.04.27	339AA	342	Abbruch
341	Fenster UG entfernen Fensteröffnungen zumauern	0%	1 Woche	Fre 30.04.27	Don 06.05.27	339	342	Abbruch
342	Abdichtung vor zugemauerten Fenstern, davor Aussendämmung	0%	1 Woche	Fre 07.05.27	Don 13.05.27	340;341	343	Abbruch
343	Wiederverfüllen Lichtschächte bis auf OK Fahrsohle Bohrgerät	0%	1 Woche	Fre 14.05.27	Don 20.05.27	342	344	Abbruch
344	Abziehen u. verdichten Geländeoberkante als Fahrsohle Bohrgerät	0%	1 Woche	Fre 21.05.27	Don 27.05.27	343	345	Abbruch
345	Provisorien einrichten für Abbruch Kiosk, u.a. Entwässer	0%	1 Woche	Fre 28.05.27	Don 03.06.27	344	346	Abbruch
346	Medienfreischaltung Kiosk	0%	1 Tag	Fre 04.06.27	Fre 04.06.27	345	347	Abbruch
347	Staubschutzwände stellen, Entkernung Kiosk	0%	1 Woche	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27	346	348	Abbruch
348	Rückbau Kiosk, Wetterfeste Hülle für Bestand herstellen	0%	1 Woche	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	347	350EA-2 Wochen;351	Abbruch
349	Spezialtiefbau	0%	50 Tage	Mon 07.06.27	Fre 13.08.27			
350	BE Spezialtiefbau	0%	2 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	348EA-2 Woche		Spez.-Tiefbau
351	Erstellung HDI-Pfähle (Freigabe Kampfmittel liegt vorl	0%	6 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 30.07.27	348	352	Spez.-Tiefbau
352	BE wieder freiziehen	0%	2 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	351	355	Spez.-Tiefbau
353	Erweiterter Rohbau	0%	172,5 Tage	Mon 16.08.27	Mit 12.04.28			
354	Gründung, BPL	0%	37,5 Tage	Mon 16.08.27	Mit 06.10.27			
355	BE Erweiterter Rohbau	0%	2 Wochen	Mon 16.08.27	Fre 27.08.27	352	356	Rohbau
356	Aushub, Köpfe HDI-Pfähle freilegen, abspitzen	0%	2 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	355	357	Rohbau
357	Einbau kapilla.-brech. Schicht, Sohle abziehen, Sauberkeitsschicht	0%	0,5 Wochen	Mon 13.09.27	Mit 15.09.27	356	358	Rohbau
358	Randschalung, Bewehrung BPL, GL in BPL, Betonage, Betonfestigkeit	0%	3 Wochen	Mit 15.09.27	Mit 06.10.27	357	360	Rohbau
359	EG	0%	50 Tage	Mit 06.10.27	Mit 15.12.27			
360	Gerüstbau Rohbau EG, Absturzvorrichtung	0%	1 Woche	Mit 06.10.27	Mit 13.10.27	358	361	Rohbau
361	StB-Wände: Einschalen, Bewehrung, Betonage, Ausschalen	0%	3 Wochen	Mit 13.10.27	Mit 03.11.27	360	362	Rohbau
362	StB-Stützen: Einschalen, Bewehrung, Betonage, Ausschalen	0%	3 Wochen	Mit 03.11.27	Mit 24.11.27	361	363	Rohbau
363	Decke ü. EG: Einschalen, Bewehrung, Betonage, Ausschalen	0%	3 Wochen	Mit 24.11.27	Mit 15.12.27	362	365	Rohbau
364	1. OG	0%	50 Tage	Mit 15.12.27	Mit 23.02.28			
365	Gerüstbau Rohbau 1.OG, Absturzvorrichtung	0%	1 Woche	Mit 15.12.27	Mit 22.12.27	363	366	Rohbau
366	Vorhangsfassade + Dämm. + UK von Decke ü. EG aus rückbauen, entsorgen	0%	1 Woche	Mit 22.12.27	Mit 29.12.27	365	367	Rohbau
367	Staubschutzwand innen im 1. OG erstellen, Rückbau Fenster	0%	1 Woche	Mit 29.12.27	Mit 05.01.28	366	368	Rohbau
368	Zumauern Fensteröffnung 1. OG von aussen von Decke ü. EG aus	0%	1 Woche	Mit 05.01.28	Mit 12.01.28	367	369	Rohbau</