

Rahmenterminplan Vorabzug
KIT - Generalsanierung Lernzentrum am Schloss

Seite 1 von 1
 Erstellt am: 26.11.2025

					202				2026				2027				2028				2029				2030																
					3. Quart.				1. Quart.		2. Quart.		3. Quart.		4. Quart.		1. Quart.		2. Quart.		3. Quart.		4. Quart.		1. Quart.		2. Quart.														
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	
1	Leistungsstufe 1	398at	Mo, 20.10.25	Fr, 21.05.27	Leistungsstufe 1																																				
1.1	LPH 1	81at	Mo, 20.10.25	Fr, 13.02.26	LP...																																				
1.1.1	Grundlagenermittlung	61at	Mo, 20.10.25	Fr, 16.01.26					Grundlagenermittlung																																
1.1.2	Abstimmung Layout Raumbuch	45at	Mo, 20.10.25	Fr, 19.12.25					Abstimmung Layout Raumbuch																																
1.1.3	Workshop Nutzer	1at	Mo, 24.11.25	Mo, 24.11.25	Works...																																				
1.1.4	Workshop Nutzer	1at	Mo, 08.12.25	Mo, 08.12.25	Worksho...																																				
1.1.5	Workshop Nutzer	1at	Mo, 12.01.26	Mo, 12.01.26	Workshop Nu...																																				
1.1.6	Erstellung Raumbuch	20at	Mo, 19.01.26	Fr, 13.02.26					Erstellung Raumbuch																																
1.2	LPH 2	170at	Mo, 20.10.25	Fr, 26.06.26	LP...																																				
1.2.1	Bestandsaufnahme	81at	Mo, 20.10.25	Fr, 13.02.26					Bestandsaufnahme																																
1.2.2	Model Bestand an FP	1at	Mo, 16.02.26	Mo, 16.02.26	Model Bestand an ...																																				
1.2.3	Vorentwurfsplanung	56at	Di, 17.02.26	Fr, 08.05.26					Vorentwurfsplanung																																
1.2.4	Kostenschätzung	22at	Mo, 11.05.26	Fr, 12.06.26					Kostenschätzung																																
1.2.5	Zusammenstellung Unterlagen	10at	Mo, 15.06.26	Fr, 26.06.26					Zusammenstellung Unterlagen																																
1.3	LPH 3	121at	Mo, 29.06.26	Mo, 14.12.26					LPH 3																																
1.3.1	Entwurfsplanung	120at	Mo, 29.06.26	Fr, 11.12.26					Entwurfsplanung																																
1.3.2	Kostenberechnung	23at	Mi, 11.11.26	Fr, 11.12.26					Kostenberechnung																																
1.3.3	Übergabe Bauunterlage	1at	Mo, 14.12.26	Mo, 14.12.26					Übergabe Bauunterlage																																
1.4	LPH 4	108at	Mo, 14.12.26	Fr, 21.05.27					LPH 4																																
1.4.1	Genehmigungsplanung	27at	Mo, 14.12.26	Fr, 22.01.27					Genehmigungsplanung																																
1.4.2	Bauantrag	1at	Mo, 25.01.27	Mo, 25.01.27					Bauantrag																																
1.4.3	Genehmigung	81at	Mo, 25.01.27	Fr, 21.05.27					Genehmigung																																
2	Leistungsstufe 2	740kt	Mo, 25.01.27	Fr, 02.02.29	Leistungsstufe 2																																				
2.1	LPH 5 Ausführungsplanung	512at	Mo, 25.01.27	Fr, 02.02.29	LPH 5 Ausführungsplanung																										Fr, 02.02.29										
3	LPH 6 / 7	279at	Mi, 02.06.27	Do, 06.07.28	LPH 6 / 7																																				
3.1	Ausschreibung Paket 1	116at	Mi, 02.06.27	Do, 11.11.27	Ausschreibung Paket 1																																				
3.2	Ausschreibung Paket 2	110at	Fr, 01.10.27	Mo, 06.03.28	Ausschreibung Paket 2																																				
3.3	Ausschreibung Paket 3	112at	Di, 25.01.28	Do, 06.07.28	Ausschreibung Paket 3																										Do, 06.07.28										
4	Leistungsstufe 3	531at	Fr, 07.04.28	Fr, 24.05.30	Leistungsstufe 3																																				
5	Baubeginn	1at	Fr, 07.04.28	Fr, 07.04.28	Baubeginn																																				
4.1	Rohbau / Ertüchtigung	320at	Fr, 07.04.28	Mo, 23.07.29	Rohbau / Ertüchtigung																																				
4.2	Vorabmaßnahmen TG Phase 1	80at	Fr, 07.04.28	Fr, 04.08.28	Vorabmaßnahmen TG Phase 1																										Fr, 04.08.28										
4.3	Vorabmaßnahmen TG Phase 2	80at	Mo, 07.08.28	Di, 28.11.28	Vorabmaßnahmen TG Phase 2																										Di, 28.11.28										
4.1.1	Pavillon 11	80at	Fr, 07.04.28	Fr, 04.08.28	Pavillon 11																										Fr, 04.08.28										
4.1.2	Pavillon 12	80at	Mo, 07.08.28	Di, 28.11.28	Pavillon 12																										Di, 28.11.28										
4.1.3	Pavillon 13	80at	Mi, 29.11.28	Fr, 23.03.29	Pavillon 13																										Fr, 23.03.29										
4.1.4	Pavillon 14	80at	Mo, 26.03.29	Mo, 23.07.29	Pavillon 14																										Mo, 23.07.29										
4.4	Ausbau	420at	Mo, 07.08.28	Mo, 08.04.30	Ausbau																										Mo, 08.04.30										
4.4.1	Pavillon 11	180at	Mo, 07.08.28	Di, 24.04.29	Pavillon 11																										Di, 24.04.29										
4.4.2	Pavillon 12	180at	Mi, 29.11.28	Mo, 20.08.29	Pavillon 12																										Mo, 20.08.29										
4.4.3	Pavillon 13	180at	Mo, 26.03.29	Mi, 12.12.29	Pavillon 13																										Mi, 12.12.29										
4.4.4	Pavillon 14	180at	Di, 24.07.29	Mo, 08.04.30	Pavillon 14																										Mo, 08.04.30										
4.5	Lerndeck	60at	Mi, 25.04.29	Mo, 23.07.29	Lerndeck																										Mo, 23.07.29										
4.6	Freianlagen	100at	Di, 24.07.29	Mi, 12.12.29	Freianlagen																										Mi, 12.12.29										
4.7	Inbetriebnahme / Einregulierung	71at	Di, 12.02.30	Fr, 24.05.30	Inbetriebnahme / Einregulierung																										Fr, 24.05.30										
6	Übergabe	1at	Mo, 27.05.30	Mo, 27.05.30	Übergabe																										Mo, 27.05.30										