































Bauzeitenplan Trockenbauarbeiten | 27.11.2025

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	M	F	Okt	A	M	F	November	A	M	F	Dezember	A	M	F	Januar	A	M	F	Februar	A	M	F	März	A	M	F	April	A	M	F	Mai	A	M	F	Juni	A				
108	 LP 8 Objektüberwachung	1049 Tage?	Die 07.05.24	Fre 12.05.28																																								
148	 Trockenbauarbeiten (Hand-in-Hand mit HKLS/ELT/EDV/BMA)	368 Tage?	Mit 14.10.26	Fre 10.03.28																																								
149	 Kick-Off Termin Trockenbau	1 Tag	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26																																								
150	 Arbeitsvorbereitung: Termin- und Ablaufplan / Abstimmung und Klärung der Baulogistik mit Objektüberwachung und AG Trockenbau	22 Tage	Don 15.10.26	Fre 13.11.26																																								
151	 Erdgeschoss Trockenbau																																											
152	 Vormontage Trockenbau (einseitige Beplanunkung + Traversen/Verstärkungen)	15 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27																																								
153	 Bestellvorgang und Fertigung Lüftungsgeräte	63 Tage	Mit 04.11.26	Fre 29.01.27																																								
154	 Anlieferung und Aufstellung Lüftungsgeräte	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27																																								
155	 Montage Lüftungszentrale	33 Tage	Mon 08.02.27	Mit 24.03.27																																								
156	 Rohinstallation Lüftung (ohne Lüftungszentrale)	35 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.03.27																																								
157	 Rohinstallation Heizung + Sanitär (ohne Lüftungszentrale)	25 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.03.27																																								
158	 Freigabe HKLS zum Verschließen der Trockenbauwände	1 Tag	Mon 15.03.27	Mon 15.03.27																																								
159	 Heizungs- /Sanitärinstallationen Lüftungszentrale	23 Tage	Mon 15.03.27	Mit 14.04.27																																								
160	 Herstellen Trassen / Leitungswege ELT/ EDV / BMA	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27																																								
161	 Rohinstallation Decke/Wände Elektro (AV, Sibe, BMA, etc) inkl. Brandschotts	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27																																								
162	 Freigabe ELT/EDV/BMA zum Verschließen der Trockenbauwände	1 Tag	Mon 29.03.27	Mon 29.03.27																																								
163	 Fertigmontage Trockenbauwände + Installationswände Fassade	15 Tage	Die 30.03.27	Mon 19.04.27																																								
164	 1. Obergeschoss Trockenbau																																											
165	 Vormontage Trockenbau (einseitige Beplanunkung + Traversen/Verstärkungen)	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27																																								
166	 Rohinstallation Lüftung	30 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.03.27																																								
167	 Rohinstallation Heizung + Sanitär	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27																																								
168	 Freigabe HKLS zum Verschließen der Trockenbauwände	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27																																								
169	 Herstellen Trassen / Leitungswege ELT/ EDV / BMA	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27																																								
170	 Rohinstallation Decke/Wände Elektro (AV, Sibe, BMA, etc) inkl. Brandschotts	20 Tage	Mon 22.03.27	Fre 16.04.27																																								
171	 Freigabe ELT/EDV/BMA zum Verschließen der Trockenbauwände	1 Tag	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27																																								
172	 Fertigmontage Trockenbauwände + Installationswände Fassade	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27																																								
173	 Erdgeschoss und 1. Obergeschoss Trockenbau																																											
174	 Abhangdecken	20 Tage	Mon 02.08.27	Fre 27.08.27																																								
175	 Endmontage/ Feininstallation aller Elektrokomponenten (AV, Sibe, BMA, etc. Leuchten/Schalter/Steckdosen/Gitter etc.)	40 Tage	Mon 17.01.28	Fre 10.03.28																																								
176	 Montage Quellluftauslässe	20 Tage	Mon 02.08.27	Fre 27.08.27																																								

