

# Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.		Vorgangsname	%	eschlos	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2026				
								Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2		<b>Vergabe Rathaus Hörstel</b>	0%	1751 t	Mon 09.12.19	Die 16.02.27						
377		<b>Bauausführung Rathaus Hörstel</b>	0%	367 t	Mon 25.08.25	Don 25.02.27						
515		<b>Ausbauarbeiten</b>	0%	174 t	Fre 12.06.26	Mit 24.02.27						
521		<b>Ausbauarbeiten BT-A</b>	0%	113 t	Don 23.07.26	Mon 11.01.27						
524		Schüttung herstellen	0%	5 t	Die 04.08.26	Mon 10.08.26	11.08					
525		Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Die 11.08.26	Mon 24.08.26						
526		Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Die 25.08.26	Mon 31.08.26						
532		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Die 08.09.26	Don 10.09.26						
534		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26						
535		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26						
561		<b>Ausbauarbeiten BT-B</b>	0%	113 t	Don 30.07.26	Mon 18.01.27						
564		Schüttung herstellen	0%	5 t	Die 11.08.26	Mon 17.08.26	11.08					
565		Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Die 18.08.26	Mon 31.08.26						
566		Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Die 01.09.26	Mon 07.09.26						
572		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Die 15.09.26	Don 17.09.26						
574		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26						
575		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26						
601		<b>Ausbauarbeiten BT-C</b>	0%	113 t	Don 06.08.26	Mon 25.01.27						
605		Schüttung herstellen	0%	5 t	Die 18.08.26	Mon 24.08.26	18.08					
606		Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Die 25.08.26	Mon 07.09.26						
607		Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Die 08.09.26	Mon 14.09.26						
613		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Die 22.09.26	Don 24.09.26						
615		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26						
616		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Mon 12.10.26	Mit 14.10.26						
643		<b>Ausbauarbeiten BT-D</b>	0%	113 t	Don 13.08.26	Mon 01.02.27						
646		Schüttung herstellen	0%	5 t	Die 25.08.26	Mon 31.08.26	25.08					
647		Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Die 01.09.26	Mon 14.09.26						
648		Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Die 15.09.26	Mon 21.09.26						
654		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Die 29.09.26	Don 01.10.26						
656		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26						
657		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Mon 19.10.26	Mit 21.10.26						
683		<b>Ausbauarbeiten BT-E</b>	0%	113 t	Don 20.08.26	Mon 08.02.27						
690		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Die 06.10.26	Don 08.10.26						
692		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26						
693		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26						
719		<b>Ausbauarbeiten BT-F</b>	0%	113 t	Don 27.08.26	Mon 15.02.27						
726		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Die 13.10.26	Don 15.10.26						
728		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26						
729		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Mon 02.11.26	Mit 04.11.26						
755		<b>Ausbauarbeiten BT-G</b>	0%	156 t	Mon 29.06.26	Mon 15.02.27						
757		Erstrich herstellen	0%	5 t	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	10.08					
779		<b>Ausbauarbeiten BT-H</b>	0%	158 t	Mon 06.07.26	Mit 24.02.27						
781		Erstrich herstellen	0%	5 t	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26						

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel  
Datum: Don 11.06.26

Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			