

Ablaufplan, vertragliche Einzelfristen VE 325 Schlosserarbeiten																																																					
Bauvorhaben:				Neubau Gescherweg 3																																																	
Vergabe-Nr.:				325																																																	
Gewerk:				Schlosserarbeiten																																																	
Gesamtbauzeit ohne vorbereitende Maßnahmen, wie z.B. Arbeitsvorbereitung, etc. Terminfrist bezieht sich ausschließlich auf die Erbringung der Werkleistungen des Auftragnehmers auf der Baustelle:				Insgesamte Bauzeit auf Baustelle: 10 Wochen. Die Einzelfristen je Vorgang sind maßgebend, bei Ausführungszeit über die Weihnachtspause werden 2 Wochen zzgl. auf die Gesamtbauzeit beaufschlagt. Im nachstehenden Balkenterminplan werden ausschließlich Wochen berücksichtigt. Die Weihnachtspause wird bei Erfordernis je nach tatsächlichem Leistungsbeginn auf die betroffenen Vorgangsdauern aufgerechnet. Im Zuge der Kalkulation des AN ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen, wie auch aus dem unentstehenden Nullablaufplan hervorgeht, zeitversetzt zueinander erbracht werden. Der AN kann nicht davon ausgehen, dass die Leistungserbringung an einem Stück erfolgt.																																																	
Teilleistung 1: Schlosserarbeiten Treppenhausgeländer				Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen Ende Dezember 2026 und Ende Januar 2027 an den Auftragnehmer der Schlosserarbeiten versendet.																																																	
				Arbeitswochen:																																																	
				W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W43	W43	W43	W43			
Montage Treppenhausgeländer BT1 TRH1 = 2 Wochen																																																					
Montage Treppenhausgeländer BT1 TRH2 = 2 Wochen																																																					
Montage Treppenhausgeländer BT2 TRH1 = 2 Wochen																																																					
Teilleistung 2: Schlosserarbeiten Bauteil 1				Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen Ende August 2027 und Anfang Oktober 2027 an den Auftragnehmer der Schlosserarbeiten versendet.																																																	
				Arbeitswochen:																																																	
				W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W43	W43	W43	W43			
Montage: Lüftungsgitter am Aufzugsschacht, Lichtschachtverkleidungen, Stahltür, Abdeckung Pumpensumpf, mobile Systeme und Gittereinhausung Aschetonnen = 3 Wochen																																																					
Teilleistung 3: Schlosserarbeiten Bauteil 2				Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen Ende September 2027 und Anfang November 2027 an den Auftragnehmer der Schlosserarbeiten versendet.																																																	
				Arbeitswochen:																																																	
				W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W43	W43	W43	W43			

