

### Bauzeitenplan-Neubau Katholische Kita Kirchberg

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	Dauer	2. Q 2026												3. Q 2026												4. Q 2026												1. Q 2027												2. Q 2027												3. Q 2027											
							Apr 2026				Mai 2026				Jun 2026				Jul 2026				Aug 2026				Sep 2026				Okt 2026				Nov 2026				Dez 2026				Jan 2027				Feb 2027				Mrz 2027				Apr 2027				Mai 2027				Jun 2027				Jul 2027				Aug 2027							
1	Ausführungszeit der Gewerke																																																																													
2	300A Erdarbeiten	Mo, 20.04.26	Fr, 08.05.26	Erdarbeiten/ Entwässerung	14 Tage	19 Tage																																																																								
3	300A Maurer und Betonarbeiten	Mo, 11.05.26	Fr, 21.08.26	Maurer und Betonarbeiten	72 Tage	103 Tage																																																																								
4	446A Blitzschutz/Erdung	Mo, 11.05.26	Fr, 15.05.26	Blitzschutz Bodenplatte	4 Tage	5 Tage																																																																								
5	446A Blitzschutz	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26	Blitzschutz Dach/Fassade	10 Tage	12 Tage																																																																								
6	392A Gerüstbau	Mo, 15.06.26	Do, 17.12.26	Gerüst	134 Tage	186 Tage																																																																								
7	361A Zimmerarbeiten	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	Dachkonstruktion	10 Tage	12 Tage																																																																								
8	PV-Anlagen	Mo, 19.10.26	Fr, 06.11.26	PV-Anlagen	15 Tage	19 Tage																																																																								
9	360A Dachdecker- und Klempnerarbeiten	Mo, 07.09.26	Fr, 16.10.26	Dachdecker- und Klempnerarbeiten	30 Tage	40 Tage																																																																								
10	360B Dämmung Dach	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26	Dämmung Dach	20 Tage	26 Tage																																																																								
11	334A Fenster	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26	Fenster	15 Tage	19 Tage																																																																								
12	330A Außenputz	Mo, 19.10.26	Fr, 18.12.26	Außenputz	45 Tage	61 Tage																																																																								
13	340A Innenputz	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27	Innenputz	20 Tage	26 Tage																																																																								
14	420A Fußbodenheizung	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27	Fußbodenheizung	10 Tage	12 Tage																																																																								
15	325A Estrich	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27	Estrich	5 Tage	5 Tage																																																																								
16	Trocknungs- und Aufheizphase	Mo, 01.03.27	Mi, 24.03.27	Trocknungs- und Aufheizphase	18 Tage	24 Tage																																																																								
17	325B Wandfliesen	Di, 09.03.27	Fr, 09.04.27	Wandfliesen	22 Tage	32 Tage																																																																								
18	351B Rasterdecken	Mo, 26.04.27	Fr, 18.06.27	Rasterdecken	29 Tage	42 Tage																																																																								
19	344A Innentüren Zargen	Mo, 03.05.27	Mo, 10.05.27	Innentüren-Zargen	5 Tage	8 Tage																																																																								
20	344B Innenfensterbänke	Di, 01.06.27	Fr, 11.06.27	Innenfensterbänke	9 Tage	11 Tage																																																																								
21	325B Bodenfliesen	Mo, 29.03.27	Fr, 30.04.27	Bodenfliesen	24 Tage	33 Tage																																																																								
22	345A Maler	Mo, 12.04.27	Do, 24.06.27	Maler	51 Tage	74 Tage																																																																								
23	325C Bodenbeläge	Di, 04.05.27	Do, 03.06.27	sonst. Bodenbeläge	20 Tage	31 Tage																																																																								
24	340B Trockenbau	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26	Trockenbau	15 Tage	19 Tage																																																																								
25	344A Innentüren Türblätter	Di, 15.06.27	Mo, 21.06.27	Innentüren-Türblätter	5 Tage	7 Tage																																																																								
26	351A Metallbau, Geländer	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27	Metallbau, Geländer	10 Tage	12 Tage																																																																								
27	346A WC-Trennwände	Mo, 07.06.27	Fr, 11.06.27	WC-Trennwände	5 Tage	5 Tage																																																																								
28	410A Sanitär Vorarbeiten	Mo, 19.10.26	Fr, 18.12.26	Sanitär Vorarbeiten	45 Tage	61 Tage																																																																								
29	420A Heizung Vorarbeiten	Mo, 19.10.26	Fr, 18.12.26	Heizung Vorarbeiten	45 Tage	61 Tage																																																																								
30	430A Lüftung Vorarbeiten	Mo, 19.10.26	Fr, 18.12.26	Lüftung Vorarbeiten	45 Tage	61 Tage																																																																								
31	440A Elektro Vorarbeiten	Mo, 19.10.26	Fr, 18.12.26	Elektro Vorarbeiten	45 Tage	61 Tage																																																																								
32	410A Sanitär Fertiginstallation	Mo, 01.03.27	Fr, 25.06.27	Sanitär Fertiginstallation	80 Tage	117 Tage																																																																								
33	420A Heizung Fertiginstallation	Mo, 01.03.27	Fr, 25.06.27	Heizung Fertiginstallation	80 Tage	117 Tage																																																																								
34	430A Lüftung Fertiginstallation	Mo, 01.03.27	Fr, 25.06.27	Lüftung Fertiginstallation	80 Tage	117 Tage																																																																								
35	440A Elektro Fertiginstallation	Mo, 01.03.27	Fr, 25.06.27	Elektro Fertiginstallation	80 Tage	117 Tage																																																																								
36	480A Gebäudeautomation	Mo, 31.05.27	Fr, 11.06.27	Gebäudeautomation	10 Tage	12 Tage																																																																								
37	500A Aussenanlagen (Parkplatz)	Mo, 15.02.27	Di, 08.06.27	Jakobi+Schreiner	77 Tage	114 Tage																																																																								
38	500A Aussenanlagen (Spielplatz, Spielgeräte)	Mo, 15.02.27	Di, 08.06.27	Spielplatz, Spielgeräte	77 Tage	114 Tage																																																																								
39	610A Küche/Mensa	Mo, 24.05.27	Fr, 11.06.27	Küche/Mensa	14 Tage	19 Tage																																																																								
40	610B Gaderoben	Mo, 24.05.27	Fr, 11.06.27	Gaderoben	14 Tage	19 Tage																																																																								
41	398A Bauendreinigung	Mo, 28.06.27	Do, 15.07.27	Bauendreinigung	14 Tage	18 Tage																																																																								
42																																																																														