

Bauzeitenplan - Conerus-Schule, Norden - 1. BA

Stand: 12.06.2026			Sep	Okt	Okt	Okt	Okt	Nov	Nov	Nov	Nov	Dez	Dez	Dez	Dez	Dez	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	Feb	Mrz	Mrz	Mrz	Mrz	Mrz	Apr	Apr	Apr	Apr	Mai	Mai	Mai	Mai	
			KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	
Nr.	Leistungsphase	Beginn	Ende	Di,29.09	Di,06.10	Di,13.10	Di,20.10	Di,27.10	Di,03.11	Di,10.11	Di,17.11	Di,24.11	Di,01.12	Di,08.12	Di,15.12	Di,22.12	Di,29.12	Di,05.01	Di,12.01	Di,19.01	Di,26.01	Di,02.02	Di,09.02	Di,16.02	Di,23.02	Di,02.03	Di,09.03	Di,16.03	Di,23.03	Di,30.03	Di,06.04	Di,13.04	Di,20.04	Di,27.04	Di,04.05	Di,11.05	Di,18.05	Di,25.05
5.	Lph 8																																					
5.0	Bauzeit Teilabschnitte 1-3	29.09.2026	16.10.2027																																			
	Teilabschnitt 1	29.09.2026	20.02.2027																																			
5.1	Baustelleneinrichtung (1 Wo)	29.09.2026	03.10.2026																																			
5.2	Abbrucharbeiten, Rückbauarbeiten (2 Wo)	06.10.2026	17.10.2026																																			
5.3	Erdarbeiten: Bodenaustausch (4 Wo)	13.10.2026	07.11.2026																																			
5.4	Entwässerungskanalbauarbeiten: Grundleitungen SW, RW (8 Wo)	27.10.2026	19.12.2026																																			
5.5	Wegebauarbeiten: Erdplanum, Schottertragschichten (3 Wo)	01.12.2026	19.12.2026																																			
5.6	Wegebauarbeiten: Einfassungen und Rinnen (3 Wo)	08.12.2026	26.12.2026																																			
5.7	Entwässerungsarbeiten: Punktabläufe, Kastenrinnen (3Wo)	08.12.2026	26.12.2026																																			
5.8	Wegebauarbeiten: Pflaster (7 Wo)	29.12.2026	05.02.2027																																			
5.9	Einbau Ausstattung (1 Wo)	09.02.2027	12.02.2027																																			
5.10	Vegetationsarbeiten: Erdarbeiten, Pflanzung, Ansaat (2 Wo)	02.02.2027	12.02.2027																																			
5.11	Restarbeiten + Teilabnahme Teilabschnitt 1 (1 Wo)	16.02.2027	20.02.2027																																			
	Teilabschnitt 2	23.02.2027	10.07.2027																																			
5.12	Baustelleneinrichtung (1 Wo)	23.02.2027	27.02.2027																																			
5.13	Abbrucharbeiten, Rückbauarbeiten (1 Wo)	02.03.2027	06.03.2027																																			
5.14	Erdarbeiten: Bodenaustausch (3 Wo)	09.03.2027	27.03.2027																																			
5.15	Entwässerungskanalbauarbeiten: Grundleitungen SW, RW (8 Wo)	23.03.2027	15.05.2027																																			
5.16	Wegebauarbeiten: Erdplanum, Frost- u. Schottertragschichten (4 Wo)	20.04.2027	15.05.2027																																			
5.17	Wegebauarbeiten: Einfassungen und Rinnen (2 Wo)	11.05.2027	21.06.2027																																			
5.18	Entwässerungsarbeiten: Abläufe, Rinnen (2 Wo)	11.05.2027	21.06.2027																																			
5.19	Wegebauarbeiten: Pflaster (5 Wo)	25.05.2026	26.06.2027																																			
5.20	Einbau Ausstattung (1 Wo)	29.06.2027	03.07.2027																																			
5.21	Vegetationsarbeiten: Erdarbeiten, Pflanzung, Ansaat (1 Wo)	29.06.2027	03.07.2027																																			
5.22	Restarbeiten + Teilabnahme Teilabschnitt 2 (1 Wo)	06.07.2027	10.07.2027																																			
	Teilabschnitt 3	06.07.2027	16.10.2027																																			
5.23	Baustelleneinrichtung (1 Wo)	06.07.2027	10.07.2027																																			
5.24	Abbrucharbeiten, Rückbauarbeiten (1 Wo)	13.07.2027	17.07.2027																																			
5.25	Erdarbeiten: Bodenaustausch (3 Wo)	20.07.2027	07.08.2027																																			
5.26	Entwässerungskanalbauarbeiten: Grundleitungen SW, RW (6 Wo)	10.08.2027	18.09.2027																																			
5.27	Heizungsleitungsbau (7 Wo)	10.08.2027	25.09.2027																																			
5.28	Wegebauarbeiten: Erdplanum, Frost- u. Schottertragschichten (2 Wo)	07.09.2027	18.09.2027																																			
5.29	Wegebauarbeiten: Einfassungen und Rinnen (2 Wo)	20.07.2027	31.07.2027																																			
5.30	Entwässerungsarbeiten: Abläufe, Rinnen (2 Wo)	20.07.2027	31.07.2027																																			
5.31	Wegebauarbeiten: Pflaster (3 Wo)	28.09.2027	16.10.2027																																			
5.32	Einbau Ausstattung (1 Wo)	12.10.2027	16.10.2027																																			
5.33	Vegetationsarbeiten: Erdarbeiten, Pflanzung, Ansaat	12.10.2027	16.10.2027																																			
5.34	Restarbeiten + Teilabnahme Teilabschnitt 3	12.10.2027	16.10.2027																																			

Anmerkungen:

- Leistungen laufen teils parallel, hoher Personaleinsatz muss gewährleistet sein.
- Arbeiten sind abhängig von der Witterung
- Bauablaufplan stellt einen Vorschlag dar. Für die Organisation und den tatsächlichen B49 Ggf. sind in Teilbereichen Arbeiten vorzuziehen (z.B. Entwässerung). Die im Lageplan gekennzeichneten Parkplätze müssen in jedem Fall nutzbar sein.

Bauzeitenplan - Conerus-Schule, Norden - 1. BA

Stand: 12.06.2026			Jun	Jun	Jun										
Nr.	Leistungsphase	Beginn	Ende	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33
				Di,01.06	Di,08.06	Di,15.06	Di,22.06	Di,29.06	Di,06.07	Di,13.07	Di,20.07	Di,27.07	Di,03.08	Di,10.08	Di,17.08
5.	Lph 8														
5.0	Bauzeit Teilabschnitte 1-3	29.09.2026	16.10.2027												
	Teilabschnitt 1	29.09.2026	20.02.2027												
5.1	Baustelleneinrichtung (1 Wo)	29.09.2026	03.10.2026												
5.2	Abbrucharbeiten, Rückbauarbeiten (2 Wo)	06.10.2026	17.10.2026												
5.3	Erdarbeiten: Bodenaustausch (4 Wo)	13.10.2026	07.11.2026												
5.4	Entwässerungskanalbauarbeiten: Grundleitungen SW, RW (8 Wo)	27.10.2026	19.12.2026												
5.5	Wegebauarbeiten: Erdplanum, Schottertragschichten (3 Wo)	01.12.2026	19.12.2026												
5.6	Wegebauarbeiten: Einfassungen und Rinnen (3 Wo)	08.12.2026	26.12.2026												
5.7	Entwässerungsarbeiten: Punktabläufe, Kastenrinnen (3Wo)	08.12.2026	26.12.2026												
5.8	Wegebauarbeiten: Pflaster (7 Wo)	29.12.2026	05.02.2027												
5.9	Einbau Ausstattung (1 Wo)	09.02.2027	12.02.2027												
5.10	Vegetationsarbeiten: Erdarbeiten, Pflanzung, Ansaat (2 Wo)	02.02.2027	12.02.2027												
5.11	Restarbeiten + Teilabnahme Teilabschnitt 1 (1 Wo)	16.02.2027	20.02.2027												
	Teilabschnitt 2	23.02.2027	10.07.2027												
5.12	Baustelleneinrichtung (1 Wo)	23.02.2027	27.02.2027												
5.13	Abbrucharbeiten, Rückbauarbeiten (1 Wo)	02.03.2027	06.03.2027												
5.14	Erdarbeiten: Bodenaustausch (3 Wo)	09.03.2027	27.03.2027												
5.15	Entwässerungskanalbauarbeiten: Grundleitungen SW, RW (8 Wo)	23.03.2027	15.05.2027												
5.16	Wegebauarbeiten: Erdplanum, Frost- u. Schottertragschichten (4 Wo)	20.04.2027	15.05.2027												
5.17	Wegebauarbeiten: Einfassungen und Rinnen (2 Wo)	11.05.2027	21.06.2027												
5.18	Entwässerungsarbeiten: Abläufe, Rinnen (2 Wo)	11.05.2027	21.06.2027												
5.19	Wegebauarbeiten: Pflaster (5 Wo)	25.05.2026	26.06.2027												
5.20	Einbau Ausstattung (1 Wo)	29.06.2027	03.07.2027												
5.21	Vegetationsarbeiten: Erdarbeiten, Pflanzung, Ansaat (1 Wo)	29.06.2027	03.07.2027												
5.22	Restarbeiten + Teilabnahme Teilabschnitt 2 (1 Wo)	06.07.2027	10.07.2027												
	Teilabschnitt 3	06.07.2027	16.10.2027												
5.23	Baustelleneinrichtung (1 Wo)	06.07.2027	10.07.2027												
5.24	Abbrucharbeiten, Rückbauarbeiten (1 Wo)	13.07.2027	17.07.2027												
5.25	Erdarbeiten: Bodenaustausch (3 Wo)	20.07.2027	07.08.2027												
5.26	Entwässerungskanalbauarbeiten: Grundleitungen SW, RW (6 Wo)	10.08.2027	18.09.2027												
5.27	Heizungsleitungsbau (7 Wo)	10.08.2027	25.09.2027												
5.28	Wegebauarbeiten: Erdplanum, Frost- u. Schottertragschichten (2 Wo)	07.09.2027	18.09.2027												
5.29	Wegebauarbeiten: Einfassungen und Rinnen (2 Wo)	20.07.2027	31.07.2027												
5.30	Entwässerungsarbeiten: Abläufe, Rinnen (2 Wo)	20.07.2027	31.07.2027												
5.31	Wegebauarbeiten: Pflaster (3 Wo)	28.09.2027	16.10.2027												
5.32	Einbau Ausstattung (1 Wo)	12.10.2027	16.10.2027												
5.33	Vegetationsarbeiten: Erdarbeiten, Pflanzung, Ansaat	12.10.2027	16.10.2027												
5.34	Restarbeiten + Teilabnahme Teilabschnitt 3	12.10.2027	16.10.2027												

Anmerkungen:

- Leistungen laufen teils parallel, hoher Personaleinsatz muss gewährleistet sein.
- Arbeiten sind abhängig von der Witterung
- Bauablaufplan stellt einen Vorschlag dar. Für die Organisation und den tatsächlichen E