

Aktivitätsname		Zuständig	Dauer	Anfang	Ende	Zeitraum: 2024 bis 2029																																																															
						Q4 2024				Q1 2025				Q2 2025				Q3 2025				Q4 2025				Q1 2026				Q2 2026				Q3 2026				Q4 2026				Q1 2027				Q2 2027				Q3 2027				Q4 2027				Q1 2028				Q2 2028				Q3 2028			
				Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli																			
1	Schulferien		462 t	13.10.25	18.08.27	Schulferien																																																															
2	Herbstferien 2025		10 t	13.10.25	24.10.25	Herbstferien 2025																																																															
3	Weihnachtsferien 2025/26		2 t	22.12.25	05.01.26	Weihnachtsferien 2025/26																																																															
4	Osterferien 2026		12 t	23.03.26	09.04.26	Osterferien 2026																																																															
5	Sommerferien 2026		30 t	02.07.26	12.08.26	Sommerferien 2026																																																															
6	Herbstferien 2026		10 t	12.10.26	23.10.26	Herbstferien 2026																																																															
7	Weihnachtsferien 2026/27		13 t	23.12.26	12.01.27	Weihnachtsferien 2026/27																																																															
8	Osterferien 2027		10 t	22.03.27	06.04.27	Osterferien 2027																																																															
9	Sommerferien 2027		30 t	08.07.27	18.08.27	Sommerferien 2027																																																															
10	Bauphase LPH 8 Gesamt		808 t	16.10.24	29.12.27	Bauphase LPH 8 Gesamt																																																															
11	Bauphase Anbau		803 t	16.10.24	22.12.27	Bauphase Anbau																																																															
12	Baustelleneinrichtung		109 t	16.10.24	18.03.25	Baustelleneinrichtung																																																															
13	Einrichtung Baustelle (Bauzaun, Befestigte Baustellenfläche)	Zeppelin	109 t	16.10.24	18.03.25	Einrichtung Baustelle (Bauzaun, Befestigte Baustellenfläche)																																																															
14	TGA Einbau Rigole und Pellettank	Otto	214 t	19.05.25	31.03.26	TGA Einbau Rigole und Pellettank																																																															
15	Einrichtung Baustelle		1 t	19.05.25	19.05.25	Einrichtung Baustelle																																																															
16	Verlegung Bauwasser/-strom		5 t	20.05.25	26.05.25	Verlegung Bauwasser/-strom																																																															
17	Anschluss Bauwasser/-strom		2 t	02.06.25	03.06.25	Anschluss Bauwasser/-strom																																																															
18	Grobmodellierung im Bereich Schutztunnel		1 t	03.06.25	03.06.25	Grobmodellierung im Bereich Schutztunnel																																																															
19	Grobmodellierung Restfläche Ost		5 t	04.06.25	11.06.25	Grobmodellierung Restfläche Ost																																																															
20	Erstellung Baugrube Rigole		3 t	10.11.25	12.11.25	Erstellung Baugrube Rigole																																																															
21	Einbau Rigole + Verfüllen Baugrube		3 t	13.11.25	18.11.25	Einbau Rigole + Verfüllen Baugrube																																																															
22	Erstellen Leitungsgräben Bereich Rigole bis Kanal		5 t	23.03.26	27.03.26	Erstellen Leitungsgräben Bereich Rigole bis Kanal																																																															
23	Rohrleitungsbau RW/SW inkl. Schächte von Rigole bis Kanal		6 t	24.03.26	31.03.26	Rohrleitungsbau RW/SW inkl. Schächte von Rigole bis Kanal																																																															
24	Abnahme Rohrleitungen Wasserverband/Brandi IGH	Brandi IGH	1 t	31.03.26	31.03.26	Abnahme Rohrleitungen Wasserverband/Brandi IGH																																																															
25	Erstellung Baugrube Pellettank		4 t	13.10.25	16.10.25	Erstellung Baugrube Pellettank																																																															
26	Einbau Pellettank inkl. Anschluss an Gebäude & Verfüllen		3 t	17.10.25	21.10.25	Einbau Pellettank inkl. Anschluss an Gebäude & Verfüllen																																																															
27	Außenanlagen		367 t	20.07.26	22.12.27	Außenanlagen																																																															
28	Rückbau Ganztagscontainer	Gemeinde	3 t	20.07.26	22.07.26	Rückbau Ganztagscontainer																																																															
29	Tiefbauarbeiten Ostgelände (Bauablauf Außenanlagen BA 1)	Otto	30 t	20.07.26	31.08.26	Tiefbauarbeiten Ostgelände (Bauablauf Außenanlagen BA 1)																																																															
30	Grundleitungen um den Anbau (Bauablauf Außenanlagen BA 2a)	Otto	10 t	30.11.26	11.12.26	Grundleitungen um den Anbau (Bauablauf Außenanlagen BA 2a)																																																															
31	Grundleitungen Schulhof (Bauablauf Außenanlagen BA 2b)	Otto	10 t	12.10.26	23.10.26	Grundleitungen Schulhof (Bauablauf Außenanlagen BA 2b)																																																															
32	Gestaltung Schulhof	Hille	30 t	22.03.27	04.05.27	Gestaltung Schulhof																																																															
33	Gestaltung Parkplatz + Zufahrt	Hille	30 t	08.07.27	18.08.27	Gestaltung Parkplatz + Zufahrt																																																															
34	Gestaltung Nordseite	Hille	30 t	11.11.27	22.12.27	Gestaltung Nordseite																																																															
35	Interimscontainer	Treude	68 t	28.02.25	10.06.25	Interimscontainer																																																															
46	Rückbau PV-Module	Sinaki	5 t	05.05.25	09.05.25	Rückbau PV-Module																																																															
47	Fertigstellung Kampfmittelvorerkundung		1 t	13.05.25	13.05.25	Fertigstellung Kampfmittelvorerkundung																																																															
48	Rohbau	Max Müller	315 t	05.06.25	11.09.26	Rohbau																																																															
49	Baubeginn Anbau		0 t	05.06.25	05.06.25	Baubeginn Anbau																																																															
50	Vorbereitung Gelände, BE, Abbruch Bestand Nord-West (Pfosten-Riegel/Wand)		16 t	11.06.25	02.07.25	Vorbereitung Gelände, BE, Abbruch Bestand Nord-West (Pfosten-Riegel/Wand)																																																															
51	Abbrucharbeiten Nord-Ostfassade + Rückbau Bestandstreppe		2 t	16.06.25	17.06.25	Abbrucharbeiten Nord-Ostfassade + Rückbau Bestandstreppe																																																															

[illegible]

	Aktivitätsname	Zuständig	Dauer	Anfang	Ende	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028																		
						Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli				
95	Montage Innentüren Rahmen EG+OG		5 t	31.08.26	04.09.26													5 t	■	Montage Innentüren Rahmen EG+OG																								
96	Innentüren - Türblätter		15 t	25.01.27	12.02.27																15 t	■	Innentüren - Türblätter																					
97	Verblendmauerwerk	Rheder	40 t	31.08.26	23.10.26													40 t	▬	Verblendmauerwerk																								
98	Abschnitt 1 (Ost Achse 9)		5 t	31.08.26	04.09.26													5 t	■	Abschnitt 1 (Ost Achse 9)																								
99	Abschnitt 2 (Ost Achse 8)		5 t	07.09.26	11.09.26													5 t	■	Abschnitt 2 (Ost Achse 8)																								
100	Abschnitt 3 (Nord Achse G)		10 t	14.09.26	25.09.26													10 t	■	Abschnitt 3 (Nord Achse G)																								
101	Abschnitt 4 (Süd Achse E+F)		10 t	28.09.26	09.10.26													10 t	■	Abschnitt 4 (Süd Achse E+F)																								
102	Abschnitt 5 (West Achse 4.1 mit Bestand)		5 t	12.10.26	16.10.26													5 t	■	Abschnitt 5 (West Achse 4.1 mit Bestand)																								
103	Abschnitt 6 (West Achse 1)		5 t	19.10.26	23.10.26													5 t	■	Abschnitt 6 (West Achse 1)																								
104	Stahlbauarbeiten	K. Köchling	110,38 t	10.08.26	13.01.27													110,38 t	▬	Stahlbauarbeiten																								
105	Planung, Freigabe u. Fertigung		30 t	10.08.26	18.09.26													30 t	■	Planung, Freigabe u. Fertigung																								
106	Fluchttreppe Süd (Bestand)		10 t	30.11.26	11.12.26																10 t	■	Fluchttreppe Süd (Bestand)																					
107	Fluchtbalkon Nord		20 t	14.12.26	13.01.27																20 t	■	Fluchtbalkon Nord																					
108	Dachdeckungsarbeiten	Holz & Dach	50 t	10.08.26	16.10.26													50 t	▬	Dachdeckungsarbeiten																								
109	Sohlenabdichtung		10 t	10.08.26	21.08.26													10 t	■	Sohlenabdichtung																								
110	Abdichtungsarbeiten		20 t	24.08.26	18.09.26													20 t	■	Abdichtungsarbeiten																								

[illegible]

