

Kläranlage Flensburg
Neubau der MSHV und NSHV im Maschinengebäude

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	026																															
						Hälfte 1, 2027					Hälfte 2, 2027					Hälfte 1, 2028					Hälfte 2, 2028																
						S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N					
1		Vergabe und Bauausführung elektrische Energietechnik und Leittechnik	501 Tage	Don 22.10.26	Mon 23.10.28																																
2		Veröffentlichung durch AG	0 Tage	Don 22.10.26	Don 22.10.26																																
3		Kalkulationsfrist Bieter	40 Tage	Don 22.10.26	Mit 16.12.26																																
4		Submission	0 Tage	Mit 16.12.26	Mit 16.12.26																																
5		Angebotsprüfung und Vergabe	25 Tage	Don 17.12.26	Fre 29.01.27																																
6		Kick-off Auftragnehmer	1 Tag	Mon 15.02.27	Mon 15.02.27																																
7		Technische Klärung lieferkritische Komponenten	6 Wochen	Mon 01.03.27	Die 13.04.27																																
8		Lieferzeit NSHV	40 Wochen	Mit 14.04.27	Fre 28.01.28																																
9		Lieferzeit MS-Übergerabe	52 Wochen	Mit 14.04.27	Die 25.04.28																																
10		Lieferzeit Transformatoren	40 Wochen	Mit 14.04.27	Fre 28.01.28																																
11		Montagen und Inbetriebnahme NSHV/MS	19 Wochen	Mon 31.01.28	Fre 16.06.28																																
12		Teilabnahme	10 Tage	Mon 19.06.28	Fre 30.06.28																																
13		Zeitraum Netzeinbindung BHKW 1	4 Wochen	Fre 02.06.28	Fre 30.06.28																																
14		Zeitraum Netzeinbindung BHKW 2	4 Wochen	Mon 24.07.28	Fre 18.08.28																																
15		Zeitraum Netzeinbindung BHKW 3	4 Wochen	Mon 11.09.28	Fre 06.10.28																																
16		Abnahme	1 Tag	Mon 23.10.28	Mon 23.10.28																																
17																																					
18		Planung und Bau der BHKW-Anlage - NICHT TEIL DIESER AUSSCHREIBUNG - NUR INFORMATIV	340 Tage	Fre 18.06.27	Fre 20.10.28																																
19		Angebotsphase und Vergabe	9 Wochen	Fre 18.06.27	Fre 20.08.27																																
20		Technische Klärung lieferkritische Komponenten	3 Wochen	Fre 20.08.27	Fre 10.09.27																																
21		Lieferzeit BHKW-Module	26 Wochen	Fre 10.09.27	Mon 20.03.28																																
22		Demontage Bestandsmodul und Montage BHKW-Modul 1 mit Anlagenperipherie und Provisorien (z. B. Umbau Notkühlung), Erneuerung Gasdruckerhöhung	10 Wochen	Mon 20.03.28	Fre 02.06.28																																
23		Inbetriebnahme und Probebetrieb BHKW-Modul 1	3 Wochen	Fre 02.06.28	Fre 23.06.28																																
24		Demontage Bestandsmodul und Montage BHKW-Modul 2 mit Anlagenperipherie	4 Wochen	Mon 26.06.28	Fre 21.07.28																																
25		Inbetriebnahme und Probebetrieb BHKW-Modul 2	3 Wochen	Mon 24.07.28	Fre 11.08.28																																
26		Demontage Bestandsmodul und Montage BHKW-Modul 3 mit Anlagenperipherie	4 Wochen	Mon 14.08.28	Fre 08.09.28																																
27		Inbetriebnahme und Probebetrieb BHKW-Modul 3	3 Wochen	Mon 11.09.28	Fre 29.09.28																																
28		Gesamtinbetriebnahme und Probebetrieb	3 Wochen	Mon 02.10.28	Fre 20.10.28																																

Projekt: KA Flensburg, MSHV/NSHV
Datum: Mon 19.10.26

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			