



02 CONTAINERANLAGE

Objekt: **AUSLAGERUNG KITA REGENBOGEN**

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	BAUSTELLENEINRICHTUNG / VORBEREITUNG		
01.0010	1,000 St Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.		
01.0020	1,000 Psch Planunterlagen Planunterlagen,in Papierform und als PDF u. DXF - Grundriss - Schnitt - Ansichten - Gründungsplan mit Achsmaßen - Entwässerungsplan mit Achsmaßen		
01.0030	1,000 Psch Statik Prüffähige Typenstatik		
01.0040	1,000 Psch Wärmeschutznachweis Prüffähigen Nachweis Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2, Gebäudeenergiegesetz		
01.0050	1,000 Psch Brandschutz Gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung des Brandverhaltens, für Standzeiten bis zu 24 Monaten Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG / VORBEREITUNG		
02	CONTAINER LIEFERUNG u. MONTAGE		
02.0010	1,000 Psch Lieferung und Montage der Containeranlage Containeranlage laut beigefügter Baubeschreibung (Seite 1- Seite 6) liefern und betriebsfertig aufbauen.		

Summe Übertrag:

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	- Unebenheiten- Gelände bis 250 mm sind auszugleichen. - Besenreine Übergabe der Containeranlage mit allen erforderlichen Bescheinigungen .für die behördliche Abnahme.		
	Summe CONTAINER LIEFERUNG u. MONTAGE		
03	MIETE / VERSICHERUNG CONTAINERANLAGE		
03.0010	24,000 Mt Miete Container Monatlicher Mietpreis bei einer Mindestmitlaufzeit von 24 Monaten ohne Zusatzausstattung		
03.0020	24,000 Mt Versicherung Container Für die Mieteinheiten hat der Vermieter eine Versicherung gegen folgende Risiken abzuschließen: - Feuer - Leitungswasser - Sturm, Hagel - Einbruch, Diebstahl		
	Summe MIETE / VERSICHERUNG CONTAINERANLAGE		
04	CONTAINERANLAGE DEMONTAGE		
04.0010	1,000 Psch Demontage Containeranlage Demontage der Containeranlage und Rücklieferung ins Werk einschl. Gestellung Kran und LKWs, Tieflader, Hilfskräfte usw. zum Rückbau und Einlagerung Rückbau des Höhenausgleich, Schlußreinigung der Baustelle.		
	Summe CONTAINERANLAGE DEMONTAGE		
05	DIVERSES		
05.0010	10,000 h Arbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Facharbeiter/-in		
05.0020	10,000 h Sinngemäß wie vor, jedoch Sinngem. wie vor, jedoch Helfer/-in		
	Summe Übertrag:		

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	Summe DIVERSES		*****

Zusammenfassung		
Ordnungszahl	Bezeichnung	Summe in EUR
01	BAUSTELLENEINRICHTUNG / VORBEREITUNG	
02	CONTAINER LIEFERUNG u. MONTAGE	
03	MIETE / VERSICHERUNG CONTAINERANLAGE	
04	CONTAINERANLAGE DEMONTAGE	
05	DIVERSES	
	Angebotssumme netto	
	Umsatzsteuer (19,00 %)	
	Angebotssumme brutto	