

KBN - 0190: Wiederherstellung Kurpark Bad Neuenahr
Vertragstermine Landschaftsbau

27.04.2026

Abschnitt	Beginn	Ende	Angesetzte Dauer	Anmerkung
Bauabschnitt 1a				
Wegebau + Fundamente Beschilderung	07.07.2026	21.09.2026	55 AT	
Aufstellung Ausstattungselemente (Bänke)*	21.09.2026	25.09.2026	5 AT	
Eingangsbereich Kurgartenstraße	22.09.2026	01.10.2026	8 AT	
Vegetationstechnik	ab Nov 2026*		15 AT	*nächstmögliche Pflanzperiode
Fertigstellung übrige Leistungen bis		Dez 26		
Bauabschnitt 1b				
Wegebau + Fundamente Beschilderung	Apr 27	Apr 27	15 AT	
Fertigstellung übrige Leistungen bis (ausgenommen Ahrblick)		Mai 27		
Bauabschnitt 2a				
	Jan 27	Mrz 27		
Bauabschnitt 2b				
Wegebau + Fundamente Beschilderung	Jul 26	Jul 26	10 AT	
Herstellung Kräutergarten	Jan 27	Feb 27	40 AT	
Fertigstellung übrige Leistungen bis		Feb 27		
Bauabschnitt 2c/d				
Barfußpfad	Sep 26	Sep 26	10 AT	
Wegebau + Fundamente Beschilderung	Sep 26	Dez 26	60 AT	
Umstellen der Skulpturen	Mai 27	Mai 27	5 AT	
Fertigstellung übrige Leistungen bis		Jun 27		
Bauabschnitt 3				
Herstellung Plateau West (Winkelstützwand + Pflanzbeete)	Aug 26	Sep 26	20 AT	
Provisorium Veranstaltungsfläche	Sep 26	Sep 26	10 AT	
Wegebau Veranstaltungsfläche	Nov 26	Mai 27	120 AT	
Fertigstellung übrige Leistungen bis		Mai 27		
Bauabschnitt 4				
Kneippbecken / Armtauchbecken	Feb 27	Apr 27	57 AT	
Fertigstellung übrige Leistungen bis		Jul 27		