

Ausführungsterminplan  
KEV - NB Klärschlamm Trocknung und Pyrolyse  
25 047

Nr	Name	Firma	Anfang	Ende	Dauer(AT)	2. Q 2026				3. Q 2026				4. Q 2026				1. Q 2027																										
						Jun 2026				Jul 2026				Aug 2026				Sep 2026				Okt 2026				Nov 2026				Dez 2026				Jan 2027										
						23. KW	24. KW	25. KW	26. KW	27. KW	28. KW	29. KW	30. KW	31. KW	32. KW	33. KW	34. KW	35. KW	36. KW	37. KW	38. KW	39. KW	40. KW	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW	47. KW	48. KW	49. KW	50. KW	51. KW	52. KW	53. KW	1. KW	2. KW	3. KW	4. KW				
1																																												
2	KEV Schwaben, Buchloe - Neubau Klärschlamm-trocknung und Pyrolyse mit Verwaltungsgebäude																																											
3																																												
4	1.) Bauausführung																																											
5	<div>☐ Erdbau und Spezialtiefbau</div>		Mo, 08.06.26	Fr, 21.08.26	55 Tage																																							
5.1	Baubeginn		Mo, 08.06.26	Mo, 08.06.26																																								
5.2	BE, Tiefbau und Erdarbeiten herstellen		Mo, 08.06.26	Di, 16.06.26	7 Tage																																							
5.3	Baugrubenverbau herstellen		Mi, 17.06.26	Fr, 26.06.26	8 Tage																																							
5.4	Erdbau Aushub auf Gründungssohle		Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26	5 Tage																																							
5.5	Tauchereinsatz		Mo, 06.07.26	Do, 09.07.26	4 Tage																																							
5.6	Unterwasserbetonsohle herstellen		Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26	5 Tage																																							
5.7	Spundwände ziehen		Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26	5 Tage																																							
5.8	Fertigstellung		Fr, 21.08.26	Fr, 21.08.26																																								
6	<div>☐ Rohbauarbeiten</div>		Mo, 13.07.26	Fr, 23.04.27	188 Tage																																							
6.1	Baubeginn		Mo, 13.07.26	Mo, 13.07.26																																								
6.2	Fundamente herstellen Nordhalle am Übergabebunker		Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26	10 Tage																																							
6.3	Erdungsanlage		Mo, 13.07.26	Fr, 14.08.26	25 Tage																																							
6.4	Ortbetonarbeiten Aufgabebunker		Mo, 20.07.26	Fr, 07.08.26	15 Tage																																							
6.5	Fundamente herstellen Trocknungshalle		Mo, 10.08.26	Fr, 21.08.26	10 Tage																																							
6.6	Fundamente nach dem ziehen der Spundwände		Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26	5 Tage																																							
6.7	Beginn Verdichten und Aufschüttung Rampe		Mo, 03.08.26	Mo, 03.08.26																																								
6.8	Kanal und Elektro Leerrohre verlegen		Mo, 03.08.26	Fr, 04.09.26	25 Tage																																							
6.9	Montage Fertigteile Halle		Mo, 17.08.26	Fr, 18.09.26	25 Tage																																							
6.10	Stützwände Aufgabebunker		Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	10 Tage																																							
6.11	Zimmererarbeiten		Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26	15 Tage																																							
6.12	Dach- und Fassadenarbeiten		Mo, 28.09.26	Fr, 06.11.26	30 Tage																																							
6.13	Pelletsbunker		Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26	10 Tage																																							
6.14	Gastankeinhausung		Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26	10 Tage																																							
6.15	Fenster, Türen		Mo, 14.09.26	Fr, 09.10.26	20 Tage																																							
6.16	Auffüllen Rampe Übergabebunker		Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26	5 Tage																																							
6.17	Bodenplatten/Decke in der Halle		Mo, 14.09.26	Fr, 30.10.26	35 Tage																																							
6.18	Rohbauarbeiten Halle Fertigstellung		Fr, 30.10.26	Fr, 30.10.26																																								
6.19	Montage der Kamine		Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26	10 Tage																																							
6.20	PV-Anlage		Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	15 Tage																																							
6.21	Tore		Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	10 Tage																																							
6.22	Kranbahn / Brückenkran		Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26	15 Tage																																							
6.23	Halle dicht		Fr, 30.10.26	Fr, 30.10.26																																								
6.24	Aussenanlagen		Mo, 26.10.26	Fr, 27.11.26	25 Tage																																							
6.25	Schlosserarbeiten		Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26	20 Tage																																							