

Bauzeitenplan Vorabmaßnahmen/ Mittelgraben/ Technikgebäude Zum Guten Hirten 03.06.2026 Schmucker + Parnter Planungsgesellschaft mbH																																														
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Hälfte 1, 2024		Hälfte 2, 2024			Hälfte 1, 2025			Hälfte 2, 2025			Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026			Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027			Hälfte 1, 2028			Hälfte 2, 2028			Hälfte 1, 2029			Hälfte 2, 2029			Hälfte 1, 2030			Hälfte 2, 2030		
						J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N					
1	01 - TERMINE ÜBERGEORDNET	214 Tage	Fre 21.03.25	Don 05.02.26																																										
13	02 - VERLEGUNG MITTELGRABEN + VORBEREITENDE MAßN. TECHNIKGEBÄUDE	761 Tage	Fre 10.11.23	Mon 09.11.26																																										
49	03 - TECHNIKGEBÄUDE	463 Tage	Mit 28.05.25	Don 15.04.27																																										
50	03 - VORLAUF/ GENEHMIGUNG	205 Tage	Fre 17.10.25	Don 27.08.26																																										
53	03 - PLANUNG (Lph 5)	181 Tage	Mit 28.05.25	Mon 23.02.26																																										
59	03 - AUSSCHREIBUNG und VERGABE (Lph 6+7)	186 Tage	Die 24.02.26	Die 17.11.26																																										
126	03 - AUSFÜHRUNG	120 Tage	Don 10.09.26	Don 11.03.27																																										
127	BE/ Rückbau Außenanlagen/ Schutzmaßnahmen Bestand für Technikgebäude/ Vorbereitende Maßnahmen Bestandsgebäude	15 Tage	Don 10.09.26	Mit 30.09.26	121EA+11 Tage;33																																									
128	Voraushub/ Wasserhaltung/ Aushub	10 Tage	Don 01.10.26	Mit 14.10.26	127																																									
129	Bodenplatte mit Frischbetonverbundfolie	5 Tage	Don 15.10.26	Mit 21.10.26	128																																									
130	Aufgehende Wände (WU-Konstruktion) bis OK Zwischendecke/ Dieselfundament mit Schallentkopplung	5 Tage	Don 22.10.26	Mit 28.10.26	129																																									
131	Elementwände + Mauerwerk	15 Tage	Don 29.10.26	Mit 18.11.26	130																																									
132	Durchbrüche Bestand/ Abdichtungen + Zwischendecke	10 Tage	Don 19.11.26	Mit 02.12.26	131																																									
133	Dachdecke	5 Tage	Don 03.12.26	Mit 09.12.26	132																																									
134	Einbringung Dieselaggregat	5 Tage	Don 10.12.26	Mit 16.12.26	133																																									
135	Schließen Dachdecke Fertigteile	5 Tage	Don 17.12.26	Don 07.01.27	134																																									
136	Mauerarbeiten Bestandsgebäude	5 Tage	Don 10.12.26	Mit 16.12.26	133																																									
137	Dach	15 Tage	Fre 08.01.27	Don 28.01.27	135																																									
138	Fassade	10 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.02.27	137																																									
139	Ausbau	20 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.02.27	137																																									
140	Ausbau ELT	30 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.03.27	137																																									
141	03 - INBETRIEBNAHMEN/ ABNAHMEN	35 Tage	Fre 26.02.27	Don 15.04.27																																										
154	03 - FERTIGSTELLUNG TECHNIKGEBÄUDE	1 Tag	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27	153																																									

