

#	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Vorgänger	Q2 / 2026	Q3 / 2026			Q4 / 2026		
					06	07	08	09	10	11	12
0	154 HF A34 AGUA	15.06.2026	27.11.2026								
1	Sommerferien Land Berlin 2026	09.07.2026	14.08.2026								
2	LVs 02-09	15.06.2026	10.07.2026								
3	LVs 02-09 Ausschreibungsfrist	10.07.2026	05.08.2026	2							
4	LVs 02-09 Vergaben	06.08.2026	14.08.2026	3							
5	01 Rigg Lieferung	17.08.2026	17.08.2026								
6	03 Rigg Montage	17.08.2026	11.09.2026	5							
7	02 Vorhänge Lieferung	14.09.2026	14.09.2026								
8	04 Litfasssäule herstellen	17.08.2026	16.10.2026								
9	04 Vorhänge Montage	14.09.2026	21.09.2026	6							
10	06 Installation Objektbeleuchtung (Schienenstrahler)	14.09.2026	23.10.2026	6							
11	06 Leuchten Litfasssäule liefern	25.09.2026	25.09.2026								
12	04 Montage UK Leuchten	21.09.2026	25.09.2026	6							
13	04 Abhängungen	28.09.2026	02.10.2026	12							
14	04 Möbel SAF aufbauen	12.10.2026	16.10.2026	13							
15	04 Litfasssäule aufbauen	19.10.2026	23.10.2026								
16	05 Medien installieren	14.09.2026	23.10.2026	6							
17	05 Medien Abstimmen	26.10.2026	30.10.2026	16							
18	06 Installation Vorhangleuchten	25.09.2026	23.10.2026	12							
19	09 Waterfall UK aufbauen	12.10.2026	16.10.2026								
20	09 Waterfall Objektlegung	26.10.2026	30.10.2026	19							
21	07 Grafik Montage	26.10.2026	30.10.2026								
22	06 Einleuchten	02.11.2026	13.11.2026	17;...							
23	08 Objektlegung	02.11.2026	13.11.2026	17							
24	Abnahme der Arbeiten, Übergabe an HF	16.11.2026	20.11.2026	23							
25	Pressekonferenz	26.11.2026	26.11.2026	24							
26	Eröffnung	27.11.2026	27.11.2026								