

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes		verbindlicher Bauzeitenfristenplan																							
Leistung: VE_305 Zimmer- und Holzbauarbeiten																									
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	, 2026		3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027		
						Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	VE_305.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten	257 Tage	Mit 11.11.26	Mon 18.10.27																					
2	Kalender mit Feiertage, Werktage, 2 Wochen Pause über Jahreswechsel																								
3	Zuschlagserterteilung AG (vrsl.)	0 Tage	Mit 11.11.26	Mit 11.11.26																					
4	Beginn der Arbeitsvorbereitung / Bauanlaufberatung / Kick-Off -	0 Tage	Don 19.11.26	Don 19.11.26	3EA+7 Tage																				
5	Erstellung W+M Planung + Statik	15 Tage	Don 19.11.26	Mon 07.12.26	4																				
6	Prüfung Architekt / Rücklauf - bei vollständiger W+M Planung	3 Tage	Die 08.12.26	Don 10.12.26	5																				
7	Rücklauf und Einarbeitung AN zur weiterer Übergabe / Prüfstatik	5 Tage	Fre 11.12.26	Don 17.12.26	6																				
8	Prüfstatiker - Bearbeitung - Erstellung zur d. Freigabe aus stat. Sicht	10 Tage	Don 17.12.26	Die 19.01.27	7																				
9	Disposition/Produktion	20 Tage	Die 19.01.27	Fre 12.02.27	8																				
10	Montagearbeiten Beginn Öffnungen in Massivwänden	5 Tage	Fre 12.02.27	Don 18.02.27	9																				
11	Montagearbeiten Beginn Öffnungen im Holzbau	15 Tage	Don 18.02.27	Die 09.03.27	10																				
12	Fertigstellung Montage Elemente, PR-Fassade etc.	0 Tage	Die 09.03.27	Die 09.03.27	11																				
13	Ausbauarbeiten f. Sonnenschutz, Elektro, Antriebe etc. nach Feinausbau	5 Tage	Mon 11.10.27	Fre 15.10.27																					
14	Abnahme der Gesamtleistung	0 Tage	Mon 18.10.27	Mon 18.10.27	13EA+1 Tag																				

Seite 1

Don 24.09.26