

Rahmenterminplan

Kindergarten-Regenbogen_2025-01b

Pos

Vorgang

Dauer

Start

Ende

Vorgänger

Unternehmer

1

BAUANSFÜHRUN

G-Neubau

907h

Fr, 01.05.26

Mo, 23.10.2

1.1

B-00 - Vorbereitende Arbeiten

505at

Fr, 01.05.26

Do, 06.04.2

1.1.1

Umrang in Containeranlage

5at

Fr, 01.05.26

Do, 07.05.2

1.1.2

Eintrag in Neubau

5at

Fr, 31.03.28

Do, 06.04.2

1.1.3

Grundrissungen

10at

Fr, 15.05.26

Do, 28.05.2

1.1.4

Kampfmitteluntersuchung - Baufeld

11at

Fr, 08.01.27

Fr, 22.01.27

1.1.5

Kampfmitteluntersuchung - Vorplatz

2at

Mo, 09.11.2

Di, 10.11.26

1.2

Vermessung

25at

Do, 25.02.2

Di, 15.02.28

1.2.1

Grobabsteckung

5at

Do, 25.02.2

Mi, 03.03.2

1.2.2

Gebäudeeinstimmung

3at

Fr, 11.02.28

Di, 15.02.28

1.3

ROHBAU

745at

Mo, 05.10.2

Mi, 18.10.2

1.3.1

G01_Abrucharbeiten

68at

Mo, 05.10.2

Fr, 11.12.26

1.3.1.1

Schulstoffanreicherung + Erdumgrubung

30at

Mo, 05.10.2

Fr, 13.11.26

1.3.1.2

Abbruch Gebäude - Kita

20at

Mo, 16.11.2

Fr, 11.12.26

1.3.1.3

Außenanlage - Bauteile, Pfaster etc. + Vorplatz Pflanzung

20at

Mo, 02.11.2

Fr, 11.12.26

1.3.2

G02_Gerüstarbeiten

283at

Di, 04.05.27

Do, 10.02.2

1.3.2.1

Gerüst-Stellung

5at

Di, 04.05.27

Mo, 10.05.2

1.3.2.2

Gerüst Abbau

5at

Fr, 04.02.28

Do, 10.02.2

1.3.3

G03_Rohbau-Mauerarbeiten

266at

Mo, 25.01.2

Mo, 31.01.2

1.3.3.1

Baustelleneinrichtung

7at

Mo, 25.01.2

Di, 02.02.27

1.3.3.2

Erdarbeiten - Gelände Auflösen

20at

Mo, 25.01.2

Fr, 19.02.27

1.3.3.3

Schnurgerüst - Rohbau - Vermesser

3at

Mo, 22.02.2

Mi, 24.02.2

1.3.3.4

Erdarbeiten - Gelände unter Bodenplatte

8at

Mo, 22.02.2

Mi, 03.03.2

1.3.3.5

Erdarbeiten - 2.Bodenuntersuchung DKO

10at

Mo, 22.02.2

Fr, 05.03.27

1.3.3.6

Abwasserarbeiten unter Bodenplatte

10at

Di, 23.03.27

Mo, 05.04.2

1.3.3.7

Abwasserarbeiten - Kellerschacht

5at

Di, 23.03.27

Mo, 29.03.2

1.3.3.8

Bodenplatte - Rohbau

20at

Di, 06.04.27

Mo, 03.05.2

1.3.3.9

Erdgeschoss - Wände

15at

Di, 04.05.27

Mo, 24.05.2

1.3.3.10

Erdgeschoss Decke

10at

Di, 25.05.27

Mo, 07.06.2

1.3.3.11

Obergeschoss - Wände

14at

Di, 08.06.27

Fr, 25.06.27

1.3.3.12

Obergeschoss Decke

10at

Mo, 28.06.2

Fr, 09.07.27

1.3.3.13

Ringanker

6at

Mo, 12.07.27

Mo, 19.07.2

1.3.3.14

Aussparungen - Boden, Wand schließen

3at

Mo, 24.01.2

Mi, 26.01.2

1.3.3.15

Bodenplatte - Abdichtung - Innen

3at

Do, 27.01.2

Mo, 31.01.2

1.3.3.16

Fundamente Lüftungsanlage

10at

Di, 20.07.27

Mo, 02.08.2

1.3.3.17

Baustelle räumen

5at

Di, 20.07.27

Mo, 26.07.2

1.3.4

G04_Zimmer- und Holzbauarbeiten

46at

Di, 20.07.27

Fr, 03.09.27

1.3.4.1

Dachkonstruktion / Elemente aufschlagen

15at

Di, 20.07.27

Mo, 09.08.2

1.3.4.2

Dachschalungen, Dachrand, Unterkonstruktion

14at

Di, 10.08.27

Fr, 27.08.27

1.3.4.3

Dachdurchführungen - Sanitär, Lüftung

5at

Di, 10.08.27

Mo, 16.08.2

1.3.4.4

Dachdämmung

5at

Mo, 30.08.2

Fr, 03.09.27

1.3.5

G05_Dacharbeiten

33at

Mo, 06.09.2

Fr, 08.10.27

1.3.5.1

Unterkonstruktion

10at

Mo, 06.09.2

Fr, 17.09.27

1.3.5.2

Dachrand - Anschlüsse

5at

Mo, 20.09.2

Fr, 24.09.27

1.3.5.3

Dachdurchführungen - Sanitär, Lüftung

3at

Mo, 06.09.2

Mi, 08.09.2

1.3.5.4

Dachdeckung - extensive Dachbegrenzung

10at

Mo, 27.09.2

Fr, 08.10.27

1.3.6

G06_Fenster; Außenüren

457at

Di, 20.07.27

Mi, 18.10.2

1.3.6.1

Fenster, Vorbereitung

75at

Di, 20.07.27

Mo, 01.11.2

1.3.6.1.1

Fenster, Aufbau + Freigebeplanung

15at

Di, 20.07.27

Mo, 09.08.2

1.3.6.1.2

Fenster, Freigabe

10at

Di, 10.08.27

Mo, 23.08.2

1.3.6.1.3

Fenster - Produktion

50at

Di, 24.08.27

Mo, 01.11.2

1.3.6.2

Fenster Ausführung - Bauteile

25at

Di, 05.11.27

Mi, 18.10.2

1.3.6.2.1

Fenster, Einbau

19at

Di, 02.11.27

Fr, 26.11.27

1.3.6.2.2

Fensterdämme Sockelleuchte außen - Einbau

5at

Mo, 29.11.2

Fr, 03.12.27

1.3.6.2.3

Raffstore - Einbau

5at

Fr, 28.01.28

Do, 03.02.2

1.3.6.2.4

Eingangstür - Einbau

5at

Di, 11.01.28

Mo, 17.01.2

1.3.6.2.5

Innenverkleidung, Einbau - Fenster Türen nachstellen

3at

Fr, 28.01.28

Di, 01.02.28

1.3.6.2.6

Türanordnung - Abnahme

3at

Mo, 16.10.2

Mi, 18.10.2

1.4

AUSBAU

631at

Mi, 27.01.2

Mi, 18.10.2

1.4.1

G15_Trockenbauarbeiten

215at

Mo, 29.11.2

Fr, 30.06.28

1.4.1.1

Wände, Stellung, 1. Seite

11at

Mo, 29.11.2

Mo, 13.12.2

1.4.1.2

Vorwand - Installationswände

5at

Di, 14.12.27

Mo, 20.12.2

1.4.1.3

Wände, 2. Seite - Restarbeiten

29at

Di, 29.02.28

Fr, 07.04.28

1.4.1.4

Wände - spachteln nach Estrich

10at

Mo, 08.05.2

Fr, 19.05.28

1.4.1.5

Decken - Akustikdecken

25at

Mo, 08.0

Kindergarten-Regenbogen_2025-01b

Projektdaten: Name des Do. 01.01.20 bis So. 30.09.2020 Kalendar: Rheinland-Pfalz (angeblendet) Druckdatum: 16.09.2020 11:47 Filter: Benutzer: rh		KIMMANN Abnehmen für Träger Einbau AUSBAU	BAU/USFÜHRUNG (Erweiterung / Austausch) Befestigung Einbau Einrichtung, Kita - Träger	(neu_Nachweis G06_Fensterarbeiten G06_Fensterarbeiten G06_Einbauputzen G06_Einbauputzen G06_Schreinerarbeiten - Innentüren G06_Schreinerarbeiten - Innentüren	G09_Türen, Außentüren G09_Innenputzarbeiten G09_Einbauputzen G09_Malerarbeiten G09_Malerarbeiten	G11_Bodenbelagsarbeiten G11_Küchenanfertigung G11_Küchenanfertigung G11_Schreinerarbeiten - Mobiliar G11_Schreinerarbeiten - Mobiliar	G23_Aufzugsarbeiten G23_Außenanlagen G23_Außenanlagen G23_Schreinerarbeiten - Mobiliar G23_Schreinerarbeiten - Mobiliar	F01BAU Vermessung Zähler setzen	06.09.2020 16.09.2020	Beginn Abbruch 16.09.2020
--	--	--	--	---	--	---	---	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------