

#	Info	Titel	Vorgabe Arbeit	Vorgabe: frühester Start	Erwartetes Ende	Vorgänger	Q4 / 2025		Q1 / 2026			Q2 / 2026			Q3 / 2026			Q4 / 2026			Q1 / 2027			Q2 / 2027			Q3 / 2027	
							11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
0	📅🔄	260309_TITI_Bauzeitenplan		01.12.2025	15.02.2027		260309_TITI_Bauzeitenplan																					
1	🕒	Baustelleneinrichtung, Baustrom & Bauwasser	3 Tage	01.12.2025	03.12.2025		Baustelleneinrichtung, Baustrom & Bauwasser																					
2	🕒	KITA FAZ Trockenbau 1: Stellen GK Ständerwände halbseitig geschlossen	8 Wochen	04.12.2025	28.01.2026	1	KITA FAZ Trockenbau 1: Stellen GK Ständerwände h...																					
3	🕒	KITA FAZ HLS		18.02.2026	31.03.2026		KITA FAZ HLS																					
7	🕒	KITA FAZ Elektro		02.03.2026	17.04.2026		KITA FAZ Elektro																					
11	🕒	Ostern	2 Tage	03.04.2026	06.04.2026		Ostern																					
12	🕒	KITA FAZ Innenputz: Verputzen/ Schlütze schließen	8 Wochen	07.04.2026	01.06.2026	9SE-2 Wochen	KITA FAZ Innenputz: Verputzen/Schlütze schließen																					
13	🕒	KITA FAZ Trockenbau 2: GK Innenwände inkl. Schächte schließen / spachteln	5 Wochen	11.05.2026	12.06.2026	12SE-3 Wochen	KITA FAZ Trockenbau 2: GK Innenwände inkl. Schäch...																					
14	🕒	KITA FAZ Estrich 1 Verlegung Dämmung auf Rohboden	3 Wochen	1. Juni 2026	19.06.2026	13SE-2 Wochen	KITA FAZ Estrich 1 Verlegung Dämmung auf Rohbod...																					
15	🕒	KITA HLS 4: Verlegung Heizschleifen TSD Kita	1 Woche	8. Juni 2026	12.06.2026	14SE-2 Wochen	KITA HLS 4: Verlegung Heizschleifen TSD Kita																					
16	🕒	KITA FAZ Estrich 2: Estrich verlegen	3 Wochen	10.06.2026	30.06.2026	15SE-5 Wochen	KITA FAZ Estrich 2: Estrich verlegen																					
17	🕒	KITA Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken	4 Wochen	17.06.2026	14.07.2026	12SE-6 Wochen	KITA Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken																					
18	🕒	FAZ Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken	4 Wochen	25.06.2026	22.07.2026		FAZ Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken																					
19	🕒	KITA Estrich Trocknung bis Belegreife	8 Wochen	15.06.2026	25.08.2026	16	KITA Estrich Trocknung bis Belegreife																					
20	🕒	FAZ Estrich Trocknung bis Belegreife	8 Wochen	22.06.2026	25.08.2026	16	FAZ Estrich Trocknung bis Belegreife																					
21	🕒	Sommerferien	6,5 Wochen	8. Juli 2026	21.08.2026		Sommerferien																					
22	🕒	KITA FAZ Außentüren: Einbau Windfangtüren & Schiebetüren	1 Woche	27.07.2026	31.07.2026	16SE-2 Wochen	KITA FAZ Außentüren: Einbau Windfangtüren & Schi...																					
23	🕒	KITA FAZ Fenster: Montage Fensterbänke, Handkurbeln, Verkleidung	1 Woche	15.06.2026	07.08.2026	22	KITA FAZ Fenster: Montage Fensterbänke, Handkurb...																					
24	🕒	KITA FAZ Trockenbau 4: GK Abhangd. schließen/ Rasterabhangdecke	6 Wochen	10.07.2026	20.08.2026	16SE-4 Wochen	KITA FAZ Trockenbau 4: GK Abhangd. schließen/Rast...																					
25	🕒	KITA FAZ Fliesenarbeiten: Boden-/Wandfliesen Bäder und Küchen	6 Wochen	31.07.2026	10.09.2026	16SE-4 Wochen	KITA FAZ Fliesenarbeiten: Boden-/Wandfliesen Bäd...																					
26	🕒	KITA FAZ Maler 1: 1. Anstrich Wände, Decke & Zargen	6 Wochen	30.07.2026	09.09.2026	16SE-4 Wochen	KITA FAZ Maler 1: 1. Anstrich Wände, Decke & Zargen																					
27	🕒	KITA FAZ Innentüren 1: Einbau Zargen Innentüren	4 Wochen	26.08.2026	22.09.2026	16	KITA FAZ Innentüren 1: Einbau Zargen Innentüren																					
28	🕒	KITA FAZ Küchen 1 Kucheneinbau	14 Tage	26.08.2026	14.09.2026	26SE-2 Wochen	KITA FAZ Küchen 1 Kucheneinbau																					
29	🕒	Herbstferien	2 Wochen	19.10.2026	30.10.2026		Herbstferien																					
30	🕒	KITA FAZ Elektro 4: Montage Leuchten	4 Wochen	26.08.2026	22.09.2026	26SE-2 Wochen	KITA FAZ Elektro 4: Montage Leuchten																					
31	🕒	KITA FAZ Boden 1: Ausgleichschicht	4 Wochen	14.08.2026	10.09.2026	19SE-2 Wochen	KITA FAZ Boden 1: Ausgleichschicht																					
32	🕒	KITA FAZ Boden 2: Verlegung Bodenbelag, Fußleisten & Sauberlauf	8 Wochen	31.08.2026	23.10.2026	31SE-2 Wochen	KITA FAZ Boden 2: Verlegung Bodenbelag, Fußleist...																					
33	🕒	FAZ Montage UK Schiene Mobile Trennwand	1 Tag	02.11.2026	02.11.2026	32	FAZ Montage UK Schiene Mobile Trennwand																					
34	🕒	FAZ Montage UK Schienensystem FAZ	1 Tag	02.11.2026	02.11.2026	32	FAZ Montage UK Schienensystem FAZ																					
35	🕒	KITA FAZ Maler 2: 2. Anstrich Wände, Decke & Zarge	6 Wochen	02.10.2026	12.11.2026	32SE-4 Wochen	KITA FAZ Maler 2: 2. Anstrich Wände, Decke & Zarge																					
36	🕒	KITA Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontrolle	2 Wochen	19.10.2026	30.10.2026	32SE-4 Wochen	KITA Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontr...																					
37	🕒	KITA HLS 5: Einbau Sanitärobjekte	2 Wochen	19.10.2026	30.10.2026	35SE-4 Wochen	KITA HLS 5: Einbau Sanitärobjekte																					
38	🕒	KITA Trockenbau 6 Einbau WC Trennwände	1 Woche	19.10.2026	23.10.2026	35SE-4 Wochen	KITA Trockenbau 6 Einbau WC Trennwände																					
39	🕒	KITA Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro etc.	2 Wochen	19.10.2026	30.10.2026	35SE-4 Wochen	KITA Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro...																					
40	🕒	KITA Schreinerbauteile	2 Wochen	19.10.2026	30.10.2026	35SE-4...	KITA Schreinerbauteile																					
41	🕒	KITA Küche Komplettierung	1 Woche	19.10.2026	23.10.2026	35SE-4...	KITA Küche Komplettierung																					
42	🕒	KITA Feinreinigung, inkl. Fenster	2 Wochen	02.11.2026	13.11.2026	40	KITA Feinreinigung, inkl. Fenster																					
43	🕒	KITA Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräumen Kita	2 Wochen	09.11.2026	27.11.2026	42	KITA Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräume...																					
44	🕒	KITA Abnahmen + Mängelbeseitigung	2,5 Wochen	30.11.2026	16.12.2026	43	KITA Abnahmen + Mängelbeseitigung																					
45	🕒	KITA Abnahmen Senat und Ämter	1 Woche	17.12.2026	23.12.2026	44	KITA Abnahmen Senat und Ämter																					
46	🕒	Weihnachtsferien	1,5 Wochen	23.12.2026	01.01.2027		Weihnachtsferien																					
47	🕒	KITA Betriebsbeginn	1 Tag	04.01.2027	04.01.2027	45SE+2...	KITA Betriebsbeginn																					
48	🕒	FAZ Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontrolle	2 Wochen	30.10.2026	26.11.2026	35	FAZ Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontrolle																					
49	🕒	FAZ HLS 5: Einbau Sanitärobjekte	2 Wochen	19.10.2026	26.11.2026	35	FAZ HLS 5: Einbau Sanitärobjekte																					
50	🕒	FAZ Trockenbau 6 Einbau WC Trennwände	1 Woche	19.10.2026	03.12.2026	49	FAZ Trockenbau 6 Einbau WC Trennwände																					
51	🕒	FAZ HLS 6: Heizungsmontage FAZ	2 Wochen	13.11.2026	26.11.2026	35	FAZ HLS 6: Heizungsmontage FAZ																					
52	🕒	FAZ HLS 7: Montage HK final	2 Wochen	13.11.2026	26.11.2026	35	FAZ HLS 7: Montage HK final																					
53	🕒	FAZ Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro etc.	3 Wochen	13.11.2026	03.12.2026	35	FAZ Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro...																					
54	🕒	FAZ Schreinerbauteile	1 Woche	13.11.2026	19.11.2026	35	FAZ Schreinerbauteile																					
55	🕒	FAZ Einbau Mobile Trennwand	1 Woche	13.11.2026	19.11.2026	35	FAZ Einbau Mobile Trennwand																					
56	🕒	FAZ Feinreinigung, inkl. Fenster	2 Wochen	14.12.2026	25.12.2026	55	FAZ Feinreinigung, inkl. Fenster																					
57	🕒	FAZ Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräumen Kita	2 Wochen	04.01.2027	15.01.2027	56	FAZ Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräume...																					
58	🕒	FAZ Abnahmen + Mängelbeseitigung	3 Wochen	18.01.2027	05.02.2027	57	FAZ Abnahmen + Mängelbeseitigung																					
59	🕒	FAZ Abnahmen Senat und Ämter	1 Woche	01.02.2027	12.02.2027	58	FAZ Abnahmen Senat und Ämter																					
60	🕒	FAZ Betriebsbeginn	1 Tag		15.02.2027	59	FAZ Betriebsbeginn																					