




































































































G26004 Rahmenterminplan-AOK-Niedersachsenstr. - OS-260607

Nr.		Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Text1	Ressourcennamen
1			G20046 AOK Osnabrück, Sanierung Haus A	346 Tage?	Mon 10.08.26	Mon 06.12.27			
2			Baubeginn	1 Tag	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26			
3			Sanierungsmaßnahmen	345 Tage?	Die 11.08.26	Mon 06.12.27			
4			Haus A	116 Tage?	Die 11.08.26	Die 19.01.27			
5			Freimachen/ Umräumen / Auszug Geschoss Bauteil A	1 Tag	Die 11.08.26	Die 11.08.26	2	AG / AOK	
6			Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mit 12.08.26	Don 13.08.26	5		
7			Abklebung Holzbodenbeläge	3 Tage	Fre 14.08.26	Die 18.08.26	6		
8			Abklebung Treppenläufe	2 Tage	Die 18.08.26	Mit 19.08.26	7EA-1 Tag		
9			Stellen Staubschutzwand	3 Tage	Don 20.08.26	Mon 24.08.26	8		
10			3 OG	60 Tage	Die 25.08.26	Mon 16.11.26			
11			Springleranlage	24 Tage	Die 25.08.26	Fre 25.09.26			
14			Trockenbau	30 Tage	Die 01.09.26	Mon 12.10.26			
19			Elektroarbeiten	45 Tage	Die 25.08.26	Mon 26.10.26			
22			Malerarbeiten	22 Tage	Mit 07.10.26	Don 05.11.26			
25			Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Die 27.10.26	Mon 16.11.26			
29			2 OG	67 Tage	Die 01.09.26	Mit 02.12.26			
30			Springleranlage	29 Tage	Die 01.09.26	Fre 09.10.26			
33			Trockenbauarbeiten	36 Tage	Fre 11.09.26	Fre 30.10.26			
38			Elektroarbeiten	52 Tage	Die 01.09.26	Mit 11.11.26			
41			Malerarbeiten	20 Tage	Die 27.10.26	Mon 23.11.26			
44			Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Don 12.11.26	Mit 02.12.26			
48			1 OG	79 Tage	Die 08.09.26	Fre 25.12.26			
49			Springleranlage	32 Tage	Die 08.09.26	Mit 21.10.26			
52			Trockenbauarbeiten	42 Tage	Fre 25.09.26	Mon 23.11.26			
57			Elektroarbeiten	62 Tage	Die 08.09.26	Mit 02.12.26			
60			Malerarbeiten	21 Tage	Mit 18.11.26	Mit 16.12.26			
63			Bodenbelagsarbeiten	17 Tage	Don 03.12.26	Fre 25.12.26			
67			EG	69 Tage	Don 15.10.26	Die 19.01.27			
68			Rückbau / Sicherung Tresenanlage	4 Tage	Don 15.10.26	Mit 21.10.26	70AE	AG	
69			Springleranlagen	24 Tage	Mit 21.10.26	Die 24.11.26			
72			Trockenbauarbeiten	33 Tage	Mit 28.10.26	Fre 11.12.26			
77			Elektroarbeiten	46 Tage	Mit 21.10.26	Mit 23.12.26			
80			Malerarbeiten	22 Tage	Die 08.12.26	Mit 06.01.27			
83			Bodenbelagarbeiten	19 Tage	Don 24.12.26	Die 19.01.27			
87			KG	47 Tage	Mit 28.10.26	Don 31.12.26			
88			Springleranlage	16 Tage	Mit 28.10.26	Mit 18.11.26			
91			Trockenbauarbeiten	23 Tage	Mit 04.11.26	Fre 04.12.26			
95			Elektroarbeiten	41 Tage	Mit 28.10.26	Mit 23.12.26			
98			Malerarbeiten	19 Tage	Mon 07.12.26	Don 31.12.26			
101			Übergabe Haus A	10 Tage?	Fre 01.01.27	Don 14.01.27			
102			Restarbeiten / Mangebeseitigung	5 Tage	Fre 01.01.27	Don 07.01.27	100	Alle	
103			Bauendreinigung	4 Tage	Fre 08.01.27	Mit 13.01.27	102	Gebäudereiniger	
104			Übergabe Geschoss an AG	1 Tag?	Don 14.01.27	Don 14.01.27	103		
105			Haus B	103 Tage	Mit 27.01.27	Fre 18.06.27			
106			Freimachen/ Umräumen / Auszug Geschoss Bauteil B	1 Tag	Mit 27.01.27	Mit 27.01.27	104EA+8 Tage	AG / AOK	
107			Baustelleneinrichtung	2 Tage	Don 28.01.27	Fre 29.01.27	106		

G26004 Rahmenterminplan-AOK-Niedersachsenstr. - OS-260607

Nr.		Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Text1	Ressourcennamen
108			Abklebung Holzbodenbeläge	3 Tage	Mon 01.02.27	Mit 03.02.27	107		
109			Abklebung Treppenläufe	2 Tage	Mit 03.02.27	Don 04.02.27	108EA-1 Tag		
110			Stellen Staubschutzwand	3 Tage	Fre 05.02.27	Die 09.02.27	109		
111			2 OG	60 Tage	Mit 10.02.27	Die 04.05.27			
112			Trockenbauarbeiten	25 Tage	Mit 10.02.27	Die 16.03.27			
115			Elektroarbeiten	37 Tage	Mon 15.02.27	Die 06.04.27			
118			Malerarbeiten	27 Tage	Mon 15.03.27	Die 20.04.27			
121			Bodenbelagsarbeiten	20 Tage	Mit 07.04.27	Die 04.05.27			
125			1 OG	68 Tage	Die 23.02.27	Don 27.05.27			
126			Trockenbauarbeiten	32 Tage	Die 23.02.27	Mit 07.04.27			
129			Elektroarbeiten	43 Tage	Mon 01.03.27	Mit 28.04.27			
132			Malerarbeiten	29 Tage	Die 06.04.27	Fre 14.05.27			
135			Bodenbelagsarbeiten	21 Tage	Don 29.04.27	Don 27.05.27			
139			EG	75 Tage	Mon 08.03.27	Fre 18.06.27			
140			Trockenbauarbeiten	37 Tage	Mon 08.03.27	Die 27.04.27			
143			Elektroarbeiten	50 Tage	Mit 10.03.27	Die 18.05.27			
146			Malerarbeiten	29 Tage	Mon 26.04.27	Don 03.06.27			
149			Bodenbelagsarbeiten	23 Tage	Mit 19.05.27	Fre 18.06.27			
153			Übergabe Haus B	10 Tage?	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27			
154			Restarbeiten / Mangelbeseitigung	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	152	Alle	
155			Bauendreinigung	4 Tage	Mon 28.06.27	Don 01.07.27	154	Gebäudereiniger	
156			Übergabe Geschoss an AG	1 Tag?	Fre 02.07.27	Fre 02.07.27	155		
157			Haus C	103 Tage	Don 15.07.27	Mon 06.12.27			
158			Freimachen/ Umräumen / Auszug Geschoss Bauteil C	1 Tag	Don 15.07.27	Don 15.07.27	156EA+8 Tage	AG / AOK	
159			Baustelleneinrichtung	2 Tage	Fre 16.07.27	Mon 19.07.27	158		
160			Abklebung Holzbodenbeläge	3 Tage	Die 20.07.27	Don 22.07.27	159		
161			Abklebung Treppenläufe	2 Tage	Don 22.07.27	Fre 23.07.27	160EA-1 Tag		
162			Stellen Staubschutzwand	3 Tage	Mon 26.07.27	Mit 28.07.27	161		
163			2 OG	60 Tage	Don 29.07.27	Mit 20.10.27			
164			Trockenbauarbeiten	25 Tage	Don 29.07.27	Mit 01.09.27			
167			Elektroarbeiten	37 Tage	Die 03.08.27	Mit 22.09.27			
170			Malerarbeiten	27 Tage	Die 31.08.27	Mit 06.10.27			
173			Bodenbelagsarbeiten	20 Tage	Don 23.09.27	Mit 20.10.27			
177			1 OG	68 Tage	Mit 11.08.27	Fre 12.11.27			
178			Trockenbauarbeiten	32 Tage	Mit 11.08.27	Don 23.09.27			
181			Elektroarbeiten	43 Tage	Die 17.08.27	Don 14.10.27			
184			Malerarbeiten	29 Tage	Mit 22.09.27	Mon 01.11.27			
187			Bodenbelagsarbeiten	21 Tage	Fre 15.10.27	Fre 12.11.27			
191			EG	75 Tage	Die 24.08.27	Mon 06.12.27			
192			Trockenbauarbeiten	37 Tage	Die 24.08.27	Mit 13.10.27			
195			Elektroarbeiten	50 Tage	Don 26.08.27	Mit 03.11.27			
198			Malerarbeiten	29 Tage	Die 12.10.27	Fre 19.11.27			
201			Bodenbelagsarbeiten	23 Tage	Don 04.11.27	Mon 06.12.27			
205			Übergabe Haus C	15 Tage	Don 04.11.27	Mit 24.11.27			
206			Restarbeiten / Mangelbeseitigung	7 Tage	Don 04.11.27	Fre 12.11.27	195	Alle	
207			Bauendreinigung	6 Tage	Mon 15.11.27	Mon 22.11.27	206	Gebäudereiniger	

Nr.		Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Text1	Ressourcennamen
208			Übergabe Geschoss an AG	2 Tage	Die 23.11.27	Mit 24.11.27	207		