

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027					
									2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027																	
1	0	Alt Termine ausgeblendet	91 Tage	Mon 31.01.22	Mon 13.06.22		99%																			
19	6	Abstimmung gebundener Firmen (Rohbau, Gerüstbau, Schadstoff, Heizung, Sanitär, ELT)	20 Tage	Fre 18.03.22	Die 19.04.22		100%																			
23	8	Auswirkung ELT Planung / Abstimmung	106 Tage	Mon 16.05.22	Fre 14.10.22		100%																			
27	10	Arbeiten 2. BA - Sanierung Teil 1	707,5 Tage	Mon 30.05.22	Don 08.05.25		92%																			
485	1280	Arbeiten 3. BA - Sanierung Teil 2	1018 Tage	Mon 10.07.23	Mit 08.09.27		57%	Alle Firmen:B+P																		
486	0	Windfang / Fertigstellungsarbeiten	343 Tage	Don 17.04.25	Mit 09.09.26		83%																			
501	1285	Umzug Bewohner aus 3. BA in BeWo und Sanierte Pflege	25 Tage	Mit 23.04.25	Mit 28.05.25		100%																			
502	1290	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Don 22.05.25	Mit 28.05.25	010	100%																			
503	1295	Abschottung zwischen 2.BA und 3.BA (Staubschutzwände)	5 Tage	Fre 30.05.25	Don 05.06.25	010	100%	Karrie																		
504	1296	Baustromverteilung	4 Tage	Mon 02.06.25	Don 05.06.25		100%																			
505	1300	Freischaltung TGA für 3.BA	5 Tage	Fre 06.06.25	Fre 13.06.25	410, 420,	100%	Jeske;Kuhr;S																		
506	1305	Sanierung Gebäudehülle 2. Sanierungsabschnitt	357 Tage	Die 10.06.25	Fre 13.11.26		66%																			
507	1310	Aufmaß Fenster	2 Tage	Fre 13.06.25	Mon 16.06.25	055	100%	Grado																		
508	1315	Werkplanung Fenster	20 Tage	Die 17.06.25	Die 15.07.25	055	100%	Grado																		
509	1320	Fertigung Fenster	50 Tage	Mit 16.07.25	Die 23.09.25	055	100%	Grado																		
510	1325	neue Wände Fassade UG alte Garagen	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25	010	100%	Karrie																		
511	1330	Einbau neuer Toranlagen UG	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	055	0%	Dunkel																		
512	1335	Gerüststellung	0 Tage	Die 10.06.25	Die 10.06.25	002	100%	BSB																		
513	1340	Rückbau der Fassadenelemente Schadstoff bis 5.OG	20 Tage	Mit 02.07.25	Die 29.07.25	013	100%	GIW																		
514	1341	Abbruch Brüstungen Bettenzimmer	20 Tage	Mit 17.09.25	Mit 15.10.25	010	100%	Karrie																		
515	1350	Leibung aufmauern TRH und verschalen entfällt	25 Tage	Mit 11.02.26	Die 17.03.26	010	0%	Karrie																		
516	1355	Aufmaß TRH Fenster	1 Tag	Mit 30.07.25	Mit 30.07.25	055	100%	Grado																		
517	1360	Werkplanung und Fertigung TRH Fenster	60 Tage	Don 31.07.25	Don 23.10.25	055	100%	Grado																		
518	1345	Abbruch Rigolitfassade TRH's	12 Tage	Mon 26.01.26	Die 10.02.26	055	100%	Grado																		
519	1370	Einbau Fenster TRH	20 Tage	Mit 11.02.26	Die 10.03.26	055	100%	Grado																		
520	1365	Ausbau Fenster geschoßweise 5.OG - UG	20 Tage	Mit 10.09.25	Mon 10.11.25	055	100%	Grado																		
521	1375	Einbau Neue Fenster geschoßweise 5.OG - UG	39 Tage	Mit 01.10.25	Fre 23.01.26	055	100%	Grado																		
522	1380	Eindichten Fenster	20 Tage	Die 04.11.25	Fre 23.01.26	055	100%	Grado																		
523	1420	Instandsetzen Balkone, Schlosser temperaturabhängig	20 Tage	Mon 27.10.25	Die 31.03.26	048	100%	ems																		
524	1430	Erhöhung der Brüstung	20 Tage	Mit 01.04.26	Don 30.04.26	048	100%	ems																		
525	1421	Reinigen Balkone	30 Tage	Mon 20.04.26	Mit 03.06.26	026	50%	Richard																		

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
526	1422	Fenster - Verleistungen und Sohlbankbleche	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26		0%	Grado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																		
									2025 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027																														
555	1432	Abschluß Erneuerung Aufzug	0 Tage	Don 26.03.26	Don 26.03.26	445	100%	Braun																															
556	1433	TÜV Abnahme neuer großer Aufzug und Betriebsfreigabe	10 Tage	Die 03.03.26	Mon 16.03.26	445	100%	Braun																															
557	1434	Stilllegung kleiner Aufzug alt (vor Oberboden Vorraum)	11 Tage	Mon 05.10.26	Die 20.10.26	445	0%	Braun																															
558	0	technische Außerbetriebnahme	1 Tag	Mon 05.10.26	Die 06.10.26		0%	Braun																															
559	0	Zumauern und verputzen	10 Tage	Die 06.10.26	Die 20.10.26		0%	Karrie																															
560	1435	Abbruch und Rückbau Schachtverkleidungen und TGA Stränge Vertikal inkl. Horizontal Anbindung und Objekte	119 Tage	Mon 02.06.25	Die 18.11.25		100%																																
662	1995	Sanierungsarbeiten	899 Tage	Mon 10.07.23	Fre 19.03.27		53%																																
663	0	Horizontalverteiler Sanitär und Heizung	51 Tage	Mon 01.09.25	Die 11.11.25		100%																																
666	2000	Sanierung Vertikal-Stränge UG - 5.OG	150 Tage	Mon 18.08.25	Mon 30.03.26		63%																																
693	2106	Druckprobe und Freigabe Wandverschluß Schächte	0 Tage	Mon 30.03.26	Mon 30.03.26	410	95%	Jeske;Kuhr																															
694	0	Brandschutztüren	381 Tage	Fre 20.06.25	Mon 11.01.27		33%																																
695	0	Demontage Rohrrahmentüren Aufzugsvorraum/Treppe 2	5 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26	010	0%	Karrie																															
696	0	Trockenbau Lagerräume Aufzugsvorraum vorab (EG-5.OG) inkl. Öffnung Rohrrahmentür Treppe 2	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	046	0%	HSB																															
697	0	Aufmaß Brandschutztüren Treppenhaus 3 Flur und EG Notausgang	1 Tag	Mit 15.04.26	Mit 15.04.26	049	100%	Niebuhr																															
698	0	Werkzeichnung	20 Tage	Mon 16.02.26	Mit 22.04.26	049	100%	Niebuhr																															
699	0	Fertigung Rohrrahmentüren	45 Tage	Don 23.04.26	Mon 29.06.26	049	5%	Niebuhr																															
700	0	Verzögerung Rückbau TGA (TRH2 alte Feuerlöschleitung)	8 Tage	Die 30.06.26	Don 09.07.26		100%	Diverse																															
701	0	Verzögerte Fertigung der Türen Fa. Niebuhr (Laut Angabe Firma KW49)	60 Tage	Die 08.09.26	Mon 30.11.26		0%	Niebuhr																															
702	0	Montage Rohrrahmentüren Treppenhaustüren 3+4 inkl. Verglasung	5 Tage	Die 01.12.26	Mon 07.12.26	049	0%	Niebuhr																															
703	0	Herstellung Öffnung Rohrrahmentüren Treppenhäuser 3+4	13 Tage	Die 24.03.26	Mon 13.04.26	046	95%	HSB																															
704	0	Demontage und Montage Rohrrahmentüren Treppenhäuser 3+4	6 Tage	Fre 20.06.25	Fre 27.06.25	010	100%	Karrie																															
705	0	Demontage Rohrrahmentüren Flur	4 Tage	Die 03.03.26	Fre 06.03.26	049	100%	Karrie																															
706	0	HerstellenTüröffnung Rohrrahmentüren Flur	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26	046	100%	HSB																															
707	0	Montage Treppenhaustüren 2 ink. Verglasung	3 Tage	Die 08.12.26	Don 10.12.26	049	0%	Niebuhr																															
708	1181	Montage Brandschutztüren in den Fluren aller Ebenen	10 Tage	Fre 11.12.26	Don 07.01.27	049	0%	Niebuhr																															
709	0	Inbetriebnahme aller Rauchschutztüren Niebuhr	2 Tage	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27	049	0%	Niebuhr																															
710	2110	Sanierung UG	158 Tage	Mon 27.10.25	Mit 24.06.26		56%																																
711	0	Erforderliche Trockenbau UK für Heizung / Sanitär	3 Tage	Don 09.10.25	Mon 13.10.25	046	0%	HSB																															
712	2115	Stellen neuer Wände MW	6 Tage	Mon 13.10.25	Mon 20.10.25	010	0%	Karrie																															

The Gantt chart provides a detailed timeline for the renovation project. The timeline is divided into quarters from March 2025 to September 2027. The chart shows the duration of various tasks, including the renovation of walls, floor, and ceiling in the living area and hallway, and the renovation of the hallway walls, floor, ceiling, and doors. The chart also indicates the completion of the renovation section and the start of the final finishing work.

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																		
									2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027	2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027									
									Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
742	1135	Rohinstallation Elektro	15 Tage	Mon 18.09.23	Mit 14.01.26	430	100%	Schatte																															
743	1136	Montage Stahlzargen	5 Tage	Fre 01.12.23	Don 07.12.23	037	100%	Dunkel																															
744	0	Druckprobe + Freigabe	0 Tage	Mon 30.03.26	Mon 30.03.26		100%	Brendel																															
745	1140	Schließen Wände - GK, Anschluß Fenster Sturz	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26	046	0%	HSB																															
746	0	Entschichten Wände	6 Tage	Fre 08.12.23	Fre 15.12.23	046	100%	Schmid																															
747	0	Putz + Zementputz	10 Tage	Mit 10.12.25	Die 06.01.26	046	100%	Schmid																															
748	0	Estrich	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	041	0%	Noack																															
749	1141	Wandschließen Bewohnerbäder nach neuem Steiger BA 3	3 Tage	Mon 27.10.25	Don 30.10.25	041	0%	HSB																															
750	0	Decken-Schotts ELT für Stellung UV's 5. OG als Systemvoraussetzung	2 Tage	Die 20.08.24	Mit 21.08.24		100%	HSB																															
751	0	Trockenbauvorsatzschalen für ELT UV's 5. OG als Systemvoraussetzung	3 Tage	Mit 21.08.24	Mon 09.09.24		100%	HSB																															
752	0	Montage ELT UV's 5. OG als Systemvoraussetzung	5 Tage	Mit 04.09.24	Mon 18.11.24		100%	Schatte																															
753	0	provisrische Installation BMA Ring 5 OG	5 Tage	Don 12.09.24	Mit 18.09.24		100%	Schatte																															
754	1145	Ausbauarbeiten Zimmer - Wand, Boden, Decke, Türen	107 Tage	Don 30.07.26	Fre 08.01.27		0%																																
755	0	Decken Nasszellen	8 Tage	Die 15.09.26	Don 24.09.26	046	0%	HSB																															
756	0	Fliesenleger Bäder	10 Tage	Fre 25.09.26	Don 08.10.26	033	0%	Virus																															
757	0	Blockzargen Bewohnerzimmer	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26		0%	Dunkel																															
758	0	Wand, Bäder Anstrich inkl. Vorräume	5 Tage	Fre 09.10.26	Don 15.10.26	041	0%	Schmid																															
759	0	Wand Bewohnerzimmer, spachteln und tapezieren	5 Tage	Fre 16.10.26	Don 22.10.26	041	0%	Schmid																															
760	0	Lackierarbeiten	4 Tage	Fre 23.10.26	Mit 28.10.26	041	0%	Schmid																															
761	0	Deckenanstrich	4 Tage	Fre 16.10.26	Mit 21.10.26	041	0%	Schmid																															
762	0	Bodenbelag	7 Tage	Don 17.12.26	Fre 08.01.27	063	0%	Noack																															
763	0	Endanstrich Bewohnerzimmer	4 Tage	Don 22.10.26	Die 27.10.26	041	0%	Schmid																															
764	1155	Feinnstallation HLS im 3. Abschnitt enthalten	15 Tage	Mit 28.10.26	Die 17.11.26	410, 420	0%	Jeske;Kuhr																															
765	1160	Feininstallation Elektro im 3. Abschnitt enthalten	10 Tage	Mit 28.10.26	Die 10.11.26	430	0%	Schatte																															
766	1150	Festeinbauten inkl. Elektropaneele (vertikal und horizontal)	5 Tage	Mit 16.12.26	Mit 06.01.27	035	0%	Möbelzeit																															
767	1165	Ausbauarbeiten Flur Wand, Boden, Decke Türen	80 Tage	Mit 23.09.26	Die 26.01.27		18%																																
768	0	Decken Flur	8 Tage	Die 01.12.26	Don 10.12.26	046	0%	HSB																															
769	0	Wand Flur, spachteln und tapezieren	5 Tage	Fre 11.12.26	Don 17.12.26	041	0%	Schmid																															
770	0	Deckenanstrich / Wandanstrich	4 Tage	Mit 23.09.26	Mon 28.09.26	041	100%	Schmid																															
771	0	Bodenbelag Flur	5 Tage	Mit 20.01.27	Die 26.01.27	063	0%	Noack																															

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																		
									2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027	2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027									
									Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
772	1170	Feinnstallation HLS - Flur im 3. Abschnitt enthalten	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	410,420	0%	Jeske;Kuh																															
773	1175	Feininstallation Elektro - Flur im 3. Abschnitt enthalten	5 Tage	Mit 27.01.27	Die 02.02.27	430	0%	Schatte																															
774	0	Türblätter Stahlzargen	5 Tage	Mit 27.01.27	Die 02.02.27	037	0%	Dunkel																															
775	1180	Restarbeiten	5 Tage	Mit 03.02.27	Die 09.02.27		0%																																
776	2500	Sanierung 5.OG 2. Sanierungsabschnitt	349 Tage	Die 14.10.25	Fre 19.03.27		15%																																
808	2435	Sanierung EG	317 Tage	Die 30.09.25	Don 21.01.27		66%																																
809	2441	Putz Naßzellen etc.	10 Tage	Die 04.11.25	Mon 17.11.25	041	0%	Schmid																															
810	0	Erforderliche Trockenbau UK für Heizung / Sanitär	5 Tage	Die 21.10.25	Mon 27.10.25	046	0%	HSB																															
811	2440	Stellen neuer Wände - MW	10 Tage	Die 30.09.25	Die 14.10.25	010	100%	Karrie																															
812	2442	Stellen neuer Wände - GK 1. Seite	10 Tage	Die 21.10.25	Mon 03.11.25	046	100%	HSB																															
813	2450	Nasszellentrennwand Rohinstallation Elektro	15 Tage	Die 04.11.25	Mon 05.01.26	430	100%	Schatte																															
814	0	Druckprobe EG und Freigabe nach Vorgabe Brendel	0 Tage	Mit 11.02.26	Mit 11.02.26		100%	Brendel																															
815	2455	Schließen Wände - GK, Anschluß Fenster	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26	046	100%	HSB																															
816	0	Gips-Putz + Zementputz Naßzellen	10 Tage	Mit 10.12.25	Die 06.01.26	041	100%	Schmid																															
817	0	Estrich	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	063	100%	Noack																															
818	2456	Montage Stahlzargen	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	037	100%	Dunkel																															
819	2460	Ausbauarbeiten Zimmer - Wand, Boden, Decke	149 Tage	Don 05.03.26	Die 06.10.26		74%																																
820	1	Decken Nasszellen	8 Tage	Don 05.03.26	Mon 16.03.26	046	100%	HSB																															
821	0	Fliesenleger Bäder	15 Tage	Die 05.05.26	Mit 27.05.26	033	100%	Virus																															
822	0	Blockzargen Zimmer	3 Tage	Die 08.09.26	Fre 11.09.26	037	0%	Dunkel																															
823	0	Wand, Bäder Anstrich inkl. Vorräume	5 Tage	Don 28.05.26	Mit 03.06.26	041	100%	Schmid																															
824	0	Wand Bewohnerzimmer, spachteln und tapezieren	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26	041	100%	Schmid																															
825	0	Lackierarbeiten	4 Tage	Mon 27.04.26	Don 30.04.26	041	100%	Schmid																															
826	0	Deckenanstrich Naßzellen	4 Tage	Don 04.06.26	Die 09.06.26	041	100%	Schmid																															
827	0	Deckenanstrich Zimmer	4 Tage	Die 07.04.26	Fre 10.04.26	041	100%	Schmid																															
828	0	Bodenbelag Zimmer	6 Tage	Don 28.05.26	Don 04.06.26	063	100%	Noack																															
829	0	Endanstrich Bewohnerzimmer	4 Tage	Mon 30.03.26	Don 02.04.26	041	100%	Schmid																															
830	0	Werkplanungen	15 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26		100%	Möbelzeit																															
831	0	Lieferverzögerung Material, Betriebsferien Resopal, Entscheidung zu Änderungen, Umplanungen und Ergänzungen (z.B. Hygiene)	25 Tage	Mon 22.06.26	Fre 24.07.26		100%	Möbelzeit																															
832	0	Verzögerung d. Betriebsferien Möbelzeit	14 Tage	Mit 29.07.26	Mon 17.08.26		100%	Möbelzeit																															

KERSTING + GALLHOFF ARCHITEKTEN PartGmbB Königstraße 50 - 47051 Duisburg			341-17 MCAB Altenpflegeeinrichtung Maximilian Kolbe Ausführungsterminplan 2. Sanierungsabschnitt										Stand Don 27.08.26														
Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna																			
									2026										2027								
									2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027								
									Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
833	0	Fertigung Festeinbauten	29 Tage	Die 18.08.26	Fre 25.09.26		1%	Möbelzeit																			
834	0	Vorlauf Festeinbauten	7 Tage	Mon 28.09.26	Die 06.10.26		0%	Möbelzeit																			
835	2465	Festeinbauten	13 Tage	Mit 07.10.26	Fre 23.10.26	035	0%	Möbelzeit																			
836	2470	Feinnstallation HLS	10 Tage	Die 27.10.26	Die 10.11.26	410,	90%	Jeske;Kuhr																			
837	2475	Feininstallation Elektro	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	430	15%	Schatte																			
838	2480	Ausbauarbeiten Flur Wand, Boden, Decke	118 Tage	Die 28.07.26	Don 21.01.27		25%																				
839	0	Decken Flur	8 Tage	Die 06.10.26	Don 15.10.26	046	0%	HSB																			
840	0	Wand Flur, spachteln und streichen	5 Tage	Die 28.07.26	Fre 16.10.26	041	90%	Schmid																			
841	0	Deckenanstrich / Wandanstrich	4 Tage	Die 27.10.26	Mon 02.11.26	041	85%	Schmid																			
842	0	Bodenbelag Flur	5 Tage	Die 20.10.26	Die 27.10.26	063	0%	Noack																			
843	0	Umschluß Aufzugsvorraum (Staubwand-Decke-Boden-Maler)	10 Tage	Fre 08.01.27	Don 21.01.27		0%	HSB;Karrie;																			
844	2485	Feinnstallation HLS - Flur	5 Tage	Mon 02.11.26	Mon 09.11.26	410,	0%	Jeske;Kuhr																			
845	2490	Feininstallation Elektro - Flur	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	430	0%	Schatte																			
846	2495	Restarbeiten	5 Tage	Don 12.11.26	Mit 18.11.26		0%																				
847	2370	Sanierung 1.OG	312 Tage	Mit 22.10.25	Don 04.02.27		42%																				
848	2376	Putz Naßzellen etc.	10 Tage	Die 18.11.25	Mon 01.12.25	041	0%	Schmid																			
849	0	Erforderliche Trockenbau UK für Heizung / Sanitär	5 Tage	Die 28.10.25	Mon 03.11.25	046	0%	HSB																			
850	2375	Stellen neuer Wände - MW	10 Tage	Mit 22.10.25	Die 04.11.25	010	95%	Karrie																			
851	2377	Stellen neuer Wände - GK 1. Seite	10 Tage	Die 28.10.25	Mon 10.11.25	046	100%	HSB																			
852	2385	Rohinstallation Elektro	10 Tage	Die 11.11.25	Don 08.01.26	430	100%	Schatte																			
853	0	Druckprobe und Freigabe	0 Tage	Mit 11.03.26	Mit 11.03.26		100%	Brendel																			
854	2390	Schließen Wände - GK, Anschluß Fenster inkl. Bäder	10 Tage	Die 17.03.26	Mon 30.03.26	046	100%	HSB																			
855	0	Gips-Putz + Zementputz	10 Tage	Die 31.03.26	Mit 15.04.26	041	95%	Schmid																			
856	0	Estrich	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	063	100%	Noack																			
857	2391	Montage Stahlzargen	5 Tage	Mon 27.04.26	Mon 04.05.26	037	100%	Dunkel																			
858	2395	Ausbauarbeiten Zimmer - Wand, Boden, Decke	153,75 Tage	Die 07.04.26	Mit 11.11.26		13%																				
868	2400	Festeinbauten	7 Tage	Mon 26.10.26	Die 03.11.26	035	0%	Möbelzeit																			
869	2405	Feinnstallation HLS	10 Tage	Die 10.11.26	Die 24.11.26	410,	0%	Jeske;Kuhr																			
870	2410	Feininstallation Elektro	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	430	50%	Schatte																			
871	2415	Ausbauarbeiten Flur Wand, Boden, Decke	152 Tage	Mit 24.06.26	Don 04.02.27		24%																				
872	0	Decken Flur	8 Tage	Fre 16.10.26	Die 27.10.26	046	0%	HSB																			

Seite 7

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027	2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
873	0	Wand Flur, spachteln	5 Tage	Mit 24.06.26	Mit 28.10.26	041	85%	Schmid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenname	2026												2027									
									2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027											
904	2345	Feininstallation Elektro	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	430	50%	Schatte																						
905	2350	Ausbauarbeiten Flur Wand, Boden, Decke	154 Tage	Mon 06.07.26	Don 18.02.27		24%																							
906	0	Decken Flur	8 Tage	Mit 28.10.26	Fre 06.11.26	046	0%	HSB																						
907	0	Wand Flur, spachteln	5 Tage	Mon 06.07.26	Mon 09.11.26	041	85%	Schmid																						
908	0	Deckenanstrich / Wandanstrich	4 Tage	Die 10.11.26	Die 17.11.26	041	85%	Schmid																						
909	0	Bodenbelag Flur	5 Tage	Mon 09.11.26	Mon 16.11.26	063	0%	Noack																						
910	0	Umschluß Aufzugsvorraum (Staubwand-Decke-Boden-Maler)	10 Tage	Fre 05.02.27	Don 18.02.27		0%	HSB;Karrie;																						
911	2355	Feinnstallation HLS - Flur	5 Tage	Die 17.11.26	Die 24.11.26	410,4	0%	Jeske;Kuhr																						
912	2360	Feininstallation Elektro - Flur	5 Tage	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27	430	50%	Schatte																						
913	2365	Restarbeiten	5 Tage	Don 07.01.27	Mit 13.01.27		0%																							
914	2240	Sanierung 3.OG	337 Tage	Mit 15.10.25	Don 04.03.27		61%																							
915	2246	Putz Naßzellen etc.	10 Tage	Mit 03.12.25	Die 16.12.25	041	0%	Schmid																						
916	0	Erforderliche Trockenbau UK für Heizung / Sanitär	5 Tage	Die 11.11.25	Mon 17.11.25		0%	HSB																						
917	2245	Stellen neuer Wände - MW	10 Tage	Mit 15.10.25	Die 28.10.25	010	100%	Karrie																						
918	2247	Stellen neuer Wände - GK 1. Seite	10 Tage	Mit 29.10.25	Die 11.11.25	046	100%	HSB																						
919	2255	Rohinstallation Elektro	15 Tage	Mit 12.11.25	Die 03.02.26	430	100%	Schatte																						
920	0	Druckprobe und Freigabe	0 Tage	Fre 24.04.26	Fre 24.04.26		100%	Brendel																						
921	2260	Schließen Wände - GK, Anschluß Fenster inkl. Bäder	15 Tage	Mon 27.04.26	Die 19.05.26	046	100%	HSB																						
922	0	Gips-Putz + Zementputz	10 Tage	Don 30.04.26	Mit 20.05.26	041	95%	Schmid																						
923	0	Estrich	5 Tage	Mit 20.05.26	Don 28.05.26	063	100%	Noack																						
924	2261	Montage Stahlzargen	5 Tage	Don 28.05.26	Don 04.06.26	037	100%	Dunkel																						
925	2265	Ausbauarbeiten Zimmer - Wand, Boden, Decke	137 Tage	Don 28.05.26	Mon 07.12.26		88%																							
926	0	Decken Nasszellen	8 Tage	Don 28.05.26	Die 09.06.26	046	100%	HSB																						
927	0	Fliesenleger Bäder	15 Tage	Don 09.07.26	Mit 29.07.26	033	98%	Virus																						
928	0	Blockzargen Zimmer	3 Tage	Mit 02.12.26	Mon 07.12.26	037	0%	Dunkel																						
929	0	Wand, Bäder Anstrich inkl. Vorräume	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26	041	100%	Schmid																						
930	0	Wand Bewohnerzimmer, spachteln und tapezieren	5 Tage	Fre 26.06.26	Fre 07.08.26	041	100%	Schmid																						
931	0	Lackierarbeiten	4 Tage	Fre 07.08.26	Don 13.08.26	041	100%	Schmid																						
932	0	Deckenanstrich	4 Tage	Don 13.08.26	Mit 19.08.26	041	100%	Schmid																						
933	0	Bodenbelag	6 Tage	Fre 07.08.26	Mon 17.08.26	063	50%	Noack																						
934	0	Endanstrich Bewohnerzimmer	4 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	041	100%	Schmid																						

KERSTING + GALLHOFF ARCHITEKTEN PartGmbB Königstraße 50 - 47051 Duisburg			341-17 MCAB Altenpflegeeinrichtung Maximilian Kolbe Ausführungsterminplan 2. Sanierungsabschnitt										Stand Don 27.08.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									2025 Mrz	2. Qtl, Apr	2025 Mai	3. Qtl, Jun	2025 Jul	4. Qtl, Aug	2025 Sep	2025 Okt	2025 Nov	2025 Dez	2026 Jan	2026 Feb	2026 Mrz	2026 Apr	2026 Mai	2026 Jun	2026 Jul	2026 Aug	2026 Sep	2026 Okt	2026 Nov	2026 Dez	2027 Jan	2027 Feb	2027 Mrz	2027 Apr	2027 Mai	2027 Jun	2027 Jul	2027 Aug	2027 Sep																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
935	2270	Festeinbauten	7 Tage	Mit 25.11.26	Don 03.12.26	035	0%	Möbelzeit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Nr.	V.-Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	LOS	% Abgeschl	Ressourcenna	2026												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027	2025	2. Qtl, 2025	3. Qtl, 2025	4. Qtl, 2025	1. Qtl, 2026	2. Qtl, 2026	3. Qtl, 2026	4. Qtl, 2026	1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
966	0	Bodenbelag	6 Tage	Fre 11.09.26	Mon 07.12.26	063	100%	Noack																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Seite 12