

Abnahme: Bauvorhaben Projekt - Gebäude

der folgenden Gesamtleistung/Teilleistung
=aa.Unn MSR(E)-Teil Anlage =aannn

Datum:
tt.mm.jjjj

Bearbeiter:
Vorname Nachname Firma

Funktionsprüfungen:

Verhalten der Anlagen bei:

	Funktion	Funktionsart	Funktion o.k.
1	Spannungsausfall / Wiederanlauf	Auslösung über Einspeiseschalter Auslösung über Spg. - Überwachungsrelais	☐ ☐
2	Abschaltung CPU	Auslösung über AG Stopp	☐
3	QVZ Simatic-Baugruppen	Auslösung über Baugruppenfreigabe Auslösung über Baugruppenwechsel	☐ ☐
4	Ausfall Lüfterbaugruppe Simatic	Auslösung über Aufbauthermostat Auslösung über Lüfterbaugruppe Simatic	☐ ☐
5	Not-Aus Funktion	Auslösung über Einspeiseschalter Auslösung über zentrale Brandmelde - Anlage	☐ ☐
6	Betriebsart Hand	Schaltbefehle Anlagenaggregate -AA nn -AN nn -AP nn Stellbefehle Anlagenaggregate -AA nn -AN nn -AP nn	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	Sicherheitsfunktionen	Anlage =AAnn Frostschutz Hygrostat Reparaturschalter Motorvollschutz Bimetall Brandschutzklappen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	Ausfall Sensoren und Aktoren	Messfühler allgemein Außentemperatur Zu- Ablufttemperatur Feuchtemeßeinrichtung Vorlauf- Rücklauftemperatur Druckfühler Zu- Abluft Druckfühler Vor- Rücklauf Druckfühler Vor- Rücklauf Frequenzumformer Softstarter	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	Verhalten der Regelkreise	Protokollieren	☐