

			2026																																																										
Erstellt 29.09.2025 / angepaßt 08.05.2026			Jan				Feb				März				April				Mai				Juni				Juli				Aug				Sept				Okt				Nov				Dez														
BG Erneuerung Enthärtung			von				bis				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
KGR 200/300							Sommerferien 2026																																																						
1	Fundament Planung, LV und Bauantrag	01.10.2025	07.08.2026																																																										
2	Fundament Erstellung einschl. Trocknungszeit	10.08.2026	16.10.2026																																																										
4	Erstellen Div. Durchbrüche	19.10.2026	30.10.2026																																																										
3	Herrichten der Fläche im BG, Erstellung BIG, Planung	18.05.2026	04.09.2026																																																										
4	Herrichten der Fläche im BG	07.09.2026	16.10.2026																																																										
KGR 400																																																													
1	Kostenschätzung und Budget Einstellung	01.10.2025	09.03.2026																																																										
2	LV, Erstellung, Ausschreibung und Vergabe	02.03.2026	26.06.2026																																																										
	Veröffentlichung und Angebotsfrist (3 Wochen)	11.05.2026	29.05.2026																																																										
	Angebotsprüfung / Zuschlagserteilung	01.06.2026	26.06.2026																																																										
3	Anschluß und Betrieb temporäre Anlage (vorhanden)	03.11.2025	29.05.2026																																																										
4	Beginn und Ende der Demontearbeiten	10.08.2026	04.09.2026																																																										
5	Montage der neuen Enthärtungsanlage	19.10.2026	28.11.2026																																																										
6	Inbetriebnahme und Abnahme	30.11.2026	17.12.2026																																																										