

#	Info	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Erledigt	Q2 / 2026			Q3 / 2026			Q4 / 2026			Q1 / 2027			Q2 / 2027			Q3 / 2027			Q4 / 2027			Q1 / 2028	
						05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
0	☐	NT01-260708-Bauzeitplan	13.07.2026	10.02.2028		NT01-260708-Bauzeitplan																						
1	○	Legende (Farbe)	13.07.2026	07.08.2026		Legende (Farbe)																						
2	○	Ferien	13.07.2026	07.08.2026		Ferien																						
3	○	Gebäudeteil 4 (1.BA)	13.07.2026	07.08.2026		Gebäudeteil 4 (1.BA)																						
4	○	Gebäudeteil 1 Foyer	13.07.2026	07.08.2026		Gebäudeteil 1 Foyer																						
5	○	Gebäudeteil 2 Administration	13.07.2026	07.08.2026		Gebäudeteil 2 Administration																						
6	○	Gebäudeteil 3 (2.BA)	13.07.2026	07.08.2026		Gebäudeteil 3 (2.BA)																						
7	○	Ferien M-V	13.07.2026	04.01.2028		Ferien M-V																						
8	○	Sommerferien 2026	13.07.2026	21.08.2026		Sommerferien 2026																						
9	○	Herbstferien 2026	15.10.2026	23.10.2026		Herbstferien 2026																						
10	○	Weihnachten 2026	21.12.2026	01.01.2027		Weihnachten 2026																						
11	○	Winterferien 2027	08.02.2027	19.02.2027		Winterferien 2027																						
12	○	Osterferien 2027	24.03.2027	02.04.2027		Osterferien 2027																						
13	○	Pfingstferien 2027	14.05.2027	18.05.2027		Pfingstferien 2027																						
14	○	Sommerferien 2027	05.07.2027	13.08.2027		Sommerferien 2027																						
15	○	Herbstferien 2027	04.10.2027	22.10.2027		Herbstferien 2027																						
16	○	Weihnachten 2027	22.12.2027	04.01.2028		Weihnachten 2027																						
17	○	1. Bauabschnitt	15.07.2026	13.08.2027		1. Bauabschnitt																						
18	○	Start	20.07.2026	20.07.2026		Start																						
19	○	Baustelleneinrichtungen	20.07.2026	22.07.2026		Baustelleneinrichtungen																						
20	○	Räume leeren, Möbeln und Materialien lagern	15.07.2026	17.07.2026		Räume leeren, Möbeln und Materialien lagern																						
21	○	Abbrucharbeiten	20.07.2026	19.10.2026		Abbrucharbeiten																						
22		HLSE - Außerbetriebnahme und Sicherung/Demontage der Installationen	20.07.2026	20.07.2026		HLSE - Außerbetriebnahme und Sicherung/Demontage der Installationen																						
23		ELT - Freischaltung, Sicherung der Bestandskomponenten und Demontage ELT (EG+OG)	20.07.2026	24.07.2026		ELT - Freischaltung, Sicherung der Bestandskomponenten und Demontage ELT (EG+OG)																						
24		Abbrucharbeiten Innenausbau + Fußböden	21.07.2026	17.08.2026		Abbrucharbeiten Innenausbau + Fußböden																						
25		Abbruch Abhangdecke FOYER	21.07.2026	27.07.2026		Abbruch Abhangdecke FOYER																						
26		Abbrucharbeiten BT2 EG (Schlitz, Abhangdecke?)	15.10.2026	19.10.2026		Abbrucharbeiten BT2 EG (Schlitz, Abhangdecke?)																						
27	○	Rohbau	28.07.2026	19.10.2026		Rohbau																						
28		Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen erweitern, Durchbrüche herstellen, Öffnungen schließen)	04.08.2026	28.09.2026		Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen erweitern, Durchbrüche herstellen, Öffnungen schließen)																						
29		Abbrucharbeiten Rohbau BT2 EG	16.10.2026	16.10.2026		Abbrucharbeiten Rohbau BT2 EG																						
30	○	Rohbau neu BT2 EG (Türsturz)	19.10.2026	19.10.2026		Rohbau neu BT2 EG (Türsturz)																						
31		Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS Flachsturz, ...)	04.08.2026	28.09.2026		Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS Flachsturz, ...)																						
32		Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, Stürze	04.08.2026	28.09.2026		Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, Stürze																						
33	○	Mitteilung Prüfer Brandschutz Fertigstellung tragender Konstruktion	15.09.2026	15.09.2026		Mitteilung Prüfer Brandschutz Fertigstellung tragender Konstruktion																						
34	○	Bemessung Stahlbetonbalken durch Bewehrungsscan für Kernbohrungen HLS/ELT Foyer	28.07.2026	28.07.2026		Bemessung Stahlbetonbalken durch Bewehrungsscan für Kernbohrungen HLS/ELT Foyer																						
35	○	Bemessung Stahlbetonbalken durch Bewehrungsscan für Kernbohrungen HLS/ELT BT2 EG	15.10.2026	15.10.2026		Bemessung Stahlbetonbalken durch Bewehrungsscan für Kernbohrungen HLS/ELT BT2 EG																						
36	○	Bemessung Stahlbetonbalken durch Bewehrungsscan für Kernbohrungen HLS/ELT	29.09.2026	29.09.2026		Bemessung Stahlbetonbalken durch Bewehrungsscan für Kernbohrungen HLS/ELT																						
37	○	Außenfenster und Türen	31.07.2026	20.11.2026		Außenfenster und Türen																						
38	○	Werkplanung	31.07.2026	10.09.2026		Werkplanung																						
39	○	Aufmaß Rohbauöffnung	11.09.2026	11.09.2026		Aufmaß Rohbauöffnung																						
40	○	Fertigung	14.09.2026	23.10.2026		Fertigung																						
41		Abbruch Außenfenster	12.10.2026	30.10.2026		Abbruch Außenfenster																						
42		Montage Außenfenster + Türen	26.10.2026	20.11.2026		Montage Außenfenster + Türen																						
43	○	Rauchabzugsfenster Foyer Dach	15.10.2026	23.10.2026		Rauchabzugsfenster Foyer Dach																						
44	○	Innenausbau	28.07.2026	13.08.2027		Innenausbau																						
45		HZG Trassen FOYER	29.07.2026	04.08.2026		HZG Trassen FOYER																						
46		ELT Rohbauinstallation mit Kernbohrungen FOYER	28.07.2026	10.08.2026		ELT Rohbauinstallation mit Kernbohrungen FOYER																						
47		Abhangdecken UK FOYER	11.08.2026	17.08.2026		Abhangdecken UK FOYER																						
48		Abhangdecken Beplankung FOYER	18.08.2026	24.08.2026		Abhangdecken Beplankung FOYER																						
49		Malerarbeiten FOYER	25.08.2026	27.08.2026		Malerarbeiten FOYER																						
50	○	Trockenbauwand BT2 Serverraum EG	20.10.2026	20.10.2026		Trockenbauwand BT2 Serverraum EG																						
51	○	HLS - Installation Klimagerät BT2 Serverraum EG	21.10.2026	23.10.2026		HLS - Installation Klimagerät BT2 Serverraum EG																						
52	○	ELT Rohbauinstallation mit Kernbohrungen BT2 (EG+OG)	16.10.2026	12.11.2026		ELT Rohbauinstallation mit Kernbohrungen BT2 (EG+OG)																						
53	○	ELT- Serverraum EG Montage mit Kabelbahn & Netzwerk	13.11.2026	26.11.2026		ELT- Serverraum EG Montage mit Kabelbahn & Netzwerk																						
54		Abhangdecken Beplankung BT2	30.10.2026	03.11.2026		Abhangdecken Beplankung BT2																						
55		Malerarbeiten BT2 EG	04.11.2026	05.11.2026		Malerarbeiten BT2 EG																						
56	○	Bodenbelag BT2 EG	06.11.2026	09.11.2026		Bodenbelag BT2 EG																						
57	○	Innentüren BT2 EG	10.11.2026	10.11.2026		Innentüren BT2 EG																						
58	○	ELT- Endmontage BR Kanäle/Schalter/Steckdosen BT2 (EG)	11.11.2026	24.11.2026		ELT- Endmontage BR Kanäle/Schalter/Steckdosen BT2 (EG)																						
59		Trockenbauwände 1-seitig beplankt	29.09.2026	26.10.2026		Trockenbauwände 1-seitig beplankt																						
60		HZG Trassen	06.10.2026	02.11.2026		HZG Trassen																						
61		SAN Trassen	06.10.2026	16.11.2026		SAN Trassen																						
62		ELT - Rohbauinstallation mit Kernbohrungen (EG+OG)	13.10.2026	07.12.2026		ELT - Rohbauinstallation mit Kernbohrungen (EG+OG)																						
63		Trockenbauwände geschlossen	10.11.2026	23.11.2026		Trockenbauwände geschlossen																						
64	○	Ausgleichsschicht (über Bodenplatte und Rohdecke)	19.11.2026	27.11.2026		Ausgleichsschicht (über Bodenplatte und Rohdecke)																						
65		Abdichtung EG (Bodenplatte)	25.11.2026	27.11.2026		Abdichtung EG (Bodenplatte)																						
66		Dämmschicht (Trittschall + Wärmedämmung)	30.11.2026	11.12.2026		Dämmschicht (Trittschall + Wärmedämmung)																						
67		Noppenplatten + Fußbodenheizung	07.12.2026	01.01.2027		Noppenplatten + Fußbodenheizung																						
68		Estrich	28.12.2026	08.01.2027		Estrich																						
69		Estrichtrocknungszeit	11.01.2027	17.02.2027		Estrichtrocknungszeit																						
70		Putz Mauerwerkswände	18.01.2027	19.02.2027		Putz Mauerwerkswände																						
71		Überarbeitung Innenfenster Bestand	18.01.2027	10.02.2027		Überarbeitung Innenfenster Bestand																						
72		Außenliegenden Sonnenschutz überarbeiten	18.01.2027	29.01.2027		Außenliegenden Sonnenschutz überarbeiten																						
73		Abhangdecken UK	22.02.2027	05.03.2027		Abhangdecken UK																						
74		Innenliegenden Sonnenschutz	25.02.2027	10.03.2027		Innenliegenden Sonnenschutz																						
75		Abhangdecken Beplankung	08.03.2027	19.03.2027		Abhangdecken Beplankung																						
76		Bodenfliesen Pflegegebäder	22.03.2027	31.03.2027		Bodenfliesen Pflegegebäder																						
77		Wandfliesen Pflegegebäder	31.03.2027	09.04.2027		Wandfliesen Pflegegebäder																						
78		Wandfliesen Nischen	31.03.2027	07.04.2027		Wandfliesen Nischen																						
79		Überarbeitung Außenfenster von innen	24.03.2027	14.04.2027		Überarbeitung Außenfenster von innen																						

