



81	Rohbau	05.07.2027	30.07.2027
82	Abbrucharbeiten Rohbau BT2	12.07.2027	14.07.2027
83	Mauerwerkswand Neu BT2	15.07.2027	16.07.2027
84	Abbrucharbeiten Rohbau (Öffnungen erweitern, Durchbrüche herstellen, Öffnungen schließen)	05.07.2027	30.07.2027
85	Maurerarbeiten Mauerwerk neu (KS Flachsturz, ...)	05.07.2027	30.07.2027
86	Stahlbauarbeiten Stützen, Träger, Stürze	05.07.2027	30.07.2027
87	Außenfenster und Türen	21.04.2027	13.08.2027
88	Aufmaß Rohbauöffnung Foyer + BT2	21.04.2027	26.04.2027
89	Fertigung Fenster Foyer + BT2	26.04.2027	05.07.2027
90	Abbruch Außenfenster Foyer + BT2	05.07.2027	16.07.2027
91	Montage Außenfenster und Türen Foyer + BT2	19.07.2027	13.08.2027
92	Aufmaß Rohbauöffnung	02.08.2027	02.08.2027
93	Fertigung	03.08.2027	09.08.2027
94	Abbruch Außenfenster	10.08.2027	10.08.2027
95	Montage Außenfenster + Türen	11.08.2027	12.08.2027
96	Innenausbau	12.07.2027	03.02.2028
97	Trockenbauwand BT2	12.07.2027	13.07.2027
98	Abhangdecken UK BT2	14.07.2027	20.07.2027
99	ELT BT2 ???	21.07.2027	27.07.2027
100	Abhangdecken Beplankung BT2	28.07.2027	03.08.2027
101	Malerarbeiten BT2	04.08.2027	05.08.2027
102	Linoleum BT2	06.08.2027	12.08.2027
103	Innentüren BT2	13.08.2027	13.08.2027
104	Trockenbauwände 1-seitig beplankt	02.08.2027	13.08.2027
105	HZG Trassen	02.08.2027	06.08.2027
106	SAN Trassen	02.08.2027	20.08.2027
107	ELT?	09.08.2027	27.08.2027
108	Trockenbauwände geschlossen	30.08.2027	03.09.2027
109	Ausgleichsschicht	06.08.2027	11.08.2027
110	Abdichtung EG	12.08.2027	16.08.2027
111	Dämmschicht	17.08.2027	23.08.2027
112	Noppenplatten + Fußbodenheizung	24.08.2027	06.09.2027
113	Estrich	07.09.2027	13.09.2027
114	Estrichtrocknungszeit	14.09.2027	21.10.2027
115	Putz Mauerwerkswände	21.09.2027	11.10.2027
116	Überarbeitung Innenfenster Bestand	21.09.2027	27.09.2027
117	Außenliegenden Sonnenschutz	21.09.2027	27.09.2027
118	Abhangdecken UK	12.10.2027	18.10.2027
119	Innenliegenden Sonnenschutz	15.10.2027	21.10.2027
120	Abhangdecken Beplankung	19.10.2027	25.10.2027
121	Bodenfliesen Sanitär	26.10.2027	04.11.2027
122	Wandfliesen Sanitär	04.11.2027	15.11.2027
123	Wandfliesen Nischen	04.11.2027	09.11.2027
124	Malerarbeiten	26.10.2027	04.11.2027
125	Überarbeitung Außenfenster von innen	26.10.2027	16.11.2027
126	Fertiginstallation Sanitär	09.11.2027	23.11.2027
127	Linoleum	16.11.2027	25.11.2027
128	Innentüren	26.11.2027	30.11.2027
129	Innenfenster	26.11.2027	30.11.2027
130	Einbauküchen	26.11.2027	02.12.2027
131	Innenhandlauf	26.11.2027	02.12.2027
132	Garderoben	26.11.2027	02.12.2027
133	Wandabsorber	26.11.2027	02.12.2027
134	Einregulierung / Inbetriebnahmen / Abnahmen / Übergabe an Nutzer	02.12.2027	03.02.2028
135	bauliche Fertigstellung 1. BA	02.12.2027	02.12.2027
136	Inbetriebnahmen TGA ???	03.12.2027	09.12.2027
137	Inbetriebnahmen ELT ???	03.12.2027	09.12.2027
138	Sachverständigen Abnahmen ???	10.12.2027	16.12.2027
139	VOB Abnahmen	17.12.2027	23.12.2027
140	Dokumentation	24.12.2027	03.02.2028
141	Übergabe an Nutzer + Einweisung	03.02.2028	03.02.2028