

Bauherr: Gemeinde Nalbach
Projekt: Neubau Kita Piesbach

Bauzeitenplan Kita Piesbach

Stand: 16.04.2026

INDEX 04

nur gültig mit Begleitschreiben vom 16.04.2026

Nr.	Vorgangsname	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2026												2027																							
							Sep	4. Qtl, 2025	Nov	Dez	1. Qtl, 2026	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2026	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2027	Okt	Nov	Dez	
1	VORBER. ERDARBEITEN		32 Tage	Mit 18.02.26	Don 02.04.26		VORBER. ERDARBEITEN 32 Tage																																			
2	Beauftragung bis	Gem. Nalbach	1 Tag	Mit 18.02.26	Don 19.02.26	3AE-12 Tage																																				
3	Herstellung Baustellenzufahrt	PJK	19 Tage	Mon 09.03.26	Don 02.04.26																																					
4																																										
5	ERD-, MAUER- & BETONARBEITEN		334 Tage	Die 17.03.26	Mit 21.07.27		ERD-, MAUER- & BETONARBEITEN 334 Tage																																			
6	Beauftragung bis	Gem. Nalbach	1 Tag	Die 17.03.26	Mit 18.03.26	9AE-12 Tage																																				
7																																										
8	Baustelleneinrichtung		321 Tage	Die 07.04.26	Mit 21.07.27		Baustelleneinrichtung 321 Tage																																			
9	Anlieferung Baumaschinen	PJK	1 Tag	Die 07.04.26	Die 07.04.26	3																																				
10	Aufbau Bauzaun	PJK	2 Tage	Mit 08.04.26	Don 09.04.26	9																																				
11	Verkehrssicherung	PJK	1 Tag	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26	10																																				
12	Baustrom/Bauwasser	PJK	1 Tag	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26	11																																				
13	Aufstellung Container	PJK	2 Tage	Die 14.04.26	Mit 15.04.26	12																																				
14	Baustelle räumen	PJK	4 Tage	Fre 16.07.27	Mit 21.07.27	341EA-5 Tage																																				
15	Abbau Bauzaun	PJK	1 Tag	Mit 21.07.27	Mit 21.07.27	341EA-2 Tage																																				
16																																										
17	Baukran		173 Tage	Mon 04.05.26	Mit 13.01.27		Baukran 173 Tage																																			
18	Aufbau Kran	PJK	2 Tage	Mon 04.05.26	Die 05.05.26	25																																				
19	Abbau Kran	PJK	2 Tage	Die 12.01.27	Mit 13.01.27	126																																				
20																																										
21	Erdarbeiten/Entwässerung		78 Tage	Die 07.04.26	Mit 29.07.26		Erdarbeiten/Entwässerung 78 Tage																																			
22	Oberboden abtragen	PJK	8 Tage	Die 07.04.26	Don 16.04.26	3																																				
23	Geländemodellierung	PJK	3 Tage	Fre 17.04.26	Die 21.04.26	22																																				
24	Herstellung BE-Flächen	PJK	5 Tage	Mit 22.04.26	Die 28.04.26	23																																				
25	Herstellung Kranplatz	PJK	2 Tage	Mit 29.04.26	Don 30.04.26	24																																				
26	Aushub Einzelfundamente & Baugrube	PJK	40 Tage	Fre 17.04.26	Mit 17.06.26																																					
27	Abschnitt 1	PJK	10 Tage	Fre 17.04.26	Don 30.04.26	22																																				
28	Abschnitt 2	PJK	10 Tage	Mon 04.05.26	Mon 18.05.26	27																																				
29	Abschnitt 3	PJK	10 Tage	Die 19.05.26	Die 02.06.26	28																																				
30	Abschnitt 4	PJK	10 Tage	Mit 03.06.26	Mit 17.06.26	29																																				
31	Erdplanum und Schotterschicht	PJK	35 Tage	Mon 11.05.26	Mit 01.07.26		01.07																																			
32	Abschnitt 1	PJK	5 Tage	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	40																																				
33	Abschnitt 2	PJK	5 Tage	Mit 27.05.26	Die 02.06.26	41																																				
34	Abschnitt 3	PJK	5 Tage	Don 11.06.26	Mit 17.06.26	42																																				
35	Abschnitt 4	PJK	5 Tage	Don 25.06.26	Mit 01.07.26	43																																				
36	Verfüllarbeiten	PJK	10 Tage	Don 16.07.26	Mit 29.07.26	105																																				
37																																										
38	Entwässerung		45 Tage	Mon 04.05.26	Mit 08.07.26		Entwässerung 45 Tage																																			
39	Aushub Rohrgräben inkl. Verlegen von Grundleitungen	PJK	35 Tage	Mon 04.05.26	Mit 24.06.26																																					
40	Abschnitt 1	PJK	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	27																																				
41	Abschnitt 2	PJK	5 Tage	Die 19.05.26	Die 26.05.26	28																																				
42	Abschnitt 3	PJK	5 Tage	Mit 03.06.26	Mit 10.06.26	29																																				
43	Abschnitt 4	PJK	5 Tage	Don 18.06.26	Mit 24.06.26	30																																				
44	Kanalanschluss	PJK	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	43																																				
45																																										
46	Herstellung Bodenplatte EG		53 Tage	Die 19.05.26	Mon 03.08.26		Herstellung Bodenplatte EG 53 Tage																																			
47	Abschnitt 1		23 Tage	Die 19.05.26	Mon 22.06.26																																					
48	Sauberkeitsschicht	PJK	2 Tage	Die 19.05.26	Mit 20.05.26	32																																				
49	Wärmedämmung unter Bodenplatte		2 Tage	Don 21.05.26	Fre 22.05.26	48																																				
50	Schalung Bodenplatte	PJK	2 Tage	Die 26.05.26	Mit 27.05.26	49																																				
51	Bewehrung	PJK	5 Tage	Don 28.05.26	Mit 03.06.26	50																																				
52	Fundamenterder	PJK	1 Tag	Die 26.05.26	Die 26.05.26	50AA																																				
53	Betonage	PJK	1 Tag	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26	51																																				
54	Vertikalabdichtung Bodenplatte	PJK	1 Tag	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26	53EA+10 Tage																																				
55	Abschnitt 2		25 Tage	Mit 03.06.26	Mit 08.07.26																																					
56	Sauberkeitsschicht	PJK	2 Tage	Mit 03.06.26	Fre 05.06.26	33																																				
57	Wärmedämmung unter Bodenplatte	PJK	2 Tage	Mon 08.06.26	Die 09.06.26	56																																				
58	Schalung Bodenplatte/Fundamente	PJK	3 Tage	Mit 10.06.26	Fre 12.06.26	57																																				
59	Einzelfundamente	PJK	2 Tage	Mon 15.06.26	Die 16.06.26	58																																				
60	Bewehrung	PJK	4 Tage	Mit 17.06.26	Mon 22.06.26	59																																				
61	Fundamenterder	PJK	1 Tag	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26	59AA																																				
62	Betonage	PJK	1 Tag	Die 23.06.26	Die 23.06.26	60																																				
63	Vertikalabdichtung Bodenplatte	PJK	1 Tag	Mit 08.07.26	Mit 08.07.26	62EA+10 Tage																																				
64	Abschnitt 3		21 Tage	Don 18.06.26	Don 16.07.26																																					
65	Sauberkeitsschicht	PJK	2 Tage	Don 18.06.26	Fre 19.06.26	34																																				
66	Wärmedämmung unter Bodenplatte	PJK	2 Tage	Mon 22.06.26	Die 23.06.26	65																																				
67	Schalung Bodenplatte	PJK	3 Tage	Mit 24.06.26	Fre 26.06.26	66																																				
68	Bewehrung	PJK	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26	67																																				
69	Fundamenterder	PJK	1 Tag	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26	66AA																																				
70	Betonage	PJK	1 Tag	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	68																																				
71	Vertikalabdichtung Bodenplatte	PJK	1 Tag	Don 16.07.26	Don 16.07.26	70EA+10 Tage																																				

Wände EG 55 Tage

Deckenplatte über EG 5 Tage

Wände DG 10 Tage

Hausanschlüsse 5 Tage

GERÜSTARBEITEN 151 Tage

DACHARBEITEN 130 Tage

FENSTERARBEITEN 123 Tage

FASSADENARBEITEN 43 Tage

Seite 4

