

Bauvorhaben: Generalsanierung der Grundschule Kordel
Friedhofstr. 29
54306 Kordel

Stand: 09.04.2026

Meilensteinplan Planung / Ausschreibung			2024			2025												2026												2027																				
			Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez										
	Beginn	Ende	Planung																																															
Startgespräch/Auftakt Planung	13.11.2024		<div></div>																																															
Planung LPH 2 Architektur	Nov 24	07.02.2025	<div>LPH 2</div>																																															
Planung LPH 2 andere Fachplaner			<div>LPH 2</div>																																															
Planung LPH 3 Architektur		24.03.2025	<div>LPH 3 Verteilung Entwurfsplanung</div>																																															
Planung LPH 3 andere Fachplaner			<div>LPH 3</div>																																															
Genehmigungsplanung LPH 4			<div>Einreichen Bauantrag LPH 4</div>																																															
Ausführungsplanung LPH 5			<div>Ausführungsplanung baubegleitend</div>																																															
Veröffentl. LV's - Vergabe KG 300	Beginn	Ende																																																
Schadstoffs. und Abbruch (8W)	KW 34	KW 42	<div>Schadstoffsanierung und Abbruch</div>																																															
Gerüst (11W)	KW 34	KW 45	<div>Gerüst</div>																																															
EMB (11W)	KW 50	KW 9	<div>EMB</div>																																															
Dachdeckerarbeiten (11W)	KW 16	KW 27	<div>Dachdeckerarbeiten</div>																																															
HVF (Fassade) 11 W	KW 12	KW 23	<div>HVF</div>																																															
Fenster und Türen außen alles (11W)	KW 12	KW 23	<div>Fenster und Türen alles</div>																																															
Innenputz (11W)	KW 18	KW 29	<div>Innenputz</div>																																															
Estricharbeiten (11W)	KW 19	KW 30	<div>Estricharbeiten</div>																																															
Brandschutztüren (11W)	KW 14	KW 25	<div>Brandschutztüren</div>																																															
Trockenbau (11W)	KW 16	KW 27	<div>Trockenbau</div>																																															
KG 400																																																		
Heizung (11W)	KW 12	KW 23	<div>Heizung</div>																																															
Lüftung (11W)	KW 12	KW 23	<div>Lüftung</div>																																															
Sanitär (11W)	KW 5	KW 16	<div>Sanitär</div>																																															
Elektro (11W)	KW 12	KW 23	<div>Elektro</div>																																															
Aufzug (11W)	KW 13	KW 24	<div>Aufzug</div>																																															

			2024			2025												2026												2027											
Meilensteinplan Bauausführung				Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
		Beginn	Ende	Ausführung																																					
KG 300																																									
Schadstoffs. und Abbruch	KW 46	KW 52																																							
Gerüst	KW 46	KW 38 2026																																							
EMB	KW 10 2026	KW 26																																							
Dachdeckerarbeiten	KW 28 2026	KW 40																																							
HVF (hinterlüftete vorgehängte Fassade)	KW 24 2026	KW 35																																							
Fenster und Türen alles (Aufmass)	KW 24 2026	KW 25																																							
Fenster und Türen alles (Montage)	KW 30 2026	KW 38																																							
Innenputz	KW 31	KW 39																																							
Estricharbeiten	KW 32																																								
Brandschutztüren	KW 31	KW 36																																							
Trockenbau Wände	KW 28	KW 39																																							
Trockenbau Abhangdecken	KW 29																																								
Innenausbau (Maler, Fliesen, Bodenbelag, Schreiner (Türen) usw.)	KW 40	Sep 27																																							
KG 400	Beginn	Ende																																							
Heizung	KW 24	Angabe Haustechnik																																							
Lüftung	KW 24	Angabe Haustechnik																																							
Sanitär	KW 18	Angabe Haustechnik																																							
Elektro	KW 24	Angabe Haustechnik																																							
Aufzug (Vorfertigung)	KW 25	KW 33																																							
Aufzug (Montage)	KW 33	KW 36																																							
Mängelbeseitigung / Endreinigung		Sep 27																																							
Küche																																									
WC-Trennwände																																									
Schreiner (Einbaumöbel)																																									
KG 500																																									