

Meilensteinplan Planung / Ausschreibung			2024			2025												2026												2027																				
			Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez										
	Beginn	Ende	Planung																																															
Startgespräch/Auftakt Planung	13.11.2024																																																	
Planung LPH 2 Architektur	Nov 24	07.02.2025																																																
Planung LPH 2 andere Fachplaner																																																		
Planung LPH 3 Architektur		24.03.2025																																																
Planung LPH 3 andere Fachplaner																																																		
Genehmigungsplanung LPH 4																																																		
Ausführungsplanung LPH 5																																																		
<b>Veröffentl. LV's - Vergabe KG 300</b>	<b>Beginn</b>	<b>Ende</b>																																																
Schadstoffs. und Abbruch (8W)	KW 34	KW 42																																																
Gerüst (11W)	KW 34	KW 45																																																
EMB (11W)	KW 50	KW 9																																																
Dachdeckerarbeiten (11W)	KW 16	KW 27																																																
HVF (Fassade) 11 W	KW 12	KW 23																																																
Fenster und Türen außen alles (11W)	KW 12	KW 23																																																
Innenputz (11W)	KW 18	KW 29																																																
Estricharbeiten (11W)	KW 19	KW 30																																																
Brandschutztüren (11W)	KW 14	KW 25																																																
Trockenbau (11W)	KW 16	KW 27																																																
<b>KG 400</b>																																																		
Heizung (11W)	KW 12	KW 23																																																
Lüftung (11W)	KW 12	KW 23																																																
Sanitär (11W)	KW 5	KW 16																																																
Elektro (11W)	KW 22	KW 31																																																
Aufzug (11W)	KW 13	KW 24																																																

			2024			2025												2026												2027											
Meilensteinplan Bauausführung				Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
		Beginn	Ende	Ausführung																																					
KG 300																																									
Schadstoffs. und Abbruch	KW 46	KW 52	<div></div>																																						
Gerüst	KW 46	KW 38 2026	<div></div>																																						
EMB	KW 10 2026	KW 26	<div></div> EMB																																						
Dachdeckerarbeiten	KW 28 2026	KW 40	<div></div> Dachdeckerarbeiten																																						
HVF (hinterlüftete vorgehängte Fassade)	KW 24 2026	KW 35	<div></div> HVF																																						
Fenster und Türen alles (Aufmass)	KW 24 2026	KW 25	<div></div> Fenster und Türen alles (Aufmass)																																						
Fenster und Türen alles (Montage)	KW 30 2026	KW 38	<div></div> Fenster und Türen alles (Montage)																																						
Innenputz	KW 31	KW 39	<div></div> Innenputz																																						
Estricharbeiten	KW 32		<div></div> Estricharbeiten																																						
Brandschutztüren	KW 31	KW 36	<div></div> Brandschutztüren																																						
Trockenbau Wände	KW 28	KW 39	<div></div> Trockenbau Wände																																						
Trockenbau Abhangdecken	KW 29		<div></div> Trockenbau Abhangdecken																																						
Innenausbau (Maler, Fliesen, Bodenbelag, Schreiner (Türen) usw.)	KW 40	Sep 27	<div></div>																																						
KG 400		Beginn	Ende																																						
Heizung	KW 24	Angabe Haustechnik	<div></div> Rohinstallation bis Estrich <div></div> Fertiginstallation, Inbetriebnahme																																						
Lüftung	KW 24	Angabe Haustechnik	<div></div> Rohinstallation/Vorbereitungen <div></div> Montage TLG nach Bodenbelagsarbeiten																																						
Sanitär	KW 18	Angabe Haustechnik	<div></div> Rohinstallation <div></div> Fertiginstallation																																						
Elektro	KW 33	Angabe Haustechnik	<div></div> Rohinstallation <div></div> Fertiginstallation																																						
Aufzug (Vorfertigung)	KW 25	KW 33																																							
Aufzug (Montage)	KW 33	KW 36	<div></div> Aufzug Montage																																						
Mängelbeseitigung / Endreinigung		Sep 27	<div></div>																																						
Küche																																									
WC-Trennwände																																									
Schreiner (Einbaumöbel)																																									
KG 500																																									