

Projekt: **HTC Uhlenhorst**

Inhalt: **Rahmenterminplan Sanitär / Heizung / Klima/ Lüftung**

Datum: 29.06.2026

|                                            |                                                                             | Dauer<br>Tage | Anfang              | Ende                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>Heizung / Sanitär / Klima / Lüftung</b> |                                                                             | <b>216</b>    | <b>Don 22.10.26</b> | <b>Don 05.08.27</b> |
| 1                                          | Rohinstallation Technikraum                                                 | 25            | Don 22.10.26        | Fre 27.11.26        |
| 2                                          | Installation Heiz-/Lüftungsleitungen komplett mit Inbetriebnahme, Bauteil D | 20            | Fre 22.01.27        | Don 18.02.27        |
| 3                                          | Rohinstallation Bauteil B                                                   | 15            | Mon 01.03.27        | Fre 19.03.27        |
| 4                                          | Rohinstallation Bauteil A/C                                                 | 15            | Mon 22.03.27        | Mon 19.04.27        |
| 5                                          | Feininstallation mit Inbetriebnahme, Bauteil B-A/C                          | 15            | Die 13.07.27        | Mon 02.08.27        |
| 6                                          | Fußbodenheizung mit Dämmung, Bauteil B                                      | 5             | Die 20.04.27        | Mon 26.04.27        |
| 7                                          | Hygiene- Erstinspektion Trinkwasserinstallation                             | 1             | Die 03.08.27        | Die 03.08.27        |
| 8                                          | Sachverständigenabnahme Lüftungsanlage Versammlungsräume                    | 1             | Mit 04.08.27        | Mit 04.08.27        |
| 9                                          | VOB-Abnahme Heizung / Sanitär gesamt                                        | 1             | Don 05.08.27        | Don 05.08.27        |