



Legende

Grenze Alfred-Delp-Quartier

Erdbau

- Fertigstellung bis Ende KW 42/2026
- Fertigstellung bis 23.12.2026

Wegebau

- Bauphase 2026 (Baubeginn 09.11.2026)
 - Baugrundverbesserung
 - Frostschutzschichten
 - Tragschichten
 - Bastion - bewehrte Fundamente für Stützwände
 - Sternschanze gesamter Wegebau
- Bauphase 2027 (Fertigstellung KW 26/2027) gesamter restlicher Leistungsumfang Gewerk Wegebau (ohne Oberflächenbehandlung Asphalt) in Abstimmung mit gleichzeitigen Gewerken Landschaftsbau, Stahlbau (Aussichtsturm), Pflanz- und Saatarbeiten und Spielgerätebau

Oberflächenbehandlung (Abstreu) bis KW 14-15/2028

Die dargestellten Sparten sind nachrichtliche Übernahmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Pläne zur genauen Lage von Leitungen, Kabeln, Dränagen, Kanälen, Bauwerke der Spartenträger, u. Ä. bei den jeweiligen Spartenträgern vor Baubeginn einzuholen. Maß- und Inhaltsdifferenzen sind vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung zu klären. Alle angegebenen Maße und Höhen sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen.

PROJEKT NR._PLANNR.				INDEX		
P30: 2461_W_GES_UE_Bauablauf				B		
NR.	ÄND.	ERG.	ANMERKUNG	BEARB.	GEZ.	DATUM
A	-	-	-	-	-	30.06.2026
B	-	-	-	-	-	07.08.2026
C	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-

Bauvorhaben:

Bauherrschaft:

Anlage:

Planinhalt:

Maßstab:

Alfred-Delp-Quartier Donauwörth
Neugestaltung der Grün- und Freiflächen

Große Kreisstadt Donauwörth,
Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth
stadt@donauwoerth.de

Vertreten durch:
Landesgartenschau Donauwörth 2028 GmbH,
Spitalstraße 7, 86609 Donauwörth
info@donauwoerth2028.de

P30

Werkplanung
Lageplan Bauablauf - Übersicht

ohne

nur für LV

	Datum:	07.08.2026
	Plangröße:	A2