

Bauzeitenplan

Datei: 25-05-22 ZSA Rahmenterminplan.PPL

Seite 2 von 3

Projektnummer:

Bauzeitenplan

BW_ZSA Rahmenterminplan_22.05.2025

					Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027					
					4 5 6 7 8	4 5 6 7 8 9 0 1 2	1 2 3 4 5	6 7 8 9	1 0 1 1 2 1 3	1 4 5 6 7 8	1 9 2 0 1 2 2	2 3 4 5 6	2 7 8 9 0 1	3 2 3 3 3 3 5	3 6 7 8 9	4 0 1 2 3 4	4 5 6 7 8	4 9 0 1 2 3	5 1 2 3 4					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																				
42																								
43	Innenausbau																							
44	Trockenbauwände einseitig	15at	Mo, 03.11.25	Fr, 21.11.25																				
45	HLS+ELT Schachtinstallation	27at	Mo, 17.11.25	Di, 23.12.25																				
46	Trockenbau schließen	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26																				
47	ELT Inst. auf Rohboden (Nassestrich)	10at	Mo, 02.02.26	Fr, 13.02.26																				
48	HLS+ELT Installation E1 Bereich ohne Bodenaufbau incl. Technikzentralen	70at	Mo, 16.02.26	Fr, 29.05.26																				
49	Bodenbeschichtung E1 Technikräume Y4-Y5	10at	Mo, 12.01.26	Fr, 23.01.26																				
50	Unterkonstruktion in Estrich, Randwinkel etc.	5at	Mo, 16.02.26	Fr, 20.02.26																				
51	Dämmung für Estrich	5at	Mo, 23.02.26	Fr, 27.02.26																				
52	Fbhz (Nassestrich)	5at	Mo, 02.03.26	Fr, 06.03.26																				
53	Estrich verlegen	5at	Mo, 09.03.26	Fr, 13.03.26																				
54	Estrichtrocknung und aufheizen	28at	Mo, 16.03.26	Fr, 24.04.26																				
55	ELT Installation E3 Abhangdecken	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26																				
56	HLS+ELT Rohinstallation Decke E1+E2	66at	Mi, 07.01.26	Fr, 10.04.26																				
57	HLS+ELT Inst. Rohboden (Hohlboden)	15at	Di, 07.04.26	Mo, 27.04.26																				
58	Bodenbeschichtung E1 Y2-Y4	10at	Mo, 13.04.26	Fr, 24.04.26																				
59	Hohlraumböden incl. Fbhz	23at	Mo, 27.04.26	Mo, 01.06.26																				
60	Abhangdecken GK	14at	Mo, 01.06.26	Fr, 19.06.26																				
61	Fliesen	15at	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26																				
62	Naturstein	15at	Mo, 29.06.26	Fr, 17.07.26																				
63	Malerarbeiten	15at	Mo, 20.07.26	Fr, 07.08.26																				
64	Akustikdecken Holz E1	5at	Mo, 10.08.26	Fr, 14.08.26																				
65	WC-Trennwände	5at	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26																				
66	Möbelwaschtische	5at	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26																				
67	ELT+HLS Endmontagen WCs	19at	Mo, 31.08.26	Do, 24.09.26																				
68	Schienen mobile Trennwände	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26																				
69	Parkett	15at	Mo, 10.08.26	Fr, 28.08.26																				
70	mobile Trennwände	10at	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26																				
71	Teppich/Kautschuk	15at	Mo, 10.08.26	Fr, 28.08.26																				
72	Systemtrennwände Foyer/Shop	5at	Mo, 10.08.26	Fr, 14.08.26																				
73	Systemtrennwände Büros	20at	Mo, 31.08.26	Fr, 25.09.26																				

Projektzeitrahmen von Sa, 01.06.24 bis Mi, 30.06.27

Kalender: Bayern (eingebettet)

Druckdatum: 22.05.2025 09:55

Filter:

Bearbeiter: MH

BAUINGENIEURE ISARWINKEL

HOHEISEL | KIENING

Bauingenieure | Beratende Ingenieure | PartG mbB

Bauingenieure Isarwinkel

Hoheisel | Kiening PartG mbB

Badstraße 20

Bad Tölz

Tel. +49 8041 5525

Fax +49 8041 2771

e-Mail: info@bauingenieure-isarwinkel.de

BAUINGENIEURE ISARWINKEL
HOEISEL | KIENING
Bauingenieure | Beratende Ingenieure | PartG mbB

Bauingenieure Isarwinkel
Hoheisel | Kiening PartG mbB
Badstraße 20
Bad Tölz
Tel. +49 8041 5525
Fax +49 8041 2771
e-Mail: info@bauingenieure-isarwinkel.de