







































































































































Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Hälfte 1, 2026												Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027							
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J		
1			Projektkonzeption	1 Tag	Die 25.02.25	Die 25.02.25																									
8			Vorentwurfsplanung	86 Tage	Mit 26.02.25	Mit 02.07.25																									
19			Entwurfsplanung	93 Tage	Don 15.05.25	Mit 24.09.25																									
28			Genehmigungsplanung Abriss	81 Tage	Don 03.07.25	Fre 24.10.25																									
32			Genehmigungsplanung Neubau	102 Tage	Mon 08.09.25	Mit 11.02.26																									
42			Genehmigungsplanung Container	128 Tage	Don 15.05.25	Fre 14.11.25																									
49			Ausführungsplanung	99 Tage	Mit 19.11.25	Mit 22.04.26																									
62			Bauvorbereitung	252 Tage	Don 21.08.25	Die 01.09.26																									
63			Abriss	40 Tage	Mon 13.10.25	Mon 08.12.25																									
67			Container	40 Tage	Don 21.08.25	Don 16.10.25																									
71			Neubau	178 Tage	Fre 05.12.25	Die 01.09.26																									
198			REALISIERUNG	439 Tage	Mon 17.11.25	Die 31.08.27																									
199			Containergestellung	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25																									
200			Aufbau Container	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25	48																								
201			Umbau Sporthalle	58 Tage	Mon 15.12.25	Die 17.03.26																									
202			Suchschachtungen	5 Tage	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25																									
203			Gebäude	49 Tage	Mon 05.01.26	Don 12.03.26																									
204			Abrissarbeiten	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26																									
205			Rohbauarbeiten	8 Tage	Mon 19.01.26	Mit 28.01.26	204																								
206			Einbau Fenster	3 Tage	Mon 19.01.26	Mit 21.01.26	204																								
207			Putz- und Spachtelarbeiten	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26	206;215;218																								
208			Estrichdämmung	2 Tage	Mon 16.02.26	Die 17.02.26	207;215;218																								
209			Estrich	1 Tag	Mit 18.02.26	Mit 18.02.26	208																								
210			Trocknung Estrich	10 Tage	Don 19.02.26	Sam 28.02.26	209																								
211			Einbau Türen	1 Tag	Die 24.02.26	Die 24.02.26	209EA+3 Tage																								
212			Fliesenarbeiten	6 Tage	Mon 02.03.26	Mon 09.03.26	210																								
213			Maler- und Tapezierarbeiten	3 Tage	Die 10.03.26	Don 12.03.26	212																								
214			Elektro	37 Tage	Mon 26.01.26	Die 17.03.26																									
215			Rohinstallation	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	205EA-3 Tage																								
216			Endmontage	3 Tage	Fre 13.03.26	Die 17.03.26	213																								
217			HLS	36 Tage	Mon 26.01.26	Mon 16.03.26																									
218			Rohinstallation	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	205EA-3 Tage																								
219			Endmontage	5 Tage	Die 10.03.26	Mon 16.03.26	212																								
220			Anbau Lager Sporthalle	93 Tage	Mit 01.04.26	Fre 14.08.26																									
221			Erd- und Betonarbeiten	15 Tage	Mit 01.04.26	Don 23.04.26	259AA																								
222			Zimmer- und Stahlarbeiten	15 Tage	Mit 06.05.26	Don 28.05.26	221EA+7 Tage																								
223			Fassadenarbeiten	15 Tage	Fre 29.05.26	Don 18.06.26	222																								
224			Dacharbeiten	10 Tage	Fre 29.05.26	Don 11.06.26	222																								
225			Abbrucharbeiten Außenwand	2 Tage	Sam 04.07.26	Mon 06.07.26																									
226			Trockenbauarbeiten	2 Tage	Die 07.07.26	Mit 08.07.26	225;223																								
227			Anputzarbeiten	1 Tag	Don 09.07.26	Don 09.07.26	226																								
228			Einbau Stahlrahmen	2 Tage	Fre 10.07.26	Mon 13.07.26	227																								
229			Einbau Heizleitungen, Heizkörper, Elektro	8 Tage	Die 14.07.26	Don 23.07.26	228																								











































Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5																	
								S	O	N	D	Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027				
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
230			Estricharbeiten	1 Tag	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	229																		
231			Einbau Tore	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26	230EA+3 Tage																		
232			Bodenbelagsarbeiten	2 Tage	Mon 10.08.26	Die 11.08.26	230EA+10 Tage																		
233			Spachtel- und Malerarbeiten	3 Tage	Mit 12.08.26	Fre 14.08.26	232																		
234			Abrissarbeiten	45 Tage	Mon 05.01.26	Fre 06.03.26																			
235			Baustelleneinrichtung	9 Tage	Mon 05.01.26	Don 15.01.26																			
236			Abrissarbeiten Schulgebäude	36 Tage	Fre 16.01.26	Fre 06.03.26	235																		
237			Baustelleneinrichtung Neubau	225 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.01.27																			
238			Erstellung Baustraße	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	236EE																		
239			Aufbau Sanitärcontainer	1 Tag	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26	241AA																		
240			Herstellung Untergrund Kran	2 Tage	Don 26.03.26	Mon 30.03.26	242AE																		
241			Baustelleneinrichtung Tiefbau	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	245AE																		
242			Aufbau Kran	2 Tage	Mon 30.03.26	Mit 01.04.26	260AE																		
243			Abbau Kran	2 Tage	Don 28.01.27	Fre 29.01.27	350																		
244			Vermessungsarbeiten	27 Tage	Don 19.03.26	Mit 29.04.26																			
245			Grobabsteckung	2 Tage	Don 19.03.26	Mon 23.03.26	248AE																		
246			Feinabsteckung	2 Tage	Mon 27.04.26	Mit 29.04.26	250AE																		
247			Erdarbeiten, Abwasserkanalarbeiten	35 Tage	Mon 23.03.26	Mit 13.05.26																			
248			Aushub Baugrube	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26																			
249			Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Fundam.	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	248																		
250			Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Bodenplatte	3 Tage	Mit 29.04.26	Mon 04.05.26	266																		
251			Verlegung Grundleitungen unterhalb Gebäude	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26	250																		
252			Sauberkeitsschicht UK Dämmung Bodenplatte + Feinplanum	2 Tage	Die 12.05.26	Mit 13.05.26	251																		
253			Blitzschutz- und Erdungsarbeiten	196 Tage	Mon 30.03.26	Mon 18.01.27																			
254			Ringleitungserder	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	248																		
255			Fundamenterder	2 Tage	Mit 27.05.26	Fre 29.05.26	270AE																		
256			Blitzschutzarbeiten (unter) Fassade	10 Tage	Die 06.10.26	Die 20.10.26	360AE																		
257			Fangleitungen Dach	5 Tage	Die 12.01.27	Mon 18.01.27	330																		
258			Betonarbeiten	78 Tage	Mit 01.04.26	Fre 24.07.26																			
259			Fundamente und Unterfahrt	18 Tage	Mit 01.04.26	Die 28.04.26																			
260			Sauberkeitsschicht	2 Tage	Mit 01.04.26	Don 02.04.26	249																		
261			Schalung Fundamente + Unterfahrt	6 Tage	Die 07.04.26	Die 14.04.26	260																		
262			Bewehrungsarbeiten Fundamente	5 Tage	Mit 15.04.26	Die 21.04.26	261																		
263			Betonage Fundamente + Unterfahrt	3 Tage	Mit 22.04.26	Fre 24.04.26	262																		
264			Trocknung	2 Tage	Sam 25.04.26	Son 26.04.26	263																		
265			Ausschalen Fundamente	1 Tag	Mon 27.04.26	Mon 27.04.26	264																		
266			Perimeterdämmung aufgehende Bauteile	1 Tag	Die 28.04.26	Die 28.04.26	265																		






Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5				Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027								
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
267			Bodenplatte	15 Tage	Fre 15.05.26	Sam 06.06.26	252																					
268			Dämmarbeiten Bodenplatte	4 Tage	Fre 15.05.26	Mit 20.05.26	252																					
269			Bewehrung Bodenplatte	5 Tage	Don 21.05.26	Don 28.05.26	268;266																					
270			Betonage Bodenplatte	2 Tage	Fre 29.05.26	Mon 01.06.26	269																					
271			Trocknung	5 Tage	Die 02.06.26	Sam 06.06.26	270																					
272			Gerüste Rohbauarbeiten	35 Tage	Mon 08.06.26	Fre 24.07.26	271																					
273			Aufbau	1 Tag	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26	276AE																					
274			Abbau	1 Tag	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	296;300																					
275			Wände und Schwellen EG	12 Tage	Mon 08.06.26	Die 23.06.26	271																					
276			Schalung	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	271																					
277			Bewehrung	4 Tage	Mon 15.06.26	Don 18.06.26	276;271																					
278			Betonage	1 Tag	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26	277																					
279			Trocknung	2 Tage	Sam 20.06.26	Son 21.06.26	278																					
280			Ausschalen	2 Tage	Mon 22.06.26	Die 23.06.26	279																					
281			Haupttreppe (Fertigteile)	2 Tage	Mit 24.06.26	Don 25.06.26																						
282			Einbau	2 Tage	Mit 24.06.26	Don 25.06.26	280																					
283			Filigrandecken EG, Podeste (Fertigteile)	10 Tage	Mit 24.06.26	Die 07.07.26																						
284			Schalung	3 Tage	Mit 24.06.26	Fre 26.06.26	280																					
285			Bewehrung	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26	284																					
286			Betonage	1 Tag	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	285																					
287			Trocknung	4 Tage	Don 02.07.26	Die 07.07.26	286																					
288			Ausschalen	1 Tag	Don 02.07.26	Don 02.07.26	286																					
289			Nottreppen (Fertigteile)	1 Tag	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26																						
290			Einbau Treppen	1 Tag	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26	288																					
291			Wände OG	12 Tage	Don 02.07.26	Fre 17.07.26																						
292			Schalung Wände OG	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	286																					
293			Bewehrung Wände OG	3 Tage	Don 09.07.26	Mon 13.07.26	292;288;287																					
294			Betonage Wände OG	1 Tag	Die 14.07.26	Die 14.07.26	293																					
295			Trocknung	2 Tage	Mit 15.07.26	Don 16.07.26	294																					
296			Ausschalen	1 Tag	Fre 17.07.26	Fre 17.07.26	295																					
297			Deckel Aufzugschacht	4 Tage	Mon 20.07.26	Don 23.07.26																						
298			Schalung, Bewehrung + Betonage	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	296																					
299			Trocknung	2 Tage	Die 21.07.26	Mit 22.07.26	298																					
300			Ausschalen	1 Tag	Don 23.07.26	Don 23.07.26	299																					
301			Gerüste Holzbau	124 Tage	Mit 15.07.26	Mon 18.01.27																						
302			Aufbau Außengerüst EG	3 Tage	Mit 15.07.26	Mon 20.07.26	315AE																					
303			Aufbau Gerüst OG	3 Tage	Don 13.08.26	Die 18.08.26	318AE																					
304			Aufbau Innengerüst Aula	1 Tag	Mon 17.08.26	Die 18.08.26	318AE																					
305			Abbau Innengerüst Aula	1 Tag	Mon 14.12.26	Die 15.12.26	398AE																					
306			Abbau Außengerüste	3 Tage	Don 14.01.27	Mon 18.01.27	330;344;360																					
307			Holzbauarbeiten	115 Tage	Mit 22.04.26	Fre 02.10.26																						
308			Abstimmung Werkplanung mit AN	10 Tage	Mit 22.04.26	Don 07.05.26	309AE																					
309			Prüfstatiker	15 Tage	Don 07.05.26	Mon 01.06.26	310AE																					

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
310		Bestellung Holz	0 Tage	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26	311AE
311		Lieferzeit Holz	10 Tage	Mon 01.06.26	Mon 15.06.26	312AE
312		Abbund HRB inkl. Fassade	25 Tage	Mon 15.06.26	Mon 20.07.26	315AE
313		Abbund Kassettendecken	15 Tage	Mon 20.07.26	Mon 10.08.26	316AE
314		Nivellierschwellen	5 Tage	Mon 13.07.26	Mon 20.07.26	315AE
315		Wände / Stützen EG aufstellen	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	296
316		Kassettendecke EG: Montage	3 Tage	Mon 10.08.26	Mit 12.08.26	315
317		Witterungsschutz Decke EG	3 Tage	Don 13.08.26	Mon 17.08.26	316
318		Wände / Stützen OG aufstellen	15 Tage	Die 18.08.26	Mon 07.09.26	317
319		Kassettendecke OG: Montage	3 Tage	Die 08.09.26	Don 10.09.26	318
320		Witterungsschutz Decke OG (falls erf.)	2 Tage	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	319
321		Attika	8 Tage	Mit 23.09.26	Fre 02.10.26	319;326
322		Dachabdichtungsarbeiten	132 Tage	Fre 26.06.26	Mon 11.01.27	
323		Abstimmung RWA-Anlage	10 Tage	Fre 26.06.26	Fre 10.07.26	324AE
324		Fertigung RWA-Anlage	45 Tage	Fre 10.07.26	Fre 11.09.26	325AE
325		Einbau RWA-Anlagen, Dachausstieg	5 Tage	Fre 11.09.26	Don 17.09.26	319
326		Dampfbremse Dach	5 Tage	Mit 16.09.26	Die 22.09.26	325AA+3 Tage;34
327		Hochführen Damfbremse Attika	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	326;321
328		Dämmung Flachdächer	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	327
329		Abdichtung Flachdächer	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	328
330		Attika, Klempnerarbeiten	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27	360
331		Metallbauarbeiten (Geländer)	186 Tage	Die 03.11.26	Die 10.08.27	
332		Montageplanung	5 Tage	Die 03.11.26	Die 10.11.26	333AE
333		Fertigung	20 Tage	Die 10.11.26	Die 08.12.26	334AE
334		Montage Holme	5 Tage	Die 08.12.26	Die 15.12.26	330AE
335		Montage Geländerfüllungen	5 Tage	Die 03.08.27	Die 10.08.27	474AE
336		Gründach, Sekuranten, UK PV-Anlage	38 Tage	Mon 09.11.26	Mit 13.01.27	
337		Schutzvlies	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	329
338		Speichermatten	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	337
339		Vlies, Pflanzpads	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	338
340		Einbau Bewässerungsanlage	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	339
341		Unterbau Plattenbeläge	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	339
342		Plattenbeläge	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	341
343		Einbau Substrat	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	341
344		Einsaat / Rollrasen, Bepflanzungen	10 Tage	Don 17.12.26	Mit 13.01.27	343EA-2 Tage
345		Sicherungssysteme	83 Tage	Fre 11.09.26	Die 19.01.27	
346		Einbau Sekuranten	3 Tage	Fre 11.09.26	Die 15.09.26	325AA
347		Montage Sicherungsseilsystem	4 Tage	Don 14.01.27	Die 19.01.27	344
348		PV-Anlage	48 Tage	Mon 09.11.26	Mit 27.01.27	
349		Montage UK	3 Tage	Mon 09.11.26	Mit 11.11.26	337AA
350		Montage PV-Anlage	10 Tage	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	344
351		Fenster / Türen / PR-Fassade	95 Tage	Die 23.06.26	Mon 02.11.26	
352		Montageplanung	15 Tage	Die 23.06.26	Die 14.07.26	353AE

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5				Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027							
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
353			Überarbeitung / Freigabe	10 Tage	Die 14.07.26	Die 28.07.26	354AE																					
354			Profilbestellung und Prüfung	5 Tage	Die 28.07.26	Die 04.08.26	355AE																					
355			Fertigung	30 Tage	Die 04.08.26	Die 15.09.26	356AE																					
356			Einbau Fenster / Türen	15 Tage	Die 15.09.26	Mon 05.10.26	320																					
357			Einbau PR-Fassade	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	356																					
358			Montage Sonnenschutz	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	356;357																					
359			Fassadenarbeiten	40 Tage	Die 20.10.26	Mon 14.12.26																						
360			Holzschalung ergänzen, Winddichtigkeit, Bleche	40 Tage	Die 20.10.26	Mon 14.12.26	321;356;357																					
361			Trockenbau	142 Tage	Mon 12.10.26	Fre 14.05.27																						
362			Erdgeschoss	46 Tage	Mon 12.10.26	Mon 14.12.26																						
363			Aufbau Innenwände 1-seitig beplankt	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	327																					
364			Lattung Installationsebenen	8 Tage	Mon 26.10.26	Mit 04.11.26	363																					
365			Beplankung Installationsebenen	8 Tage	Don 26.11.26	Die 08.12.26	371AE																					
366			Schließen Innenwände	10 Tage	Die 24.11.26	Die 08.12.26	371AE																					
367			Spachteln Q2	5 Tage	Die 08.12.26	Mon 14.12.26	366																					
368			Obergeschoss	46 Tage	Mon 26.10.26	Mon 11.01.27																						
369			Aufbau Innenwände 1-seitig beplankt	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	363																					
370			Lattung Installationsebenen	7 Tage	Fre 27.11.26	Die 08.12.26	371AE																					
371			Beplankung Installationsebenen	8 Tage	Die 08.12.26	Don 17.12.26	378																					
372			Schließen Innenwände	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	378																					
373			Spachteln Q2	5 Tage	Die 05.01.27	Mon 11.01.27	372																					
374			Abgehängte Decken	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	378																					
375			Akustikbeplankung Wände	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27	374;421																					
376			Rohinstallation TGA	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																						
377			Elektro	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																						
378			Rohinstallation Elektro	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																					
379			Heizung	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																						
380			Rohinstallation Heizung	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																					
381			Verteilungsleitungen Rohfußboden	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																					
382			Sanitär	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																						
383			Rohinstallation	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																					
384			Gebäudeautomation	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																						
385			Verkabelung RLT-Anlagen	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																					
386			Lüftung	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																						
387			WC- Lüftungsanlagen	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																					
388			Aufzug	312 Tage	Die 24.02.26	Die 01.06.27																						
389			Abstimmung Werkplanung	25 Tage	Die 24.02.26	Mon 30.03.26	92																					
390			Aufmaß Schacht	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	300EA+10 Tage																					
391			Herstellung	80 Tage	Die 18.08.26	Die 08.12.26	390;392AE																					
392			Rohmontage Aufzuganlage	5 Tage	Die 08.12.26	Die 15.12.26	398AE																					

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger					Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026					Hälfte 1, 2027						
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
393			Einbau Kabine	2 Tage	Die 15.12.26	Mit 16.12.26	392																					
394			Abnahme DEKRA	1 Tag	Don 17.12.26	Don 17.12.26	393																					
395			Inbetriebnahme	1 Tag	Die 01.06.27	Die 01.06.27	458																					
396			Estricharbeiten / FB-Heizung	48 Tage	Die 15.12.26	Don 04.03.27																						
397			Erdgeschoss	45 Tage	Die 15.12.26	Mon 01.03.27																						
398			Dämmung	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27	378;379;384;365;																					
399			Trittschalldämmung	8 Tage	Fre 08.01.27	Die 19.01.27	398EA-2 Tage																					
400			Heizschlangen	20 Tage	Fre 15.01.27	Don 11.02.27	399EA-3 Tage																					
401			Estrich	3 Tage	Fre 12.02.27	Die 16.02.27	400																					
402			Belegreif Heizen	10 Tage	Sam 20.02.27	Mon 01.03.27	401EA+3 Tage																					
403			Obergeschoss	38 Tage	Die 12.01.27	Don 04.03.27																						
404			Schüttung	10 Tage	Die 12.01.27	Mon 25.01.27	373																					
405			Trittschalldämmung	8 Tage	Fre 22.01.27	Die 02.02.27	404EA-2 Tage																					
406			Heizschlangen	20 Tage	Mit 03.02.27	Die 02.03.27	405																					
407			Estrich	3 Tage	Mit 17.02.27	Fre 19.02.27	401																					
408			Belegreif Heizen	10 Tage	Die 23.02.27	Don 04.03.27	407EA+3 Tage																					
409			Malerarbeiten	88 Tage	Fre 19.02.27	Mon 28.06.27																						
410			Spachteln Q3	12 Tage	Fre 19.02.27	Mon 08.03.27	401EA+2 Tage																					
411			Grundanstrich	15 Tage	Die 09.03.27	Mit 31.03.27	410																					
412			Endanstrich	15 Tage	Don 01.04.27	Mit 21.04.27	411																					
413			Nacharbeiten	10 Tage	Die 15.06.27	Mon 28.06.27	418;439;442;433;																					
414			Fliesenarbeiten	71 Tage	Die 02.03.27	Mon 14.06.27																						
415			Abdichtungsarbeiten	8 Tage	Die 02.03.27	Don 11.03.27	402																					
416			Wand-und Bodenfliesen	15 Tage	Fre 12.03.27	Mon 05.04.27	415																					
417			Silikonarbeiten	5 Tage	Don 27.05.27	Mit 02.06.27	450																					
418			Sockelfliesen, Restarbeiten	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	450;433;428																					
419			Bodenbeläge	58 Tage	Die 30.03.27	Mon 21.06.27																						
420			Niveauausgleich	8 Tage	Die 30.03.27	Don 08.04.27	402;411EA-2 Tage																					
421			Bodenbeläge	20 Tage	Fre 09.04.27	Fre 07.05.27	402;420;408																					
422			Fußbodenleisten	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	433;428																					
423			Fußboden Restarbeiten	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	422;442;439;438;																					
424			Mobile Trennwand	75 Tage	Mit 17.02.27	Mon 07.06.27																						
425			Montageplanung mobile Trennwand	10 Tage	Mit 17.02.27	Mit 03.03.27	431AE;426AE																					
426			Prüfung / Freigabe	5 Tage	Mit 03.03.27	Mit 10.03.27	432AE;427AE																					
427			Produktion	40 Tage	Mit 10.03.27	Mon 10.05.27	433AE;428AE																					
428			Einbau mobile Trennwände	20 Tage	Mon 10.05.27	Mon 07.06.27	421																					
429			Innentüren	85 Tage	Mit 17.02.27	Mon 21.06.27																						
430			Montageplanung Innentüren	10 Tage	Mit 17.02.27	Mit 03.03.27	431AE;426AE																					
431			Prüfung / Freigabe	10 Tage	Mit 24.02.27	Mit 10.03.27	432AE;427AE																					
432			Produktion	40 Tage	Mit 10.03.27	Mon 10.05.27	433AE;428AE																					
433			Einbau Zargen Innentüren	20 Tage	Mon 10.05.27	Mon 07.06.27	421																					
434			Einbau Innentüren	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	433;428																					
435			Tischlerarbeiten	120 Tage	Mit 02.12.26	Mon 07.06.27																						

Bauzeitenplan			2515_Neubau OGS Wanderup														JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA													
Stand: 16.02.2026																														
Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027														
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	
436			Montageplanung	30 Tage	Mit 02.12.26	Mit 27.01.27	437AE																							
437			Prüfung/ Freigabe	10 Tage	Mit 27.01.27	Mit 10.02.27	438AE																							
438			Produktion	60 Tage	Mit 10.02.27	Mon 10.05.27	439AE																							
439			Einbau Garderoben, Einbauschränke	20 Tage	Mon 10.05.27	Mon 07.06.27	412;421																							
440			Küchenzeilen	40 Tage	Mit 24.03.27	Mon 24.05.27																								
441			Vorproduktion Küchen	30 Tage	Mit 24.03.27	Mon 10.05.27	442AE																							
442			Einbau Küchen	10 Tage	Mon 10.05.27	Mon 24.05.27	421																							
443			Fein- und Endmontage TGA	58 Tage	Die 06.04.27	Mon 28.06.27																								
444			Heizung	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																								
445			Endmontage Heizung	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27	412;421																							
446			Lüftung	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																								
447			Endmontage Lüftung	30 Tage	Mon 10.05.27	Mon 21.06.27	421																							
448			Inbetriebnahme Lüftung	5 Tage	Die 22.06.27	Mon 28.06.27	447																							
449			Sanitär	43 Tage	Die 06.04.27	Mon 07.06.27																								
450			Endmontage, Objekte	35 Tage	Die 06.04.27	Mit 26.05.27	416																							
451			Anschluss Küchenmöbel	5 Tage	Die 25.05.27	Mon 31.05.27	442																							
452			ggf. Nachbeprobung	5 Tage	Die 01.06.27	Mon 07.06.27	451																							
453			Gebäudeautomation	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																								
454			Endmontage GA	15 Tage	Mon 10.05.27	Mon 31.05.27	412;421																							
455			Inbetriebnahme GA	20 Tage	Die 01.06.27	Mon 28.06.27	454																							
456			Elektro	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																								
457			Endmontage Elektro	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27	412;421																							
458			Endmontage Brandmeldeanlage	15 Tage	Mon 10.05.27	Mon 31.05.27	412;421																							
459			Außenarbeiten	155 Tage	Die 17.11.26	Fre 09.07.27																								
460			Abstimmung, Werkplanung	35 Tage	Die 17.11.26	Die 19.01.27	461AE																							
461			Vorbereitende Arbeiten	20 Tage	Die 19.01.27	Mon 15.02.27	306																							
462			Unterbau	20 Tage	Die 16.02.27	Mon 15.03.27	461																							
463			Oberflächen	60 Tage	Die 16.03.27	Fre 11.06.27	462																							
464			Anpflanzungen / Außenmöblierung	20 Tage	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27	463																							
465			Abnahmen / Endreinigung	31 Tage	Die 29.06.27	Die 10.08.27																								
466			Grobreinigung	3 Tage	Die 29.06.27	Don 01.07.27	435;440;443;424;																							
467			Sachverständigenprüfung BMA + Sicherheitsbeleuchtung	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	466;455																							
468			Abnahme Lüftung (Dekra)	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	448;466																							
469			Abnahme Brandschutzsprüfer	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	466;455																							
470			Endabnahmen Firmen	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	469																							
471			Mangelbeseitigung	10 Tage	Die 20.07.27	Mon 02.08.27	470																							
472			Endreinigung	5 Tage	Die 03.08.27	Mon 09.08.27	471																							
473			Abnahme Kreis Schleswig-Flensburg	0 Tage	Mon 09.08.27	Mon 09.08.27	472																							
474			Übergabe	1 Tag	Die 10.08.27	Die 10.08.27	473																							
475			Einrichtung	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27																								
476			Textilien	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	474																							

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5					Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026					Hälfte 1, 2027						
									S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
477			Möbliering, lose	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	474																						
478			Sichtschutz / Beklebungen / Schilder	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	474																						
479			Schließanlage	5 Tage	Mit 11.08.27	Die 17.08.27	474																						
480			EINZUG	0 Tage	Die 31.08.27	Die 31.08.27	475;464																						