

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	4. Qtl, 2026					1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027							
						Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep					
1	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	475 Tage?	03 Nov '25	27 Aug '27																	27.08			
8	Ausführung	265 Tage?	24 Aug '26	27 Aug '27		24.08																27.08		
48	Los 05 Tischlerarbeiten	110 Tage	01 Dez '26	03 Mai '27																				
49	Werk- und Motageplanung	20 Tage	01 Dez '26	28 Dez '26	23						01.12			28.12										
50	Demontage Tore und Türen	10 Tage	29 Dez '26	11 Jan '27	49						29.12			11.01										
51	Überarbeitung	60 Tage	12 Jan '27	05 Apr '27	50						12.01				05.04									
52	Montage Fenster und Türen	10 Tage	06 Apr '27	19 Apr '27	51									06.04			19.04							
53	Montage Holzbauteile/ Trennwände Innentüren	10 Tage	20 Apr '27	03 Mai '27	52									20.04			03.05							