

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2026					1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			
					Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	
1	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	475 Tage?	03 Nov '25	27 Aug '27															27.08
8	Ausführung	265 Tage?	24 Aug '26	27 Aug '27															27.08
40	Los 03 Trockenbau	25 Tage	18 Jan '27	19 Feb '27															
41	Dachdämmung	5 Tage	18 Jan '27	22 Jan '27															
42	Dachverkleidung	5 Tage	18 Jan '27	22 Jan '27															
43	Deckenverkleidung inkl Dämmung	5 Tage	25 Jan '27	29 Jan '27															
44	Innendämmung	20 Tage	25 Jan '27	19 Feb '27															
45	Vorsatzschalen und Wände	15 Tage	18 Jan '27	05 Feb '27															