

	Nr. Objekt:	310 ehem. P&R-Anlage Garstedt					
	Projekt.	Sanierung ehem. P&R-Anlage Garstedt					
		Grobtermin Planung und Ausführung					
		Masou, 17.06.2026					
Nr	Phase		von	bis	Monate	Beschreibung Inhalt: Modulares Monitoring-, Sicherungs- und Saniungskonzept	Ergebnis
	Start			04/2027		Vertragsunterzeichnung gemäß Terminplan SBP	
1.	Vorplanung	(LP1-2)	04/2027	08/2027	4	Sanierungsvarianen mit Risikobewertung	Wahl der Vorzugslösung
2.	Entwurf	(LP3)	08/2027	06/2028	10	Genehmigungsfähiges Sanierungskonzept unter Mitwirkung Tragwerksplanung	Einreichung der Haushaltsuntnerlage
3.	Genehmigung	(LP4)	06/2028	10/2028	4	Einreichung der Genehmigung	Einreichung Bauantrag, Einschließlich Statik
4.	Anpassung Entwurf	(LP3)	10/2028	12/2028	2	Anpassung Entwurf	Fortschreibung Kostenberechnung
5.	Ausschreibung	(LP5-6)	12/2028	06/2029	6	Erarbeitung AFU und Ausschreibungsplanung	LV, Anlage Zeichnung
6.	Vergabe	(LP7)	06/2029	10/2029	4	Annahme Angebotsfrist: 30 KT	VOB-Konformer Bauvertrag
7.	Umsetzung	(LP8)	10/2029	04/2031	16	Bauüberwachung	
8.	Inbetriebnahme	(LP9-10)	04/2031	10/2031	6	Abnahmen, Dokumentenation Inbetriebnahmen Monitoring	
	Ende						