

DRK Kliniken Berlin Maßnahmen Strukturfonds Westend Rahmenterminplan Stand: 24.07.2026							Index 01																																															
Nr.	Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger																																																
							2027												2028												2029												2030											
							06	07	08	09	10	11	12	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	DRK Kliniken Berlin, Maßnahmen Strukturfonds	1534 Tage	Mon 05.01.26	Fre 09.01.32																																																		
2	Bedarfsprogramme	89,5 Tage	Mon 07.09.26	Die 12.01.27																																																		
3	Angeboteinholung BP-Erstellung	2 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26		4EA+2 Tage																																																
4	Aufstellung Bedarfsprogramme (5 Pakete)	3,5 Wochen	Mit 23.09.26	Fre 16.10.26	3EA+2 Tage	5																																																
5	Prüfung und Freigabe (nur AG)	1 Woche	Fre 16.10.26	Fre 23.10.26	4	6																																																
6	Prüfung SenStadt	11 Wochen	Fre 23.10.26	Die 12.01.27	5																																																	
7	Vergabe Planer	96 Tage	Mon 21.09.26	Mit 03.02.27																																																		
8	VgV Objekt- und Fachplanung (beschl.)	31 Tage	Mon 21.09.26	Mon 02.11.26		15																																																
9	LV-Erstellung	8 Tage	Mon 21.09.26	Mit 30.09.26		10EA+1 Tag																																																
10	verkürzte Angebotsfrist - offenes beschl. Verfahren	15 fTage	Don 01.10.26	Fre 16.10.26	9EA+1 Tag	11																																																
11	Prüfung und Entscheidung	4 Tage	Mon 19.10.26	Don 22.10.26	10	12																																																
12	Stillhaltefrist	10 fTage	Don 22.10.26	Son 01.11.26	11	13																																																
13	Zuschlag	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	12	14																																																
14	Auftrag Planungsteam	0 Monate	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	13	18																																																
15	VgV PS ab 03/2027	13 Wochen	Die 03.11.26	Mit 03.02.27	8																																																	
16	Planung	1534 Tage	Mon 05.01.26	Fre 09.01.32																																																		
17	VPU	127 Tage	Die 03.11.26	Mit 05.05.27																																																		
18	Erstellung Erw. VPU	47 Tage	Die 03.11.26	Fre 08.01.27	14	19																																																
19	Einarbeitung der Prüfergebnisse BP durch Planer	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27	18	20																																																
20	Zusammenfassen aller Teil VPU	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	19	21																																																
21	Freigabe VPU/ Kostenschätzung AG	1 Woche	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	20	24;22																																																
22	Prüfung SenStadt	12 Wochen	Mon 08.02.27	Mit 05.05.27	21	30AA+5 Tage;33AA+5																																																
23	BPU	145 Tage	Mon 08.02.27	Fre 03.09.27																																																		
24	Erstellung BPU	12 Wochen	Mon 08.02.27	Mit 05.05.27	21	25																																																
25	Einarbeitung der Prüfergebnisse VPU durch Planer	5 Tage	Fre 07.05.27	Don 13.05.27	24	26																																																
26	Freigabe BPU/ Kostenberechnung DRK	2 Wochen	Fre 14.05.27	Fre 28.05.27	25	27																																																
27	Konsolidierung SenStadt	2 Wochen	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	26	28																																																
28	Vorlage Förderbescheid	12 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 03.09.27	27																																																	
29	LP4	80 Tage	Mon 15.02.27	Fre 11.06.27																																																		
30	Einreichung Bauantrag	3 Wochen	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27	22AA+5 Tage	31																																																
31	Baugenehmigung	13 Wochen	Die 09.03.27	Fre 11.06.27	30	46;48;49;50EA+1 Tag																																																
32	LP5	60 Tage	Mon 15.02.27	Don 13.05.27																																																		
33	Erstellung Ausführungsplanung (f. Vergabe)	60 Tage	Mon 15.02.27	Don 13.05.27	22AA+5 Tage	35AA+20 Tage																																																
34	LP6	45 Tage	Die 16.03.27	Fre 21.05.27																																																		
35	LV-Erstellung, Formblätter	40 Tage	Die 16.03.27	Don 13.05.27	33AA+20 Tage	36																																																
36	Prüfung der Vergabeunterlagen	5 Tage	Fre 14.05.27	Fre 21.05.27	35	38EA+5 Tage																																																
37	LP7	42 Tage	Fre 28.05.27	Die 27.07.27																																																		
38	Angebotsfrist gem. §15 VgV	31 fTage	Fre 28.05.27	Mon 28.06.27	36EA+5 Tage	39																																																
39	Submission	0 Tage	Mon 28.06.27	Mon 28.06.27	38	40																																																
40	Angebotsauswertung	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27	39	41																																																
41	Interner Prüflauf und Entscheidung	4 Tage	Die 13.07.27	Fre 16.07.27	40	42																																																
42	Stillhaltefrist gem. §132 GWB Abs. 2	10 fTage	Fre 16.07.27	Mon 26.07.27	41	43																																																
43	Zuschlag	1 Tag	Die 27.07.27	Die 27.07.27	42	46;48;49;47																																																
44	LP8 und IBN	1259 Tage	Mon 05.01.26	Mit 18.12.30																																																		
45	Paket 1 - Endo/Angio	82 Wochen	Mon 05.01.26	Die 10.08.27		51																																																
46	Paket 2 - Zentralisierung V+E inkl. Umzug und Rückbau Mitte	64,5 Wochen	Mit 28.07.27	Die 31.10.28	31;43	51																																																
47	Paket 3 - ZOP und IMC inkl. Umzug und Rückbau Mitte	105 Wochen	Mit 28.07.27	Mit 22.08.29	31;43	51																																																
48	Paket 3 - Übergabe Hybrid-OP inkl. Umzug und Rückbau Mitte	105 Wochen	Mit 28.07.27	Mit 22.08.29	31;43	51																																																
49	Paket 4 - Stationen 29, 1b, 4b, IST inkl. Umzug und Rückbau Mitte	92 Wochen	Mit 28.07.27	Mit 23.05.29	31;43	51																																																
50	Paket 5 - IKT/GA inkl. Umzug und Rückbau Mitte	178 Wochen	Die 15.06.27	Mit 18.12.30	31EA+1 Tag	51																																																
51	Schlussverwendungsnachweis	16 Wochen	Don 19.12.30	Fre 11.04.31	45;46;47;48;49;50	52																																																
52	Nachlauf	39 Wochen	Mon 14.04.31	Fre 09.01.32	51																																																	

Seite 1