

Erneuerung und Sanierung Hauptsammler Ost Wiesbaden

Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Nachfolger | Ist 1 BA | 2

2016
Hilfs 1, 2016

2017
Hilfs 1, 2017

2018
Hilfs 1, 2018

1 | Veröffentlichung | 0 Tage | Mon 25.05.26 | Mon 25.05.26 | 2 | Nein | ein

2 | Einholen der Angebote | 31 Tage | Mon 25.05.26 | Mon 06.07.26 | 1 | Nein | ein

3 | Submission | 0 Tage | Mon 06.07.26 | Mon 06.07.26 | 4 | Nein | ein

4 | Vergabeversand | 14 Tage | Mon 06.07.26 | Don 23.07.26 | 3 | 5 | Nein | ein

5 | Vergabe | 14 Tage | Fre 24.07.26 | Mi 12.08.26 | 4 | 6 | Nein | ein

6 | Rüstzeit | 10 Tage | Don 13.08.26 | Mi 28.08.26 | 5 | Nein | ein

7 | Aufstellung Elendschaun und Monitoring bis Baubeginn | 111 Tage | Mon 02.03.26 | Mon 03.08.26 | Nein | ein

8 | Sperrepause Deutsche Bahn | 111 Tage | Fre 10.07.26 | Fre 11.12.26 | Nein | ein

9 | Bauauführung 2026/2028 | 437 Tage | Mon 03.08.26 | Mon 03.04.28 | Nein | ein

10 | Vorarbeiten in 2026- restliche Rodungsarbeiten | 42 Tage | Mon 03.08.26 | Die 29.09.26 | Nein | ein

11 | Bauteileeinrichtung | 34 Tage | Mon 03.08.26 | Don 17.09.26 | 12AA+7 Tage | Nein | ein

12 | Baustelle Ost / Hundeschule | 1 Woche | Mi 12.08.26 | Die 18.08.26 | 11AA+7 Tage | Nein | ein

13 | Arbeiten innerhalb der Sperrepause Deutsche Bahn | 111 Tage | Mon 03.08.26 | Mon 04.03.27 | Nein | ein

14 | Aufbau Wasserhaltung 1. BA | 13 Tage | Mon 03.08.26 | Mi 19.08.26 | Nein | ein

15 | BE Gleisbau | 5 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 07.08.26 | 18 | Nein | ein

16 | Rückbau der Altklein West | 8 Tage | Mon 10.08.26 | Mi 19.08.26 | 15 | 21 | Nein | ein

17 | Verschwenkung Oberleitung und Rückbau des Glets 310 Startgrube | 5 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 14.08.26 | Nein | ein

18 | Rückbau Glets 310 Schacht 44929 44930 | 5 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 14.08.26 | 19/20 | Nein | ein

19 | Verbau Baugruben Ost Schachte 44928 + 44929 | 15 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 04.09.26 | 18 | 22/24 | Nein | ein

20 | Rückbau Altklein Ost | 14 Tage | Mon 17.08.26 | Don 03.09.26 | 18 | 23 | Nein | ein

21 | Erdbeu Baustraße West / Wendeplatz | 16 Tage | Don 20.08.26 | Don 10.09.26 | 16 | 25 | Nein | ein

22 | Baugruben Ost | 34 Tage | Mon 07.09.26 | Don 22.10.26 | 19 | 30 | Nein | ein

23 | Bohrpfähle Baugruben Ost 44930 | 14 Tage | Fre 04.09.26 | Mi 23.09.26 | 20 | Nein | ein

24 | Verdämmung Abkanal unter den Gleisen | 10 Tage | Fre 18.08.26 | Fre 11.09.26 | 25AE | Nein | ein

25 | Verbau (Drehbohrgerät) Startgrube | 7 Tage | Fre 11.09.26 | Mon 21.09.26 | 21 | 27/28/244 | Nein | ein

26 | Puffer Verbau | 14 Tage | Die 22.09.26 | Fre 09.10.26 | 25 | 29 | Nein | ein

27 | Startbaugrube | 14 Tage | Die 22.09.26 | Fre 09.10.26 | 25 | 29 | Nein | ein

28 | Zielgrube Ost | 10 Tage | Mon 07.09.26 | Fre 18.09.26 | 19 | Nein | ein

29 | Herstellung Widerlager und Einrichtung Vortrieb | 13 Tage | Mon 12.10.26 | Mi 28.10.26 | 27 | 31 | Nein | ein

30 | GK-Sanierung Ost 1. BA | 70 Tage | Fre 23.10.26 | Don 05.02.27 | 44 | 44/45 | Nein | ein

31 | Vortrieb Gleisquerung 132 m, 24 h, 3 m/Tag | 40 Tage | Don 29.10.26 | Mi 23.12.26 | 29 | 35 | Nein | ein

32 | Bauauführungen 2027/2028 | 338 Tage? | Fre 15.01.27 | Mon 01.05.28 | Nein | ein

33 | Verdämmung Altschächte und Kanalgleisquerung | 22 Tage | Fre 15.01.27 | Mon 15.02.27 | 37 | Nein | ein

34 | Schächte Ost 44928, 44929, 44930 Ortbeton pro Schacht 14 Tage überlappend | 35 Tage | Fre 29.01.27 | Don 18.03.27 | 30 | 42/36AA+5 | Nein | ein

35 | Vortrieb Gleisparallele 352 m, 24 h, 3 m/Tag | 80 Tage | Die 02.02.27 | Mon 24.05.27 | 31 | Nein | ein

36 | Schächte Ost 44928, 44929, 44930 Wiederherstellung der Oberflächen | 30 Tage | Fre 05.02.27 | Don 18.03.27 | 34AA+5 Tage 38/39 | Nein | ein

37 | Rückbau Einstiege Altschächte nach der Verdämmung | 20 Tage | Die 16.02.27 | Mon 13.03.27 | 33 | Nein | ein

38 | Gleisbau Wasserhaltung Glets 310 und der Oberleitung | 6 Tage | Fre 19.03.27 | Fre 26.03.27 | 36 | 43 | Nein | ein

39 | Verbau Drehbohrgeräte 44932, 44933, 3841, 3846 | 30 Tage | Fre 19.03.27 | Don 27.03.27 | 36 | 48/49AE | Nein | ein

40 | Verbau Wasserhaltung 2. BA | 9 Tage | Mon 08.03.27 | Fre 18.03.27 | 39AE | Nein | ein

41 | Baugrube Zielgrube West, 42225, Rollkontor 10763 | 30 Tage | Fre 29.03.27 | Don 11.03.27 | 30 | 44 | Nein | ein

42 | Kanalbau im Stollen am Rollkontor | 70 Tage | Fre 19.03.27 | Don 24.06.27 | 34 | 49 | Nein | ein

43 | Gleisbau Ausbau Glets 21 und 91 und Einbau des Überleitungsstromers | 15 Tage | Mon 29.03.27 | Fre 16.04.27 | 38 | Nein | ein

44 | GK-Sanierung Querung Süd | 22 Tage | Fre 12.03.27 | Mon 12.04.27 | 41 | 45/46/47 | Nein | ein

45 | GK-Sanierung Querung Nord und RU 25 | 25 Tage | Die 13.04.27 | Mon 17.05.27 | 44 | Nein | ein

46 | GK-Sanierung Ost 2. BA | 70 Tage | Die 13.04.27 | Mon 19.07.27 | 44 | Nein | ein

47 | Schächte 44932 und 10763 Ortbeton pro Schacht 14 Tage überlappend | 22 Tage | Die 13.04.27 | Mi 12.05.27 | 44 | 50 | Nein | ein

48 | Baugruben 44932, 44933, 3846, 3848 | 32 Tage | Fre 28.05.27 | Mon 12.07.27 | 39 | Nein | ein

49 | Schächte 45075, 45076 und 10763 Wiederherstellung der Oberflächen | 21 Tage | Fre 28.06.27 | Fre 23.07.27 | 42 | Nein | ein

50 | Schächte und 3846 Ortbeton pro Schacht 14 Tage überlappend | 22 Tage | Don 13.05.27 | Fre 11.06.27 | 47 | 51/52 | Nein | ein

51 | Schacht 44932 Wiederherstellung mit Bahnsteig | 22 Tage | Mon 14.06.27 | Die 13.07.27 | 50 | 34 | Nein | ein

52 | Schacht 44927 Ortbeton | 14 Tage | Mon 14.06.27 | Don 01.07.27 | 50 | 53/55/59 | Nein | ein

53 | Schächte 44933 und 3838 Ortbeton pro Schacht 14 Tage überlappend | 22 Tage | Fre 02.07.27 | Mon 02.08.27 | 52 | 57 | Nein | ein

54 | Schächte Ost Wiederherstellung der Oberflächen | 43 Tage | Mi 14.07.27 | Fre 10.09.27 | 51 | 58 | Nein | ein

55 | Verfüllung Startgrube | 12 Tage | Fre 02.07.27 | Mon 19.07.27 | 52 | 56 | Nein | ein

56 | Schacht 44934 mit Aushub und Verfüllung | 40 Tage | Die 20.07.27 | Mon 13.09.27 | 55 | 60/62EA+5 | Nein | ein

57 | Abbau Wasserhaltung und Umschluss | 15 Tage | Die 03.08.27 | Mon 20.09.27 | 53 | Nein | ein

58 | Gleisbau Wiederherstellung Glets 21 und 91 | 14 Tage | Mon 13.09.27 | Don 30.09.27 | 54 | Nein | ein

59 | Auffüllung und Fertigstellung der Schächte 44927 und 44932 | 22 Tage | Fre 02.07.27 | Mon 02.08.27 | 52 | Nein | ein

60 | Stützwall an der Startgrube | 30 Tage | Die 14.09.27 | Mon 25.10.27 | 56 | 61 | Nein | ein

61 | Herstellung Betriebsstraße West | 22 Tage | Die 26.10.27 | Mi 24.11.27 | 60 | 63/64 | Nein | ein

62 | Ausbau Wirbeljets im HS West | 13 Tage | Die 07.09.27 | Don 23.09.27 | 56EA+5 Tage | Nein | ein

63 | Herstellung Betriebsstraße Ost | 22 Tage | Don 25.11.27 | Fre 24.12.27 | 61 | 65 | Nein | ein

64 | Gleisbau Wiederherstellung Glets 199 und Aartbahn | 23 Tage | Don 25.11.27 | Fre 24.12.27 | 61 | Nein | ein

65 | Rückbau der Lagerflächen | 16 Tage | Mon 27.12.27 | Mon 17.01.28 | 63 | 66EA+15 Tage | Nein | ein

66 | Wiederherstellung der Straßenflächen am Rollkontor | 10 Tage | Die 08.02.28 | Mon 11.02.28 | 65EA+15 Tage | 67 | Nein | ein

67 | Rückbau der BE Flächen und Absperren | 16 Tage | Die 22.02.28 | Die 14.03.28 | 66 | 68 | Nein | ein

68 | Flutenrechnen gütigen falls Weiterbedinge im März 2028 | 40 Tage | Mi 15.03.28 | Mo 08.05.28 | 67 | Nein | ein