

Projektablaufplan

Vorhaben: Neubau Kläranlage Nordgermersleben

Stand 09.07.2026

Beginn [TT.MM.JJJJ]	Wo Tag	Ende [TT.MM.JJJJ]	Wo Tag	Dauer [Tage]	Vorgang	Bemerkungen
10.07.2026	Fr	11.08.2026	Di	32	Ausschreibung Ingenieurleistungen	Fördermittelantrag bis 31.03.2027
11.08.2026	Di	11.08.2026	Di	0	Submission Ingenieurleistungen	
11.08.2026	Di	25.08.2026	Di	14	Auswertung Ingenieurleistungen	
25.08.2026	Di	07.09.2026	Mo	13	Verbandsversammlung	
07.09.2026	Mo	18.09.2026	Fr	11	Vergabe-Zuschlag Ingenieurleistungen	
18.09.2026	Fr	18.09.2026	Fr	0	Vorbereitungsphase Planung	
18.09.2026	Fr	16.12.2026	Mi	89	Entwurfsplanung	
16.12.2026	Mi	31.03.2027	Mi	105	Genehmigungsverfahren Untere Wasserbehörde	
16.12.2026	Mi	07.04.2027	Mi	112	Ausführungsplanung	
10.02.2027	Mi	07.04.2027	Mi	56	Ausschreibungsvorbereitung	
07.04.2027	Mi	19.05.2027	Mi	42	Ausschreibung Bauleistungen	Nicht vor Fördermittelbescheid
19.05.2027	Mi	19.05.2027	Mi	0	Submission Bauleistungen	
19.05.2027	Mi	25.05.2027	Di	6	Auswertung, Vorschlag Bauleistungen	
25.05.2027	Di	22.06.2027	Di	28	Vergabe-Zuschlag Bauleistungen	
22.06.2027	Di	19.07.2027	Mo	27	Vorbereitungsphase	
19.07.2027	Mo	08.12.2028	Fr	508	Ausführungsphase Bauleistungen	
08.12.2028	Fr	05.01.2029	Fr	28	Abrechnung, Abschluss	