

Auszug Bauzeitenplan

VE C-300-04 Stahlbauarbeiten

18.09.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB V 214.H F - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>
Erstellen der Werk- und Montagepläne	12,5	2	14,5

¹⁾nach Beauftragung: Die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 18.12.2026 zugehen.

2. Ausführung | Montagearbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>
Werkstatt-Vorfabrikation	6	2	8
Ausführung	51	8	59
Leistungszeitraum gesamt	57	2	59

²⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 08.03.2027 zugehen.