

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänge	Nachfolge	Verantwortlicher	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
0		Wendeschleife Gröpelingen2026	10,85 t	Mon 05.10....	Fre 16.10.26																	
1		Gleis- und Fahrleitungsarbeiten	10,85 t	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26																	
2		Wendeschleife Gröpelingen	10,85 t	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26																	
3		Absperrung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung aufbauen. Achtung Die Anträge müssen min. mit 6 Wochen Vorlauf beim ASV eingereicht werden! Die Arbeiten sind so zu realisieren, dass die nachfolgenden Gewerke ab Montag 12:00 Uhr beginnen können	0 t	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	4		AN Gleisbau / C31.1 / C33.2														
4		Sicherheitsunterweisung SiGeKo 8:00 Uhr	0,1 t	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	3	5															
5		Oberflächenschnitte	0,75 t	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	4	6	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
6		Oberflächenaufbruch der vorh. Gleisanlage Achtung vorh. Induktionsschleifen LSA, Weichenkomponenten, Schächte etc. sind zu sichern	2 t	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26	5	7EA-1 t	AN Gleisbau / C31.1 / C33.2														
7		Ausbau der vorh. Schiene Achtung vorh. Induktionsschleifen LSA, Schächte etc. sind zu sichern	1 t	Die 06.10.26	Mit 07.10.26	6EA-1 t	8	AN Gleisbau / C31.1 / C33.2														
8		Entwässerungsanschlüsse sichern und herstellen	0,5 t	Mit 07.10.26	Don 08.10.26	7	9	AN Gleisbau / C31.1 / C31..														
9		Gleise auslegen und festsetzen	1,5 t	Don 08.10.26	Fre 09.10.26	8	10	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
10		Schweißarbeiten (Schienen, Entwässerungskästen, Gleisanschlusskästen etc.)	1 t	Fre 09.10.26	Sam 10.10.26	9	11	AN Gleisbau / C31.1 / C33.2														
11		Kontrolle der Untergusshöhen	0,25 t	Sam 10.10.26	Mon 12.10.26	10	12	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
12		Untergießen der Schienen inkl. Schienenisolierung	1 t	Mon 12.10.26	Die 13.10.26	11	13	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
13		Anschluss der Entwässerungsleitungen	0,5 t	Die 13.10.26	Die 13.10.26	12	14EA-1 t	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
14		Leerrohranschluss der Gleisanschlusskästen herstellen.	0,5 t	Mon 12.10.26	Die 13.10.26	13EA-1 t	15	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
15		Einbau der Gleisanschlußkästen.	0,5 t	Die 13.10.26	Die 13.10.26	14	16	C20.1														
16		Einbau von Induktionsschleifen etc. vor Einbau des Fahrbahnbetons bzw. Füllbetons	0,5 t	Die 13.10.26	Mit 14.10.26	15	17;19	AN Gleisbau / C31.1 / C33.2														
17		Einbau Fahrbahnbeton	1,5 t	Mit 14.10.26	Don 15.10.26	16	18EA-1 t	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
18		Fugen herstellen und vergießen	1,5 t	Mit 14.10.26	Fre 16.10.26	17EA-1 t																
19		Einbau Sedum	1,5 t	Mit 14.10.26	Don 15.10.26	16	20															
20		Anpassungsarbeiten der Fahrleitungsanlage	0,5 t	Don 15.10.26	Fre 16.10.26	19	21	C20.1														
21		Schleifwagenfahrt	0,25 t	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	20	22	AN Gleisbau / C31.1 / C33..														
22		Beräumung der Baufelder / Gleisreinigung - Schienensaugwagen	0,25 t	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	21	23															
23		Abbau der Absperrung	0,25 t	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	22		AN Gleisbau														
Projekt: Wendeschleife Gröpelingen20 Datum: Don 02.07.26		Vorgang Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang	   	Projektsammelvorgang Externe Vorgänge Externer Meilenstein Inaktiver Vorgang	   	Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang Manueller Vorgang	   	Nur Dauer Manueller Sammelrollup Manueller Sammelvorgang Nur Anfang	   	Nur Ende In Arbeit Stichtag	  											
Seite 1																						