

Neukonzeption, Sanierung und Erweiterung
Museum für Sepulkralkultur

Rahmenterminplan

Projektanfang:	Mo, 22.12.2025	
Anzeigewoche:	1	

Nr.	AUFGABE	DAUER Tage	START	ENDE	INFO
24	Genehmigungsplanung (LPH 4 HOAI)				
25	Genehmigungsplanung Durchführung ohne Brandschutz	60	17.6.26	9.9.26	Beginn mit Eingang Bescheid #8
26	Genehmigungsplanung Durchführung mit Brandschutz	10	27.8.26	10.9.26	Beginn nach Vertragsschluss
27	Abgabe des Bauantrags	0	10.9.26	10.9.26	
28	Prüfung des Bauantrages durch die Stadt Kassel	80	10.9.26	4.1.27	
31	Erteilung der Baugenehmigung	1	4.1.27	5.1.27	
43	Ausführungsplanung (LPH 5 HOAI / LPH 4 HOAS)				
44	Durchführung Ausführungsplanung	190	10.9.26	14.6.27	Beginn mit Abgabe Bauantrag (Vorlage Zuwendungsbescheid beachten)
45	Durchführung Ausführungsplanung Szenografie Architektur, Grafik, Medien inkl. Freigabe MSK (70%)	118	5.11.26	26.4.27	Beginn 40 Tage nach Start LPH 5 HOAI
46	Fertigstellung Ausführungsplanung Szenografie (30%)	45	8.2.29	16.4.29	Beginn 145 Tage vor Ende Bauausführung
47	Vorbereitung der Vergabe (LPH 6 HOAI)				
48	Erstellen der LVs für 70% der Bauleistungen	160	15.3.27	1.11.27	Beginn 60 Tage vor Ende LPH 5
49	Durchführung der Vergaben (LPH 7 HOAI / LPH 5 HOAS)				
50	Durchführung der Vergabeverfahren (100% bis 2028; 70% innerhalb 2027)	160	9.8.27	20.3.28	Beginn 60 Tage vor Ende LPH 6
51	Mitwirken beim Vergabeprozess Szenografie	120	15.2.29	9.8.29	Beginn 40 Tage vor Ende LPH 4 30%
52	Beauftragen 70% der Bauleistungen	0	27.12.27	27.12.27	Beginn 100 Tage nach Beginn LPH 7
53	Freizug Museum im Vorfeld der Baustelleneinrichtung				
54	Umzug altes Außendepot in neues Außendepot	108	1.11.26	31.3.27	Ende hängt an Mietbeginn, festgelegt
55	Umzug Depot und Werkstatt Weinbergstraße nach Fuldata1	65	31.3.27	5.7.27	frei setzbar
56	Umzug Bibliothek Weinbergstraße nach Wolfsschlucht und Fuldata1	14	5.7.27	23.7.27	frei setzbar
57	Aufbau Verwaltung Interim (IT usw)	14	18.11.27	8.12.27	
58	Umzug Verwaltung Weinbergstraße nach Wolfsschlucht	14	8.12.27	28.12.27	Endet bis zum Beginn der Baustelleneinrichtung
	Abbau Dazwischen 4.0 Kückler-Bau EG bis 2. OG	14	12.3.26	1.4.26	Endet mit Beginn documenta Aufbau

Anzeigewoche:	1	
---------------	---	--

Nr.	AUFGABE	DAUER Tage	START	ENDE	INFO
59	Schließung des Museums für den öffentlichen Verkehr	1	19.9.27	19.9.27	
60	Umzug aus Remise und Kücker-Bau (inkl. Abbau Dauerausstellung und daz 5.0)	60	19.9.27	28.12.27	Beginn nach documenta//Endet bis zum Beginn der Baustelleneinrichtung
61	Aufbau öffentliche Flächen im Interim	30	6.8.27	17.9.27	<i>könnte ab August EG und ab Oktober das OG gemietet werden?</i>
62	Eröffnung Interim für den öffentlichen Verkehr	1	20.9.27	20.9.27	Beginn mit Schließung Weinbergstraße
63	Objektüberwachung (LPH 8 HOAI / LPH 6 HOAS)				
64	Arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung	15	28.12.27	18.1.28	Beginn 1 Tag nach Beauftragen 70% der Bauleistungen
65	Erstellung und Prüfung der Werk- und Montageplanung / Lieferzeiten TGA	70	11.1.28	20.4.28	Beginn 10 Tage nach Beginn Baustelleneinrichtung
66	Gefahrstoffsanierung Altbau	20	19.1.28	16.2.28	Beginn mit Baustellenöffnung
67	Abbrucharbeiten/ Entkernung Gebäude	50	19.1.28	29.3.28	Beginn mit Baustellenöffnung
68	Bauausführung	360	30.3.28	6.9.29	Beginn nach Entkernung
69	Vorproduktion Ausstellungsbau Szenografie	100	12.7.29	30.11.29	Beginn 20 Tage vor Ende LPH 5 HOAS
70	Baulich-technische Überwachung und Koordinierung der Realisierung Szenografie	173	12.7.29	18.3.30	Beginn 20 Tage vor Ende LPH 5 HOAS
71	Objektbetreuung (LPH 9 HOAI / LPH 7 HOAS)				
72	Einregulierung TGA, Sachverständigenprüfungen, VOB-Abnahmen	100	12.7.29	30.11.29	Beginn 40 Tage vor Ende Bauausführung
73	Einbau der Dauerausstellung	82	3.12.29	1.4.30	Beginn nach Einregulierung und Abnahmen
74	Abnahme, Mängelbeseitigung Ausstellungsbau	8	2.4.30	12.4.30	
75	Exponateinrichtung	30	15.4.30	29.5.30	
76	Abnahme / Übergabe Szenografie	40	15.4.30	14.6.30	Beginn mit Beginn Exponateinrichtung
77	Wiedereinzug und Eröffnung				
78	Wiedereinzug Verwaltung in Remise 1. und 2. OG	14	3.12.29	21.12.29	Beginn mit Ende Einregulierung & Abnahmen
79	Wiedereinzug Museum in Kücker-Bau und Remise (öffentliche Flächen)	20	3.12.29	3.1.30	Beginn mit Ende Einregulierung & Abnahmen
80	Wiedereinzug Depot und Werkstatt in Kücker-Bau 2. UG	14	3.12.29	21.12.29	Beginn mit Ende Einregulierung & Abnahmen
81	Eröffnung der öffentlichen Flächen und der neuen Dauerausstellung		17.6.30	17.6.30	frühestmöglich nach Übergabe durch GWD