

| Nr. | Vorgangsname                                           | Dauer   | Anfang       | Ende         | 2027 |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|----|-------------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|
|     |                                                        |         |              |              | 13   | 14 | April<br>15 | 16 | 17 | 18 | Mai<br>19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Juni<br>24 | 25 | 26 | 27 | Juli<br>28 | 29 | 30 | 31 | August<br>32 | 33 | 34 | 35 | 36 | September<br>37 | 38 | 39 |
| 1   | Hessische Schulferien                                  | 30 Tage | Mon 28.06.27 | Fre 06.08.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 2   |                                                        |         |              |              |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 3   | Technische Klärungen für Bestellung                    | 10 Tage | Mon 12.04.27 | Fre 23.04.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 4   | Stellung Gerüst                                        | 15 Tage | Mon 03.05.27 | Fre 21.05.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 5   | Baustelleneinrichtung / Stellung Baukran               | 5 Tage  | Mon 24.05.27 | Fre 28.05.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 6   | Dachabdichtungsarbeiten Sporthalle + Lüftungszentralen | 60 Tage | Mon 31.05.27 | Fre 20.08.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 7   | Betonsanierung Dachrand                                | 15 Tage | Mon 31.05.27 | Fre 18.06.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 8   | Montage Auffang-Netze                                  | 2 Tage  | Mon 28.06.27 | Die 29.06.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 9   | Demontage + Erneuerung von 6 Lichtbändern              | 15 Tage | Mit 30.06.27 | Die 20.07.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 10  | Demontage Auffang-Netze                                | 2 Tage  | Mit 21.07.27 | Don 22.07.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 11  | Reinigung Halle                                        | 2 Tage  | Fre 23.07.27 | Mon 26.07.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 12  | Rückbau Baustelleneinrichtung                          | 5 Tage  | Mon 23.08.27 | Fre 27.08.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |
| 13  | Gerüstabbau                                            | 15 Tage | Mon 30.08.27 | Fre 17.09.27 |      |    |             |    |    |    |           |    |    |    |    |            |    |    |    |            |    |    |    |              |    |    |    |    |                 |    |    |