









Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.		Vorgangsname	% abschluss	Dauer	Anfang	Ende	2027																											
							Jun '26 01 08 15 22	Jul '26 29 06 13 20 27	Aug '26 03 10 17 24	Sep '26 31 07 14 21	Okt '26 28 05 12 19 26	Nov '26 02 09 16 23	Dez '26 30 07 14 21	Jan '27 28 04 11 18 25	Feb '27 01																			
2		Vergabe Rathaus Hörstel	0%	1751 t	Mon 09.12.19	Die 16.02.27																												
377		Bauausführung Rathaus Hörstel	0%	367 t	Mon 25.08.25	Don 25.02.27																												
478		Holzrahmenbau	0%	183 t	Fre 10.04.26	Mon 11.01.27																												
499		Dacharbeiten	0%	131 t	Mon 29.06.26	Mon 11.01.27																												
506		Attikageländer montieren	0%	2 t	Die 14.07.26	Mit 15.07.26	14.07  Attikageländer montieren																											
507		Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montieren	0%	2 t	Fre 10.07.26	Mon 13.07.26	10.07  Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montieren																											
509		Dachterrasse herstellen	0%	5 t	Die 28.07.26	Mon 03.08.26	28.07  Dachterrasse herstellen																											
513		Glasgeländer montieren	0%	2 t	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27	08.01  Glasgeländer montieren																											
515		Ausbauarbeiten	0%	174 t	Fre 12.06.26	Mit 24.02.27																												
601		Ausbauarbeiten BT-C	0%	113 t	Don 06.08.26	Mon 25.01.27																												
604		Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montieren	0%	2 t	Fre 14.08.26	Mon 17.08.26	14.08  Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montieren																											
638		Glasgeländer montieren	0%	2 t	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27	08.01  Glasgeländer montieren																											
803		Ausbau Treppenhaus/ Aufzug	0%	105 t	Don 06.08.26	Mit 13.01.27																												
805		Schlosser Geländer/Handlauf	0%	8 t	Mon 23.11.26	Don 03.12.26	23.11  Schlosser Geländer/Handlauf																											

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Mon 18.05.26	Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
	Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			