

Terminplan Vergabe- und Bauausführung

Nr.		Vorgangsname	% abschluss	Dauer	Anfang	Ende	2027									
							Sep	4. Qtl, 2026 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027 Apr		
2		Vergabe Rathaus Hörstel	0%	1765 t	Mon 09.12.19	Mon 08.03.27										
377		Bauausführung Rathaus Hörstel	0%	381 t	Mon 25.08.25	Mit 17.03.27										
515		Ausbauarbeiten	0%	188 t	Fre 12.06.26	Die 16.03.27										
521		Ausbauarbeiten BT-A	0%	113 t	Mit 12.08.26	Fre 29.01.27										
545		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	25.11  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
550		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 12.01.27	Fre 15.01.27	12.01  Malerarbeiten Endanstrich									
560		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	25.01  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
561		Ausbauarbeiten BT-B	0%	113 t	Mit 19.08.26	Fre 05.02.27										
585		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	02.12  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
590		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 19.01.27	Fre 22.01.27	19.01  Malerarbeiten Endanstrich									
600		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	01.02  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
601		Ausbauarbeiten BT-C	0%	113 t	Mit 26.08.26	Fre 12.02.27										
626		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	09.12  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
631		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 26.01.27	Fre 29.01.27	26.01  Malerarbeiten Endanstrich									
642		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	08.02  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
643		Ausbauarbeiten BT-D	0%	113 t	Mit 02.09.26	Fre 19.02.27										
667		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 16.12.26	Die 05.01.27	16.12  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
672		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 02.02.27	Fre 05.02.27	02.02  Malerarbeiten Endanstrich									
682		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	15.02  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
683		Ausbauarbeiten BT-E	0%	113 t	Mit 09.09.26	Fre 26.02.27										
703		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 06.01.27	Die 12.01.27	06.01  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
708		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 09.02.27	Fre 12.02.27	09.02  Malerarbeiten Endanstrich									
718		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	22.02  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
719		Ausbauarbeiten BT-F	0%	113 t	Mit 16.09.26	Fre 05.03.27										
739		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 13.01.27	Die 19.01.27	13.01  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
744		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 16.02.27	Fre 19.02.27	16.02  Malerarbeiten Endanstrich									
754		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	01.03  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
755		Ausbauarbeiten BT-G	0%	170 t	Mon 29.06.26	Fre 05.03.27										
768		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	21.09  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
770		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Mon 28.09.26	Don 01.10.26	28.09  Malerarbeiten Endanstrich									
778		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	01.03  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
779		Ausbauarbeiten BT-H	0%	172 t	Mon 06.07.26	Die 16.03.27										
792		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	12.10  Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich									
794		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Mon 19.10.26	Don 22.10.26	19.10  Malerarbeiten Endanstrich									
802		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mit 10.03.27	Die 16.03.27	10.03  Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten									
803		Ausbau Treppenhaus/ Aufzug	0%	119 t	Don 06.08.26	Die 02.02.27										
806		Malerarbeiten Decke TRH	0%	1 t	Mit 06.01.27	Mit 06.01.27	06.01  Malerarbeiten Decke TRH									

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel

Datum: Mon 03.08.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup-Vorgang











Rollup-Unterbrechung

Rollup-Meilenstein

Rollup in Arbeit

Externe Vorgänge

Projekt-Sammelvorgang











ExterVorgang

In Arbeit

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang











Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende











Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

In Arbeit

Unterbrechung







