

Ablaufplan, vertragliche Einzelfristen VE 329 Maler- und Lackierarbeiten

Bauvorhaben:	Neubau Gescherweg 3
Vergabe-Nr.:	329
Gewerk:	Maler- und Lackierarbeiten

<p>Gesamtbauzeit ohne vorbereitende Maßnahmen, wie z.B. Arbeitsvorbereitung, etc. Terminfrist bezieht sich ausschließlich auf die Erbringung der Werkleistungen des Auftragnehmers auf der Baustelle:</p>	<p>Insgesamte Bauzeit auf Baustelle: 47 Wochen. Die Einzelfristen je Vorgang sind maßgebend, bei Ausführungszeit über die Weihnachtspause werden 2 Wochen zzgl. auf die Gesamtbauzeit beaufschlagt. Im nachstehenden Balkenterminplan werden ausschließlich Wochen berücksichtigt. Die Weihnachtspause wird bei Erfordernis je nach tatsächlichem Leistungsbeginn auf die betroffenen Vorgangsdauern aufgerechnet. Im Zuge der Kalkulation des AN ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen, wie auch aus dem unentstehenden Nullablaufplan hervorgeht, zeitversetzt zueinander erbracht werden. Der AN kann nicht davon ausgehen, dass die Leistungserbringung an einem Stück erfolgt.</p>
---	---

Teilleistung 1a: vorbereitende Malerarbeiten Bauteil 1 (Spritzspachtelung- und Anstrich Decke)	Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen Ende September 2026 und Anfang November 2026 an den Auftragnehmer der Maler- und Lackierarbeiten versendet.
---	--

[illegible]

Teilleistung 1b: Maler- und Lackierarbeiten Bauteil 1	Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die 1. Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen Mitte Februar 2027 und Anfang März 2027 an den Auftragnehmer der Maler- und Lackierarbeiten versendet.
--	---

[illegible]

[illegible]