

**Anlage**

**Milestones (Terminschiene)**

**Vivantes Rechenzentrum Neukölln (KNK)**

**Vivantes Rechenzentrum Friedrichshain (KFH)**

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Datum / KW	
LP 3 – Entwurfsplanung																									12.05.2026	
LP 4 - Genehmigungsplanung																										KW 22
Baugenehmigungsverfahren inkl. Denkmalschutz																										KW 31
LP 6 - Erstellung FLB & Planunterlagen																										KW 27
LP 5 - Ausführungsplanung KFH																										
LP 7 - Vergabe Bauleistungen																										KW 34
LP 8 - Objektüberwachung KFH																										KW 51
LP 8 - Objektüberwachung KNK																										KW 17 / 2027
	Q 1 - 2026			Q 2 - 2026			Q 3 - 2026			Q 4 - 2026			Q 1 - 2027			Q 2 - 2027			Q 3 - 2027			Q 4 - 2027				

KFH = Aug. - Sep. / KNK = Aug. - Okt.

Veröffentlichung 03.07.2026, Vergabe 03.08.2026

Fertigstellung RZ KFH 18.12.2026

\* Vorbehaltlich Punkt 4 „Anlage zum Vertrag - Änderungsvereinbarung“ vom 11.06.2026